



URZĄD GMINY W SICIENKU, UL. MROTECKA 9, 86-014 SICIENKO

# Inwestycje i remonty zrealizowane w gminie Sicienka



2021



REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU

## Wstęp

Z przyjemnością przedstawiamy opracowanie, krótką dokumentację w zakresie rzeczowo-finansowym najistotniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych zrealizowanych, na terenie gminy Sicienko w roku 2021. Opracowanie ma wyłącznie charakter informacyjny i dokumentacyjny. W dokumencie przedstawiono głównie zadania zrealizowane przez gminę. Ale nie tylko, pokazano również najważniejsze inwestycje zrealizowane bądź realizowane na terenie Gminy Sicienko przez innych inwestorów, o realizację których władze gminy intensywnie zabiegały, a które mają istotny wpływ na warunki i komfort życia mieszkańców naszej gminy. W ostatniej części przedstawiono najważniejsze strategiczne, ponadlokalne inwestycje realizowane na terenie naszej gminy w roku 2021 oraz planowane do realizacji w latach kolejnych.

Dokonując podsumowania roku minionego, należy stwierdzić, że był to rok bardzo trudny. Kolejne fale (jedna gorsza od drugiej) koronawirusa COVID 19, wprowadzone przez władze ograniczenia, reżim sanitarny oraz liczne zachorowania, które nie oszczędziły również pracowników Urzędu Gminy w Sicienku, kwarantanna, izolacja i praca zdalna pracowników w wielu instytucjach spowodowały, że realizacja zadań była bardzo trudna. Związane z tym spowolnienie gospodarki, szybko rosnąca inflacja oraz znaczący wzrost cen materiałów i usług w drugiej połowie roku odbiło swoje piętno na finansach naszej gminy oraz warunkach przygotowania i realizacji inwestycji.

W tej trudnej rzeczywistości roku 2021, w naszej gminie udało się zrealizować zdecydowaną większość zadań i projektów. Ich realizacja możliwa była, po pierwsze dzięki otwartości i dobrej współpracy organu wykonawczego z organem stanowiącym gminy oraz z Sołtysami i Radami Sołeckimi poszczególnych sołectw, a po drugie dzięki skutecznemu aplikowaniu o środki zewnętrzne na realizację zadań. Pochodziły one głównie ze środków UE oraz ze środków budżetu państwa, dostępnych w ramach różnych programów, głównie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Uruchomiony w ciągu 2021 roku Program inwestycji strategicznych Polski Ład, w którym gmina również aplikowała pozwolił zakontraktować na rok 2022 kwotę ponad 6,5 mln, na poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie naszej gminy.

Wartość zrealizowanych inwestycji i remontów w 2021 r. stanowi kwotę ok. 21,3 mln. zł i jest podobna do wydatków inwestycyjno-remontowych jakie zostały poniesione w roku poprzednim. W tej kwocie 60,63 % to środki własne gminy, a 39,37 % to środki pozyskane z różnych projektów, programów i instytucji zewnętrznych.

Najwięcej środków, bo aż ponad 9,7 mln zł wszystkich wydatków przeznaczyliśmy na działania kanalizacyjne. W tym na budowę kanalizacji sanitarnej w Kruszynie (etap IV) oraz, a właściwie przede wszystkim na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie” gdzie został zakończony etap I i III, a realizacja etapu II jest mocno zaawansowana. Zadania te realizowane były w dużej części ze środków UE w ramach POIiŚ oraz RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu RFIL. Prawie 7 mln zł wydatkowano na budowę i remonty dróg gminnych i powiatowych na terenie naszej gminy. Tak duże zaangażowanie środków na ten cel, możliwe było głównie dzięki dotacjom uzyskanym z programu pn. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. W ciągu roku złożyliśmy następne wnioski, do kolejnej edycji RFRD, do realizacji w roku 2022. W roku 2021 zostały sporządzone także nowe projekty techniczne na budowę kolejnych odcinków dróg, które będą realizowane w latach następnych, w miarę możliwości finansowych gminy. Ponadto w roku 2021 otrzymaliśmy promesę z programu Polski Ład na dofinansowanie projektu pn. Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sicienko. W ramach tego projektu w roku 2022 możliwa będzie przebudowa kolejnych trzech dróg na terenie naszej gminy, a otrzymana bezzwrotna dotacja pokryje 95% wartości planowanych robót budowlanych.

Warto odnotować, że w roku 2021 przybyło nam kolejnych 52 nowych punktów świetlnych i 2,8 km nowej sieci elektrycznej do ich zasilania. Koszt ich wybudowania to kwota ponad 0,3 mln zł pochodząca głównie ze środków

wydzielonego Funduszu sołeckiego na rok 2021. Lokalizację nowych latarni ulicznych wskazali sami mieszkańcy. Kolejne projekty oświetleniowe zostały przygotowane i mogą być realizowane w latach następnych.

W roku 2021 dla naszych najmłodszych mieszkańców zostały zakupione i zamontowane nowe, elementy placu zabaw, a nieco starsi mieszkańcy Zielonczyna mogą aktywnie spędzać część wolnego czasu na nowo zamontowanej siłowni zewnętrznej. Zmodernizowana sala gimnastyczna w Sicienku pozwala organizować imprezy sportowe i kulturalne na najwyższym poziomie. Mieszkańcy Wojnowa część wolnego czasu spędzać mogą w nowej świetlicy wiejskiej, realizacja której możliwa była dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020. Pozyskanie środków zewnętrznych pozwoliło także na prace remontowe i renowacyjne przy obiektach zabytkowych w Mochlu i Kruszynie.

Rok 2021, był absolutnie wyjątkowy w zakresie pozyskania środków zewnętrznych na zadania realizowane w roku bieżącym oraz na zadania planowane do realizacji w latach następnych. W sumie na wszystkie działania (twarde i miękkie) pozyskaliśmy z różnych źródeł bezzwrotne dotacje na kwotę prawie 23 mln zł.

Warto również odnotować, że od początku 2021 roku możemy jechać przebiegającą przez teren gminy drogą ekspresową S 5. Wybudowany w ramach tej inwestycji węzeł drogowy w PawłóWKu i Trzyszczyne pozwala na bezkolizyjny wjazd na drogę ekspresową, którą szybko można dojechać do autostrady A 1 i A 2. Po długiej, wieloletniej dyskusji zostały zakończone prace nad przygotowaniem STEŚ i wyborem ostatecznej koncepcji przebiegu planowanej drogi ekspresowej S 10 na odcinku Pawłówek – Wyrzysk.

Spoglądając na geografie realizowanych zadań (str. 9) nie ma białych plam. W każdym sołectwie realizowane były zadania inwestycyjne lub remontowe. Należy przypomnieć, że zrównoważony rozwój nie oznacza wszystkim po równo. Zrównoważony rozwój, to rozwój który zaspokaja podstawowe potrzeby obecne poszczególnych społeczności lub obywateli, nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Należy również pamiętać, że zrównoważony rozwój opiera się na dwóch podstawowych pojęciach: pojęciu potrzeb i pojęciu ograniczeń.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do lektury niniejszego opracowania.

Gminne zadania inwestycyjne ujęte w budżecie gminy inicjowane i koordynowane są bezpośrednio przez Wójta Gminy Sicienko, a realizowane są przez pracowników Referatu Inwestycji i Rozwoju, którzy realizują te zadania, prowadząc procedury związane z udzielaniem zamówień publicznych, zajmują się koordynacją i monitorowaniem procesów inwestycyjnych oraz wspólnie z pracownikami referatu finansów rozliczają zrealizowane inwestycje. Pracownicy tego referatu przygotowują także wnioski i aplikacje o środki pozabudżetowe w tym środki unijne.

#### Skład osobowy Referatu Inwestycji i Rozwoju w roku 2021:

- |              |           |  |
|--------------|-----------|--|
| 1. Krzysztof | Kula      | - Kierownik Referatu                                   |
| 2. Iwona     | Ościak    | - Inspektor ds. zamówień publicznych i rozwoju         |
| 3. Łukasz    | Cegielski | - Inspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji  |
| 4. Marika    | Giza      | - Inspektor ds. zamówień publicznych (od 2.11.2021 r.) |
| 5. Paulina   | Lackowska | - Pracownik administracyjno-biurowy                    |



## SPIS TREŚCI

### ROZDZIAŁ I.

<b>A. Zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej</b>	10
1.1 Przebudowa systemu wodociągowo kanalizacyjnego w miejscowości Wojnowo - DT	11
1.2 Przebudowa systemu wodociągowo kanalizacyjnego w miejscowości Wojnowo - etap I	12
1.3 Rozbudowa sieci wodociągowej w Mochlu (dz. nr 161/65)	14
1.4 Rozbudowa sieci wodociągowej w Mochlu dz. nr 278/..... - etap I	15
1.5 Budowa wodociągu na terenach zabudowy mieszkaniowej w Sicienku – ul. Wiatrakowa	15
1.6 Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Ogrodowa w Kruszynie - Dąbrówka Nowa	16
<b>B. Zadania inwestycyjne w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej</b>	18
1.1 Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynie - etap IV	18
1.2 Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko - etap II	20
1.3 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie – etap I	23
1.4 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie – etap II	26
1.5 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - etap - III	28

### ROZDZIAŁ II.

<b>Zadania inwestycyjne i remontowe w zakresie budowy i remontu dróg</b>	31
1.1 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1534C Zielonczyn – Stacja kolejowa	33
1.2 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1909C w miejscowości Samsieczno	33
1.3 Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko - Dąbrówka Nowa	34
1.4 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki - wykup gruntu	37
1.5 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Trzciniec - wykup gruntu	39
1.6 Rozbudowa drogi gminnej Samsieczno-Marynin - etap I, odcinek od 0+180 do 0+603,60	40
1.7 Przebudowa drogi gminnej w Pawłótku- budowa ul. Leśnej	42
1.8 Rozbudowa drogi gminnej G50335C na odcinku Szczutki - Droga krajowa nr 25	43
1.9 Przebudowa dróg gminnych w Osówcu- budowa ul. Przy Lesie	44
1.10 Rozbudowa ul. Leśnej w Kruszynie, etap II	45
1.11 Przebudowa drogi gminnej w Trzemiętówku	46
1.12 Budowa ulic w Sicienku - część ul. Akacjowej	47
1.13 Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchnie utwardzenie nawierzchni- przebudowa drogi gminnej w Mochlu (dz. nr 161/32;161/44; 161/53 i 161/65) - wykup gruntów	48
1.14 Budowa drogi gminnej G50334C Mochle - Osowiec	49
1.15 Budowa ul. Grabowej w Sicienku	50



1.16	Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie	51
1,17	Budowa drogi wewnętrznej i odwodnienie na terenie Szkoły Podstawowej w Strzelewie	54
1.18	Modernizacja odcinka drogi gminnej w Nowaczkanie-etap II (od km 0+995 do km 1+621)	55
1.19	Zakup gruzu i kruszywa do remontu dróg	56
1.20	Remonty dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej	57
1.21	Wykonanie i dostawa znaków i tabliczek do oznakowania dróg gminnych i ulic	58
1.22	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych o nawierzchni bitumicznej	58
1.23	Remont ul. Bajkowej w Osówcu	61

### ROZDZIAŁ III.

<b>Zadania inwestycyjne i remontowe w zakresie obiektów kubaturowych</b>	62
<b>1) Obiekty komunalne</b>	64
1.1 Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku siedziby Gminy	64
1.2 Montaż centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Gminy w Sicienku	65
1.3 Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach UG - ul. Sportowa 2 w Sicienku	65
1.4 Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach GOPS	66
1.5 Remont konserwatorski budynku nr 60 w miejscowości Mochle - I etap	67
1.6 Modernizacja części pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Sicienku	71
<b>2) Budynki GOK</b>	72
2.1 Modernizacja budynku świetlicy w Dąbrówce Nowej -przełożenie pokrycia dachu	72
2.2 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gliszcz	73
2.3 Remont budynku wielofunkcyjnego, ul. Strażacka w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu	75
2.4 Remont budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Wojnowie oraz remont świetlicy wiejskiej w Osówcu	78
<b>3) Budynki Oświatowe</b>	82
3.1 Renowacja elewacji oraz zewnętrznych i wewnętrznych ścian piwnic budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie - etap I	82
3.2 Budowa przyłącza kanalizacji technologicznej z kuchni w SP Strzelewo	83
3.3 Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Trzęmiętowie z częścią przedszkolną - polegająca na przebudowie istniejącej części przedszkolnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków oświatowych dla potrzeb przedszkolnych”	84
3.4 Dostosowanie Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Kruszynie do wymogów p.poż.	85
3.5 Adaptacja pomieszczeń w budynku Trzęmiętowo 2 dla potrzeb poradni specjalistycznych	86
3.6 Modernizacja sal gimnastycznych w obiektach oświatowych Gminy Sicienko - Modernizacja sali gimnastycznej w SP Sicienko	88
3.7 Remont kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej w Strzelewie	90

3.8 Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy SP Strzelewo	91
---	----

#### **ROZDZIAŁ IV.**

<b>Inwestycje w zakresie sportu, turystyki i rekreacji</b>	<b>93</b>
--	-----------

1.1 Budowa siłowni zewnętrznej w Zielonczynie	93
1.2 Zakup i montaż altany na boisku w Wierzchucicach	95
1.3 Zakup i montaż altany przy świetlicy wiejskiej w Wierzchucinku	96
1.4 Przebudowa i rozbudowa centrum sportu w Sicienku	97
1.5 Budowa plaży gminnej	99
1.6 Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Osówcu	100

#### **ROZDZIAŁ V.**

<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>101</b>
----------------------------	------------

1.1 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kruszyn	101
1.2 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Koronowie	102
1.3 Zakup ciągnika	103
1.4 Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla OSP Wojnowo	104
1.5 Dofinansowanie zakupu samochodu ciężarowego - piaskarko-solarka dla ZK	105
1.6 Dofinansowanie zakupu pojazdu ciężarowego z przeznaczeniem dla brygady budowlanej ZK	106

#### **ROZDZIAŁ VI.**

<b>Zadania inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulicznego</b>	<b>108</b>
--	------------

<b>1) Budowa nowego oświetlenia ulicznego</b>	<b>108</b>
1.1 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jesionowej i Jaworowej w Sicienku - etap I	110
1.2 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wiśniowej i Wiatrakowej w Sicienku	111
1.3 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Grabowej w Sicienku	112
1.4 Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Przy Lesie w Osówcu	113
1.5 Budowa oświetlenia drogowego w Maryninie - etap I	114
1.6 Budowa oświetlenia drogowego w Nowej Rudzie - etap II	115
1.7 Budowa oświetlenia drogowego w Nowaczku	116
1.8 Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej Strzelewo - Zielonczyn	118
1.9 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Polnej w Zielonczynie	119
1.10 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Modrzewiowej w Pawłótku - etap I	120
1.11 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Nad Torem w Pawłótku - etap I	122
1.12 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej w Pawłótku	123
1.13 Budowa oświetlenia drogowego w Pawłótku ul. Dębowa - etap III	123
1.14 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Szlacheckiej i Magnackiej w Dąbrówce Nowej	125
1.15 Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki -	126

Osówiec - etap II	
1.16 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Osówieckiej w Kruszynie - etap II	127
1.17 Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Młyńskiej w Kruszyńcu	128
1.18 Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gliszcz Kolonia	129
<b>2) Podniesienie standardu oświetlenia – podwieszenia wykonane przez ENEA Oświetlenie</b>	130
2.1 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na ul. Starowiejskiej w Osówcu	130
2.2 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego przy drodze gminnej działka nr 101 w Trzęmiętowie.	131
2.3 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego przy drodze gminnej pomiędzy posesjami 26 - 28 w Trzęmiętowie	133
2.4 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w rejonie skrzyżowania z drogą gminną dz. nr 3/33 w Trzęmiętowie	134
2.5 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na drodze gminnej w Łukowcu	135
2.6 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego w Zawadzie pomiędzy posesjami nr 6 i 7A	136
2.7 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego w Zawadzie pomiędzy posesjami nr 13 i 14	137
2.8 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego w Ugodzie na wysokości przystanku autobusowego	138
2.9 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zmianę lokalizacji istniejącej oprawy w Samsiecznie	139
2.10 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 1 punktu świetlnego w Samsiecznie	140
2.11 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na ul. Strażackiej w Kruszynie	142
<b>3) Podniesienie standardu oświetlenia –w ramach Umowy PUO na 2021 r</b>	143
3.1 Podniesienie standardu oświetlenia w m. Sicienko, ul. Ogrodowa	143
3.2 Podniesienie standardu oświetlenia w m. Dąbrówczyn	144
3.3 Podniesienie standardu oświetlenia w m. Teresin	145

## ROZDZIAŁ VII.

### Inne ważne–strategiczne, ponadlokalne inwestycje realizowane na terenie Gminy Sicienko w roku 2021

1.1 Budowa drogi ekspresowej S 5	146
1.2 Budowa drogi ekspresowej S 10 - opracowanie STEŚ	149
1.3 Budowa gazociągu Dąbrówka Nowa – Osówiec – Szczutki – Mochle	150
1.4 Nowa zabudowa mieszkaniowa na terenie gminy	151

## ROZDZIAŁ VIII.

### Struktura finansowania inwestycji zrealizowanych w Gminie Sicienko w 2021 roku


1 Struktura wydatków na realizację zadań w roku 2021	154
--	-----



---

2	Źródła finansowania zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych na terenie gminy Sicienko w 2021 roku	154
3	Struktura wydatków inwestycyjnych i remontowych w roku 2021 (wykres)	155
4	Środki zewnętrzne pozyskane w roku 2021 na realizację zadań gminy	156
5	Zakres rzeczowo-finansowy wykonanych zadań inwestycyjnych i remontowych w roku 2021	159

## INWESTYCJE I REMONTY ZREALIZOWANE W 2021 ROKU NA TERENIE GMINY SICIENKO



1. Budowa oświetlenia drogowego w Łukowcu	11. Budowa oświetlenia dr. w Szczutkach	21. Rozbudowa ośw. w Zawadzie i Ugodzie
2. Budowa wiaty w Wierzchucicach	12. Remont chodnika i drogi powiat. w Teresinie.	22. Rozbudowa oświetlenia w Osówcu.
3. Budowa wiaty w Wierzchucinku	13. Budowa drogi Sicienکو – Dąbrówka Nowa.	23. Rozbudowa oświetlenia w Pawłóku.
4. Projekt świetlicy wiejskiej w Gliszczu	14. Modernizacja sali gimnastycznej w Sicienکو.	24. Remont budynku komunal. w Kruszynie
5. Modernizacja drogi i budowa oświetlenia dr. w Nowaczku	15. Projekt centrum sportu w Sicienکو.	25. Rozbudowa oświetlenia w Dąbrówce Nowej.
6. Rozbudowa oświetlenia dr. w Trzemiętowie.	16. Modernizacja budynku świetlicy w Wojnowie	26. Budowa kanalizacji. sanitarnej w Kruszynie etap IV.
7. Budowa wodociągu Mochle	17. Budowa drogi gminnej w Wojnowie.	27. Rozbudowa oświetlenia w Kruszynie.
8. Remont konserwatorski pałacu w Mochlu	18. Przebudowa sieci wod-kan w Wojnowie.	28. Rozbudowa oświetlenia w Zielonczynie.
9. Budowa oświetlenia dr. w Nowej Rudzie	19. Przebudowa oczyszczalni ściek. w Wojnowie	29. Budowa siłowni zewn. w Zielonczynie.
10. Budowa oświetlenia dr. w Maryninie	20. Projekt drogi Mochle-Osowiec.	30. Zagospodarowanie terenu przy SP Strzelewo

## Rozdział I. Zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.

### 1. Spis zrealizowanych inwestycji:

#### A) Rozbudowa sieci wodociągowej poprzez:

- 1.1 Przebudowa systemu wodociągowo kanalizacyjnego w miejscowości Wojnowo.
- 1.2 Rozbudowa sieci wodociągowej w Mochlu (dz. nr 161/65).
- 1.3 Rozbudowa sieci wodociągowej w Mochlu dz. nr 278/..... - etap I.
- 1.4 Budowa wodociągu na terenach zabudowy mieszkaniowej w Sicienku – ul. Wiatrakowa- opracowanie dokumentacji.
- 1.5 Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Ogrodowa w Kruszynie - Dąbrówka Nowa- opracowanie dokumentacji technicznej.
- 1.6 Budowa indywidualnych przyłączy wodociągowych.
- 1.7 Wykonanie przez Zakład Komunalny sieci wodociągowych dla prywatnych inwestorów.

#### B) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Sicienko, w tym:

- 1.1 Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko, w tym: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kruszynie - etap IV.
- 1.2 Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko - etap II - opracowanie dokumentacji.
- 1.3 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - I etap.
- 1.4 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - II etap.
- 1.5 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - III etap - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
- 1.6 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja.
- 1.7 Budowa indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych przez Zakład Komunalny.
- 1.8 Modernizacja sieci kanalizacji ściekowej na terenie Gminy Sicienko.

### 2. Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji:

LP.	Produkt	Ilość
1.	Sieć wodociągowa o śr. Ø 90 mm i Ø 110 mm	1507,70
2.	Przyłącza wodociągowe szt/m.	93/1160,55
3.	Rurociągi kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200	1388,00
4.	Rurociągi kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160 (przyłącza)	789,03
5.	Rurociągi kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø110	729,14
6.	Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø160 mm do granicy działki	106
7.	Tłocznie ścieków	1
8.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków współfinansowane ze środków budżetu gminy na rok 2021	7




**3. Struktura finansowania inwestycji w 2021 roku:**

<b>Struktura finansowania inwestycji wodociągowych w roku 2021</b>		
<i>Wartość całkowita</i>	<i>Budżet Gminy</i>	<i>Inwestorzy prywatni</i>
1 256 676,71 zł	813 959,39 zł	442 717,32 zł
<b>Struktura finansowania inwestycji kanalizacyjnych w roku 2021</b>		
<i>Wartość całkowita</i>	<i>Budżet Gminy</i>	<i>Środki zewnętrzne</i>
9 722 788,91 zł	5 639 056,79 zł	4 083 732,12 zł

**1.1 Przebudowa systemu wodociągowo - kanalizacyjnego w miejscowości Wojnowo - opracowanie dokumentacji technicznej.**

<b>Przebieg inwestycji</b>		
<p>Przejęta kilka lat temu od Fundacji Potulickiej sieć wodociągowo – kanalizacyjna w miejscowości Wojnowo jest w złym stanie technicznym. Coraz większe nieszczelności oraz częste naprawy generują każdego roku wysokie koszty jej eksploatacji. Z tego względu gmina systematycznie stara się uporządkować i unowocześnić przestarzały system, korzystając przy tym z dostępnych środków zewnętrznych. W tym duchu w roku 2018, korzystając z pomocy finansowej UE w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 została przebudowana i rozbudowana stacja uzdatniania wody w Wojnowie. Natomiast myśląc o nowej perspektywie finansowej UE na lat 2021-2027 oraz wprowadzonym w III kw, 2020 r. Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych, a w roku 2021 Programie Inwestycji Strategicznych Polski Ład chcąc się przygotować do aplikacji w przyszłości już w roku 2020 przystąpiono do wykonania dokumentacji technicznej na przebudowę systemu wod-kan w Wojnowie. Z uwagi na duży zakres planowanego przedsięwzięcia oraz możliwość aplikowania o środki zewnętrzne zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich zakończył się w roku 2020 natomiast prace projektowe na etap II kontynuowane były w roku 2021. Nie zostały one jednak zakończone. Powodem tego były bardzo długie, spowodowane sytuacją epidemiczną procedury administracyjne, w tym uzgodnienia dokumentacji technicznej z innymi podmiotami i organami, głównie z RDOŚ w Bydgoszczy. Prace projektowe kontynuowane będą w roku 2022.</p>		
<b>Efekt rzeczowy inwestycji</b>		
1.	Dokumentacja techniczna na przebudowę systemu wod-kan w Wojnowie, w opracowaniu	1 kpl.
<b>Struktura finansowania zadania</b>		
Wartość całkowita		Budżet Gminy (2020)
42 897,93 zł		42 897,93 zł



Fot.1. Wyrys z dokumentacji technicznej na przebudowę systemu wod-kan. w Wojnowie.

## 1.2 Przebudowa systemu wodociągowo kanalizacyjnego w miejscowości Wojnowo- etap I.

### Przebieg inwestycji


Dokumentacja techniczna na realizację inwestycji została wykonana w roku 2020, a w pierwszych miesiącach roku 2021 Starosta Bydgoski na wniosek gminy z 09.03.2021 r. udzielił w dniu 05.05.2021 r. pozwolenia na budowę. Wyłoniony w przetargu nieograniczonym Wykonawca robót tj. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ALFA z Bydgoszczy w sierpniu br. przystąpiło do realizacji zadania. W ramach inwestycji została przebudowana i rozbudowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna w części miejscowości Wojnowo. Pobudowano nowe przewody wodociągowe i kanalizacyjne, do których zostały przyłączone wielorodzinne budynki mieszkalne usytuowane w tej części miejscowości. Równoległe z pracami instalacyjnymi przebudowana i rozbudowana została droga gminna na tym osiedlu mieszkaniowym (zadanie omówione w rozdziale poświęconemu inwestycją drogowym).

### Efekt rzeczowy inwestycji

1.	sieć wodociągowa	331,35 m
2.	przyłącza wodociągowe do budynków mieszkalnych wielorodzinnych	1 kpl.
3.	sieć kanalizacyjna	708,17 m

### Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
722 998,99 zł	722 998,99 zł



Fot.2. Teren w Wojnowie, na którym przebudowana została infrastruktura wod-kan.



Fot.3,4. Prace budowlano-montażowe przy budowie nowej sieci wod-kan w Wojnowie.





Fot. 5,6. Prace budowlano-montażowe przy budowie nowej sieci wod-kan w Wojnowie.

### 1.3 Rozbudowa sieci wodociągowej w Mochlu (dz. nr 161/65).

#### Przebieg inwestycji

Rozwój budownictwa mieszkaniowego, wydawanie warunków zabudowy dla nowych domów generuje potrzebę rozbudowy komunalnej infrastruktury technicznej. Taka sytuacja ma też miejsce w Mochlu. Na terenie działek nowa zabudowa mieszkaniowa, dlatego wybudowanie niewielkiego odcinka będzie przyłączenie planowanych 2020 została wykonana dokumentacja pozwolenia na budowę wodociągu. W roboty budowlano-montażowe. Prace budowlane zostały wykonane przez Zakład Komunalny w Sicieniu w ramach udzielonej dotacji.



oznaczonych nr 161/... planowana jest właściciele działek zabiegali o sieci wodociągowej, do której możliwe nieruchomości. Z tego względu w roku techniczna, a Starosta Bydgoski udzielił roku 2021 zostały wykonane wszystkie

robu 2021 zostały wykonane wszystkie


robu 2021 zostały wykonane wszystkie

#### Efekt rzeczowy inwestycji

1.	sieć wodociągowa o śr. Ø 110 mm	183,55 m
2.	sieć wodociągowa o śr. Ø 90 mm	2,05 m

#### Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (2021)
25 541,47 zł	22 226,42 zł



Fot.7. Wyrys z projektu budowlanego na budowę wodociągu na działkach nr 161/... w Mochlu.

#### 1.4. Rozbudowa sieci wodociągowej w Mochlu dz. nr 278/..... - etap I.

Przebieg inwestycji		
Działki oznaczone nr 278/... w Mochlu stanowią własność Gminy Sicienko. Usytuowane są praktycznie w centrum miejscowości. Istnieje możliwość ich podzielenia i przygotowania pod zabudowę mieszkaniową. Z tego względu zachodzi potrzeba uzbrojenia ich w infrastrukturę wodociągową, co podniesie ich wartość. W roku 2021 została opracowana dokumentacja techniczna na budowę wodociągu. Zadanie realizowane było przez Zakład Komunalny w Sicienku w ramach dotacji celowej udzielonej przez Radę Gminy Sicienko.		
Efekt rzeczowy inwestycji		
1.	Dokumentacja techniczna	kpl. 1
Struktura finansowania zadania		
Wartość całkowita		Budżet Gminy
3 802,92 zł		3 802,92 zł

#### 1.5. Budowa wodociągu na terenach zabudowy mieszkaniowej w Sicienku – ul. Wiatrakowa – opracowanie dokumentacji.

**Przebieg inwestycji**

Przy ul. Wiatrakowej w Sicienku usytuowane są wolne działki budowlane objęte m.p.z.p. Znajduje się tam również nieruchomość gruntowa stanowiąca własność gminy. Z tego względu chcąc „ożywić” ten teren i stworzyć lepsze warunki jego zabudowy, w budżecie gminy na rok 2021 zabezpieczone zostały środki finansowe na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej. Zadanie realizowane było przez Zakład Komunalny w Sicienku w ramach udzielonej dotacji z budżetu gminy. W ciągu roku została wykonana mapa do celów projektowych oraz dokumentacja techniczna na budowę wodociągu, na podstawie której Starosta Bydgoski wydał w dniu 16 lipca 2021 r., decyzję o pozwoleniu na budowę. Zadanie przygotowane jest do realizacji.

**Efekt rzeczowy inwestycji**

1.	Mapa do celów projektowych	kpl. 1
2.	Dokumentacja techniczna na budowę wodociągu	kpl. 1
3.	Pozwolenie na budowę nr 1447/2021 z dn. 16.07.2021 r.	kpl. 1

**Struktura finansowania zadania**

Wartość całkowita	Budżet Gminy
3 603,50 zł	3 603,50 zł

### 1.6. Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Ogrodowa w Kruszynie - Dąbrówka Nowa - opracowanie dokumentacji technicznej.

**Przebieg inwestycji**

Rozwijająca się zabudowa mieszkaniowa na terenie naszej gminy wymusza konieczność rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej. Z tego względu chcąc budować nowe odcinki sieci rozdzielczej z przyłączami wodociągowymi do nowych, istniejących lub planowanych nieruchomości zachodzi potrzeba przebudowy pewnych odcinków sieci rozdzielczej na rurociągi o większej średnicy. Taka potrzeba zachodzi m.in. w Kruszynie i części Dąbrówki Nowej. Z tego względu postanowiono, aby w roku 2020 rozpocząć prace projektowe na przebudowę sieci wodociągowej na odcinku od ul. Ogrodowej w Kruszynie do skrzyżowania ul. Grodzkiej i Ziemiańskiej w Dąbrówce Nowej i wpiąć nowy odcinek wodociągu do istniejącej magistrali wodociągowej przebiegającej z Osówka do Wojnowa. W trakcie prac projektowych uznano również za zasadne, aby w ramach opracowania zaprojektować stację podnoszenia ciśnienia wody. W tym celu w styczniu br. Gmina zakupiła niewielką działkę przy ul. Grodzkiej w Dąbrówce Nowej, na której została zaprojektowana, a docelowo zostanie wybudowana stacja podnoszenia ciśnienia wody. W ciągu roku kontynuowane były prace projektowe. W dniu 12.10.2021 r., Starosta Bydgoski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. Realizacja zadania przewidywana jest w roku 2022 w ramach rozszerzenia projektu pn. Rozwój infrastruktury wod-kan. w Gminie Sicienko współfinansowanego ze środków UE w





## B. Kompleksowa modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sicienko – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.

### 1.1. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kruszynie - etap IV.

#### Przebieg inwestycji

Przedmiotowe zadanie jest kolejnym (ostatnim) etapem realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kruszyn. Inwestycja rozpoczęła się w roku 2017, kiedy to w ramach etapu I wybudowano kolektor przesyłowy od granicy Bydgoszczy do Kruszyna. W roku 2018 wykonano etap II, w ramach którego wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w południowej części miejscowości oraz stworzono możliwość przyłączenia się do sieci dla 145 nieruchomości z Kruszyna i Kruszyńca oraz przebudowano sieć wodociągową w ciągu ul. Ogrodowej w Kruszynie. Przedmiotem etapu III realizowanego w 2020 r. było wybudowanie kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Świerkowej, częściowo w ul. Bydgoskiej i Szkolnej oraz w ciągu ul. Zbożowej i Ogrodowej wraz z ul. przyległymi do nich. Kanalizacja została wybudowana również w części ul. Szlacheckiej oraz w ulicy Warownej w Dąbrówce Nowej. W IV kwartale roku 2020 przystąpiono również do przygotowania wykonania IV (ostatniego) etapu realizacji inwestycji kanalizacyjnej w Kruszynie. W tym celu dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót oraz nadzoru inwestorskiego. Roboty budowlane rozpoczęły się w roku 2021, a ich zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Osowieckiej, Słonecznej i Promykowej w Kruszynie. W ramach zadania została wybudowana, kolejna tłocznia ścieków oraz 1 556 m sieci kanalizacyjnej z 25 przykanalikami do granicy wszystkich nieruchomości w obrębie prowadzonych robót. Wykonawca robót, firma WIMAR Sp. z o.o., z Koronowa został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Wartość robót budowlanych i koszty nadzoru inwestorskiego IV etapu inwestycji to kwota – 635 279,26 zł.

Zadanie zrealizowane było w ramach Projektu pn. „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko”, współfinansowanego ze środków funduszu spójności UE w ramach POIiŚ na lata 2014-2020. Zakres rzeczowy wykonanego zadania został przedstawiony w tabeli poniżej.

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko

#### Efekt rzeczowy inwestycji

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200 mm	679,83 m
Kanalizacja sanitarna tłoczna Ø 110 mm	729,14 m
Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø 160 mm	147,03 m/25 szt
Tłocznie ścieków	1 szt.
Studnie sieciowe	28 szt.

**Struktura finansowania zadania**

Wartość całkowita kanalizacji w Kruszynie na koniec 2021 r.	Budżet gminy 2021 r.	UE – POIiŚ Płatne w roku 2022
12 338 190,94 zł	402 974,17 zł	325 125,00 zł




Fot.9. Prace kanalizacyjne na ul. Promykowej w Kruszynie.



Fot. 10. Prace budowlano-montażowe przy budowie kanalizacji na ul. Promykowej w Kruszynie.





Fot.11,12. Ulica Promykowa w Kruszynie przed i po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej.



Fot.13,14. Tłocznia ścieków i studnia kanalizacyjna na ul. Promykowej w Kruszynie.

## 1.2. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko - etap II – opracowanie dokumentacji.

### Przebieg inwestycji

Systematycznie rozwijająca się zabudowa mieszkaniowa na terenie naszej gminy i w ślad za tym oczekiwania mieszkańców sprawiają, że koniecznym jest systematyczna rozbudowa infrastruktury technicznej w tym wodociągowej i kanalizacyjnej. Z tego względu mając również na uwadze możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację inwestycji kanalizacyjnych, w roku 2020 przystąpiono do wykonania dokumentacji technicznych na kolejne odcinki sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, które są przedłużeniem, rozbudową aktualnie realizowanego projektu pn. „Rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko” współfinansowanego ze środków POIiŚ na lata



2014-2020. W 2020 r. podpisane zostały trzy umowy na zaprojektowanie sieci kanalizacyjnej: w Krusznie na ul. Północnej, w Dąbrowce Nowej na części ul. Szlacheckiej, ul. Magnackiej, ul. Słowiańskiej i ul. Królowej Marysieńki oraz w Osówcu na ul. Szosa Bydgoska, Wrzosowa, Storczykowa i Konwaliowa. W roku 2021 projekt został rozszerzony o kolejne odcinki wodociągowe i kanalizacyjne, a mianowicie: budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od ul. Ogrodowej w Krusznynie do ul. Grodzkiej w Dąbrowce Nowej oraz budowę sieci wodociągowej na ul. Słowiańskiej i Królowej Marysieńki w Dąbrowce Nowej. W ciągu roku zostały wydane niezbędne decyzje środowiskowe i lokalizacyjne, zostały zakończone prace projektowe. Na część zadań zostały wydane decyzje o pozwoleniu na budowę na pozostałe są procedowane. Gmina złożyła również wniosek o dofinansowanie planowanych zadań ze środków POLiŚ na lata 2014-2020, w ramach rozszerzenia umowy z NFOŚiGW zawartej w marcu 2018 roku.

### Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Dokumentacja techniczna na budowę:	5 kpl.
a.	kanalizacji sanitarnej na części ul. Szlacheckiej, ul. Magnackiej, ul. Słowiańskiej i ul. Królowej Marysieńki w miejscowości Dąbrowka Nowa.	1 kpl.
b.	sieci wodociągowej na części ul. Słowiańskiej i ul. Królowej Marysieńki w Dąbrowce Nowej	1 kpl.
c.	kanalizacji sanitarnej na części ul. Północnej w miejscowości Kruszyn	1 kpl.
d.	kanalizacji sanitarnej na ul. Szosa Bydgoska, Wrzosowa, Storczykowa i Konwaliowa z włączeniem do istniejącej kanalizacji w Osówcu	1 pkl.
e.	kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od ul. Ogrodowej w Krusznynie do ul. Grodzkiej w Dąbrowce Nowej.	1 pkl.

### Struktura finansowania zadania


Wartość całkowita	Budżet Gminy (2021)
67 404,00 zł	52 029,00 zł




Fot.15. Wyrzys z dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji w Dąbrowce Nowej.



Fot.16. Wyrys z dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w Osówcu.



Fot.17. Wyrys z projektu budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Północnej w Kruszynie.



Fot.18. Wyciąg z dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej z Kruszyna do Dąbrówki Nowej.

### 1.3. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie – etap I.

#### Przebieg inwestycji

Systematyczny rozwój gminy rodzi nowe wyzwania w zakresie infrastruktury komunalnej. Jednym z najważniejszych jest przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Wojnowie. Jest to jednak przedsięwzięcie bardzo kosztowne, dlatego jego realizacja uzależniona była od możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. W roku 2015 została opracowana dokumentacja projektowa, a w roku 2017 uzyskano pozwolenie na budowę. W roku 2017 został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT BTOF, a w dniu 29.12.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowaniu. Niestety przeprowadzone dwa postępowania przetargowe nie pozwoliły na wyłonienie wykonawcy robót. Powodem tego były bardzo wysokie ceny złożonych ofert, które opiewały na ok. 150% wartości kosztorysowej inwestycji. Dlatego podjęto decyzję, aby podzielić całe zadanie na etapy, w pierwszym z nich należało wykonać niezbędny technologicznie zakres prac, który pozwoli zwiększyć wydajność Wojnowskiej oczyszczalni i osiągnąć dobre parametry ścieków oczyszczonych. Prace budowlano-montażowe w ramach etapu I prowadzone były od marca 2020 r. do listopada 2021 r. Po ich zakończeniu nastąpił rozruch technologiczny zmodernizowanej oczyszczalni. Realizacja inwestycji zwiększyła wydajność oczyszczalni ścieków co pozwoli na zmniejszanie ilości ścieków kierowanych do drogiej oczyszczalni ścieków w Bydgoszczy oraz pozwoli na uzyskanie efektów oczyszczania ścieków określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi. Osady ściekowe powstające w wyniku oczyszczania ścieków spełniać będą warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych oraz ustawy o odpadach. Zastosowane rozwiązania techniczne, w tym pełne zautomatyzowanie procesu technologicznego pozwoli na ograniczenie uciążliwego oddziaływania oczyszczalni. Bezpośredni kontakt pracowników obsługujących oczyszczalnię ze ściekami, osadami oraz zanieczyszczeniami stałymi znajdującymi się w ściekach, będzie wyeliminowany podczas bezawaryjnych warunków pracy i ograniczony maksymalnie dla stanów awaryjnych.



**Efekt rzeczowy inwestycji**

Rok 2015 - została opracowana dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem inwestorskim.

Rok 2017- opracowano Studium wykonalności, wniosek aplikacyjny oraz podpisano umowę o dofinansowaniu przedsięwzięcia z funduszy UE.

Rok 2019 – podzielono zadanie na dwa etap, opracowano nowe studium wykonalności oraz złożono nowy wniosek o dofinansowanie z RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT BTOF.

Rok 2020 – została podpisana nowa umowa o dofinansowaniu inwestycji ze środków UE w ramach RPO WK-P na lata 2014/2020 dedykowanych ZIT BTOF.

- w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto realizację robót budowlano – montażowych przewidzianych dla etapu I.

- otrzymano dofinansowanie z RFIL na realizację II etapu.

Rok 2021 – wykonano wszystkie prace budowlano-montażowe w zakresie etapu I, dokonano rozruchu technologicznego i oddano do użytku nowy układ technologiczny Wojnowskiej oczyszczalni ścieków.



Fot.19. Pierwsze roboty ziemne.



Fot.20. Zbrojenie pod reaktor biologiczny.



Fot.21. Próba szczelności reaktora biologicznego.



Fot. 22. Budynek techniczny w budowie.





Fot.23. Wykorzystanie ciężkiego sprzętu na budowie Oczyszczalni ścieków jest nieodzowne.



Fot.24. Widok na plac budowy z góry, stan zaawansowania robót na dzień 15.06.2020 r.





Fot. 25 i 26. Stacja dmuchaw i stacja mechanicznego oczyszczania ścieków w trakcie montażu.



Fot. 27. Osadnik wtórny już pracuje.

Fot. 28. Zmodernizowany budynek techniczny, w którym znajduje się m.in. stacja dmuchaw.

#### Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita etapu I na koniec 2021	Budżet Gminy (2021)	UE – RPO WK-P/ZIT (2021)
9 987 653,00 zł	4 705 067,74 zł	2 042 281,50 zł

#### 1.4. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - II etap.

##### Przebieg inwestycji

W II połowie roku 2020 został uruchomiony Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Gmina złożyła trzy wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym na sfinansowanie II etapu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni. Wniosek ten został wysoko oceniony i otrzymaliśmy dotację w kwocie

3,5 mln zł, co stanowi ok. 77% kosztów wykonania zadania. Przyznana gminie bezzwrotna dotacja z budżetu państwa pozwoli zrealizować cały ciąg technologiczny zaprojektowanej oczyszczalni ścieków. W ramach etapu drugiego zostaną wybudowane obiekty do beztlenowego oczyszczania ścieków oraz cały węzeł biogazu z montażem kotła na biogaz oraz ciepłociąg do budynku socjalnego przebudowywanego w ramach etapu III. Dodatkowo zostanie zamontowany agregat prądotwórczy gwarantujący pracę oczyszczalni w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej oraz waga wozowa na potrzeby oczyszczalni i PSZOK w Wojnowie.

Wykonawca robót dla etapu II został wyłoniony w przetargu nieograniczonym i w sierpniu 2021 r. została podpisana umowa na wykonanie prac. Wszystkie prace mają być wykonane w ciągu 12 m-cy od dnia podpisania umowy. Do końca 2021 roku zostały wykonane w stanie surowym obiekty kubaturowe, ciepłociąg, wyposażenie kotłowni oraz prace drogowe. Pozostały zakres prac zostanie wykonany w roku 2022.

#### Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Zbiornik uśredniająco-zakwaszający (ob. nr 5)-stan surowy	1 szt.
2.	Reaktor beztlenowy (ob. nr 7)-stan surowy	1 szt.
3.	Ciepłociąg	1 kpl.
4.	Kotłownia (ob. nr 22) – montaż kotła na biogaz	1 kpl.
5.	Drogi i chodniki z brukowej kostki betonowej	1 kpl.



Fot.29. Betonowanie zbiornika uśredniająco-zakwaszającego - ob. nr.5



Fot.30. Zbiornik beztlenowy w budowie - ob. nr 7

#### Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita etapu II na koniec 2021	Budżet Gminy (2021)	BP – RFIL (2021)
1 416 563,10 zł	96 563,10 zł	1 320 000,00 zł



**1.5. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - III etap.****Przebieg inwestycji**

Dokumentacja techniczna na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wojnowie obejmuje również adaptacje znajdującego się na terenie oczyszczalni, budynku socjalnego dla potrzeb pracowników oczyszczalni i sąsiadującego PSZOK. W połowie roku ubiegłego pojawiła się zapowiedź ogłoszenia konkursu dodatkowego na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej finansowanego ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020 dedykowanych ZIT BTOF. Z tego względu w roku ubiegłym posiadana dokumentacja została zaadaptowana na potrzeby planowanego konkursu, wykonano także studium wykonalności projektu. W styczniu br. gmina złożyła odpowiedni wniosek, który uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, a w sierpniu została podpisana umowa o dofinansowaniu. W przetargu nieograniczonym został wyłoniony wykonawca robót budowlanych, który w drugiej połowie września przystąpił do realizacji zadania. Budynek socjalny został całkowicie przebudowany i zmodernizowany. Dzięki środkom unijnym została wykonana także termomodernizacja całego obiektu. Zostały ocieplone fundamenty, ściany i dach; została wymieniona stolarka drzwiowa i okienna. Ogrzewany jest z pompy ciepła wykonanej w ramach etap I rozbudowy OŚ w Wojnowie. Po modernizacji budynek wygląda okazale i jest bardzo funkcjonalny w zakresie funkcji do jakich jest przeznaczony.

**Efekt rzeczowy inwestycji**

- |    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Przebudowany i zmodernizowany budynek socjalny na potrzeby oczyszczalni ścieków i PSZOK w Wojnowie | 1 kpl. |
|----|--|--------|



Fot.31. Budynek socjalny na OŚ w Wojnowie przed modernizacją.





Fot.32 i 33. Wygląd i wyposażenie budynku przed modernizacją.



Fot. 34 i 35. Stan budynku w środku i na zewnątrz sprawił, że remont musiał być gruntowny.



Fot.36 i 37. Wykonano nowe sieci przybriektowe oraz ocieplenie i pokrycie dachu.



Fot.38. Budynek socjalny dla potrzeb OŚ i PSZOK w Wojnowie po przebudowie.



Fot.39 i 40. Zaplecze szatniowo-sanitarne dla pracowników OŚ i PSZOK w Wojnowie



Fot.41, Biuro obsługi na PSZOK.



Fot.42. Pomieszczenie zarządzania pracą OŚ.



Struktura finansowania zadania		
Wartość całkowita na koniec 2021	Budżet Gminy (2021)	UE-RPO WK-P 2014-2020 (zostanie wypłacona w 2022)
634 772,96 zł	281 851,86 zł	330 906,10 zł

## Rozdział II. Zadania inwestycyjne i remontowe w zakresie budowy i remontu dróg.

### 1. Spis zrealizowanych inwestycji:

- 1.1 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1534C Zielonczyn – stacja kolejowa - budowa chodnika, pomoc finansowa dla Powiatu.
- 1.2 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1909C w miejscowości Samsieczno ( budowa chodnika).
- 1.3 Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienکو-Dąbrówka Nowa, w tym wykup gruntów.
- 1.4 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki , w tym wykup gruntów.
- 1.5 Rozbudowa drogi gminnej w Trzcińcu, w tym wykup gruntów.
- 1.6 Rozbudowa drogi gminnej G 50305C Samsieczno-Marynin, od km 0+180 do km 2+ 547, etap I od km 0+180 do km 0+603,60.
- 1.7 Przebudowa drogi gminnej w Pawłówku- budowa ul. Leśnej- aktualizacja dokumentacji.
- 1.8 Rozbudowa drogi gminnej G50335C na odcinku Szczutki - Droga krajowa nr 25 - opracowanie dokumentacji.
- 1.9 Przebudowa dróg gminnych w Osówcu- rozbudowa ul. Przy Lesie , w tym wykup gruntów.
- 1.10 Budowa ulic w Kruszynie - rozbudowa ul. Leśnej w Kruszynie-- etap II- opracowanie dokumentacji.
- 1.11 Budowa drogi gminnej w Trzemiętówku- opracowanie dokumentacji.
- 1.12 Budowa ulic w Sicienکو - część ul. Akacyjowej - opracowanie dokumentacji.
- 1.13 Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni- przebudowa drogi gminnej w Mochlu (dz. nr 161/32;161/44; 161/53 i 161/65) - wykup gruntów.
- 1.14 Budowa drogi gminnej G50334C Mochle - Osówiec- opracowanie dokumentacji.
- 1.15 Budowa ul. Grabowej w Sicienکو.
- 1.16 Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie.
- 1.17 Budowa drogi wewnętrznej i odwodnienie na terenie Szkoły Podstawowej w Strzelewie- projekt techniczny.
- 1.18 Modernizacja odcinka dr. gminnej w Nowackowie-etap II (od km 0+995 do km 1+621).
- 1.19 Zakup gruzu i kruszywa do remontu dróg.
- 1.20 Remonty dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej.
- 1.21 Wykonanie i dostawa znaków i tabliczek do oznakowania dróg gminnych i ulic.
- 1.22 Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Sicienکو.
- 1.23 Remont chodnika w ciągu drogi nr 1910C w miejscowości Teresin.
- 1.24 Remont ul. Bajkowej w Osówcu – opracowanie dokumentacji technicznej.

**2. Efekt rzeczowy zrealizowanych zadań:**

LP.	Nazwa	Ilość
1.	Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienka-Dąbrówka Nowa	2 412 m
2.	Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie	374 m
3.	Modernizacja odcinka dr. gminnej w Nowaczku- etap II	656 m
4.	Zakup gruzu i kruszywa do remontu dróg	9 000 ton
5.	Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej przy użyciu równiarki drogowej	1 kpl.
6.	Wykonanie i dostawa znaków i tabliczek do oznakowania dróg gminnych i ulic	1 kpl.
7.	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Sicienka	3 609 m
8.	Ścieżka pieszo-rowerowa Sicienka – Dąbrówka Nowa	2 412 m
9.	Remont chodnika w Teresinie	230 m
<b>Opracowane dokumentacje techniczne dla zadań:</b>		
1.	Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie- budowa ul. Leśnej	1 kpl.
2.	Rozbudowa drogi gminnej G50335C na odcinku Szczutki - Droga krajowa nr 25	1 kpl.
3.	Budowa ulic w Kruszynie - rozbudowa ul. Leśnej w Kruszynie - etap II	1 kpl.
4.	Budowa drogi gminnej w Trzemiętówku	1 kpl.
5.	Budowa ulic w Sicienku - część ul. Akacjowej	1 kpl.
6.	Budowa drogi gminnej G50334C Mochle - Osowiec	Przystąpiono do projektowania
7.	Budowa drogi wewnętrznej i odwodnienie na terenie Szkoły Podstawowej w Strzelewie	1 kpl.
8.	Remont ul. Bajkowej w Osówcu	1 kpl.
9.	Budowa chodnika w ciągu ul. Zielonej (droga powiatowa) w Zielonczynie	1 kpl.

**3. Struktura finansowania zadań w 2021 roku:**

<b>Struktura finansowania inwestycji w zakresie budowy i remontu dróg</b>			
<i>Wartość całkowita na koniec 2021</i>	<i>Budżet Gminy (2021)</i>	<i>Budżet Państwa FDS/RFRD/RFIL (2021)</i>	<i>Powiat Bydgoski (2021)</i>
8 338 069,70 zł	3 571 671,97 zł	2 662 285,00 zł	691 667,14 zł



### 1.1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1534C Zielonczyn – stacja kolejowa - budowa chodnika, pomoc finansowa dla Powiatu.

#### Przebieg inwestycji

Od kilku lat mieszkańcy Zielonczyna zabiegają o budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej na odcinku od drogi krajowej nr 10 do ul. Morenowej w tej miejscowości. W ciągu ostatnich lat odbyło się kilka spotkań ze Starostą Bydgoskim w tej sprawie. W czasie tworzenia projektu budżetu gminy i powiatu na rok 2020 wójt zaproponował, aby zadanie to realizować wspólnie. Dlatego też inwestycja w zakresie przygotowania dokumentacji na budowę chodnika została przyjęta w uchwale budżetowej gminy i powiatu na rok 2020. Prace projektowe z uwagi na epidemię wirusa Covid 19 przeciągnęły się na rok 2021. Wartość prac projektowych stanowi kwotę 39 890,00 zł, z czego udział gminy to kwota 7 978,00 zł i płatna w roku 2021. Z informacji uzyskanych od Starosty, roboty budowlane związane z budową chodnika zostaną wykonane w roku 2022 z uwagi na możliwość pozyskania środków z RFRD. Planowana wartość zadania w roku 2022 to kwota 1 100 000,00 zł. Planowany jest udział gminy w 2022 r. w kwocie 220 000,00 zł (20%).

#### Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Dokumentacja techniczna na budowę chodnika	kpl. 1
----	--	--------

#### Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (2021)	Powiat Bydgoski (2021)
45000,00 zł	7 978,00 zł	31 912,00 zł

### 1.2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1909C w miejscowości Samsieczno (budowa chodnika).

#### Przebieg inwestycji

Inicjatorem planowanej inwestycji są mieszkańcy Samsieczna, którzy w roku 2020 za pośrednictwem Wójta Gminy Sicienka złożyli odpowiedni wniosek do Starosty Bydgoskiego o zabezpieczenie na rok 2021 środków na przygotowanie dokumentacji technicznej i budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej przebiegającej przez wieś. Rada Gminy Sicienka w budżecie gminy na rok 2021 zabezpieczyła kwotę 12 000,00 zł jako wkład gminy (20%) na przygotowanie dokumentacji technicznej. Niestety środki finansowe w budżecie powiatu nie zostały zabezpieczone na rok 2021 dlatego zadanie nie było realizowane. Trwają dalsze rozmowy w celu wprowadzenia zadania do budżetu powiatu na rok 2022.

#### Efekt rzeczowy inwestycji

1.	--	--
----	----	----

**Struktura finansowania zadania**

Wartość całkowita	Budżet Gminy	Powiat bydgoski
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

**1.3. Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienka-Dąbrówka Nowa.****Przebieg inwestycji**

Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi została wykonana w roku 2019. Na jej podstawie w lutym 2020 r. Starosta Bydgoski wydał decyzję ZRID. W III kwartale ubr. Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie planowanych inwestycji drogowych z RFRD. Gmina złożyła cztery wnioski, a jeden z nich dotyczył dofinansowania rozbudowy drogi Sicienka-Dąbrówka Nowa. Wniosek gminy uzyskał największą ilość pkt. i umieszczony został na pierwszym miejscu listy rankingowej. Umowa z Wojewodą o dofinansowaniu inwestycji została podpisana już w roku 2021. Natomiast jeszcze w grudniu 2020 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych. Umowa na ich wykonanie została podpisana z firmą DROGOMEXS z Pruszkowa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. W ramach zadania powstała nowa droga o długości ok. 2,4 km i szerokości jezdni 5,8 m, konstrukcja drogi dla ruchu KR2. W ciągu drogi została wybudowana ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości 2,5 m, przepusty pod drogą i zjazdami do nieruchomości, została poprawiona drogi przyległymi. widoczność na skrzyżowaniach z autobusowe. Zostało Zostały wybudowane perony oraz zatoki wojewódzką nr 244 w przebudowane skrzyżowanie z drogą Sicienku powstał Dąbrówce Nowej. Przy szkole w istniejącej kanalizacji nowy parking oraz odwodnienie do deszczowej. Wprowadzono nowe oznakowanie pionowe i poziome, na wjeździe do Sicienka powstała wysepka spowalniająca ruch. W ramach kompensaty przyrodniczej za wycięte drzewa dokonano nasadzeń 350 nowych drzew. W celu właściwego wykonania drogi koniecznym było dokonanie zajęcia i wykupu ok. 1,3 ha gruntów. Część odszkodowań za przejęte grunty została wypłacona w roku bieżącym, natomiast w przypadku postępowań odszkodowawczych nie zakończonych w br. wypłata nastąpi w roku 2022.

**Efekt rzeczowy inwestycji**

1.	Droga o nawierzchni bitumicznej szer. 5,8 m dla ruchu KR3	2 412 m
2.	Ścieżka pieszo-rowerowa o nawierzchni bitumicznej szer. 2,5 m	2 412 m
3.	Zjazdy do nieruchomości	955 m <sup>2</sup>
4.	Przepusty pod drogą i zjazdami o średnicy Ø 400, 600 i 800	110 m
5.	Bariery drogowe	332 m
6.	Oznakowanie pionowe – znaki i tablice drogowe	77 szt.

7.	Oznakowanie poziome	266,56 m
8.	Kształtowanie terenów zielonych poprzez humusowanie i obsianie trawą	3 506 m <sup>2</sup>
9.	Nasadzenia nowych drzew w ciągu drogi	350 szt.
10.	Budki lęgowe	4 szt.



Fot.43. Nawierzchnia drogi przed rozbudową.



Fot. 44. Pierwszymi pracami była wycinka drzew.



Fot.45, 46. Kolejne warstwy konstrukcyjne na ścieżce pieszko-rowerowej w ciągu drogi.



Fot. 47, 48. Pierwsze roboty bitumiczne na drodze Sicienko – Dąbrówka Nowa.





Fot. 49. Droga Sicienko – Dąbrówka Nowa po wykonanej w roku 2021 rozbudowie.



Fot.50. Droga Sicienko – Dąbrówka Nowa wraz ze ścieżką pieszo-rowerową po wykonanej w roku 2021 rozbudowie.



Fot.51. Tablica pamiątkowa na okoliczność dofinansowania inwestycji z RFRD.

#### Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita na koniec 2021 r.	Rok 2021	
	Budżet Gminy	RFRD
4 099 787,30 zł	2 021 634,54 zł	1 966 208,00 zł

#### 1.4. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki - w tym wykup gruntów.

##### Przebieg inwestycji

Zadanie inwestycyjne rozpoczęło się w roku 2018, kiedy za środki z funduszu sołeckiego sołectwa Szczutki na rok 2018 została wykonana mapa do celów projektowych. Następnie przez kilka miesięcy trwała dyskusja publiczna na temat wyboru optymalnego przebiegu planowanej drogi. Przedstawione dwa warianty przebiegu drogi nie uzyskały poparcia większości mieszkańców. Ostatecznie podczas zebrania wiejskiego zdecydowano, że przebieg nowej drogi będzie po śladzie drogi istniejącej. Droga będzie poszerzona do 5,5 m oraz chodnik o szerokości 1,5 m. W trakcie trwania prac projektowych władze gminy zasugerowały, aby prace projektowe, a w konsekwencji całe planowane przedsięwzięcie poszerzyć o zaprojektowanie i wybudowanie nowego odcinka sieci wodociągowej oraz oświetlenia drogowego w

ciągu projektowanej drogi. Projekt drogi obejmuje również odcinek kanalizacji deszczowej, która zbierze i odprowadzi wodę opadową. Powiększenie zakresu projektu oraz zawirowania z wyborem przebiegu drogi sprawiły, że fazy projektowania nie udało zakończyć się do końca 2019 r. Dlatego Rada Gminy podjęła w dniu 28 grudnia 2019 r. uchwałę o przeniesieniu zadania w tzw. „środki niewygasające” co dało możliwość dokończenia prac projektowych do końca czerwca 2020 roku. Rok 2020 przyniósł nowe niespodzianki, mianowicie zmiana przepisów o drogach publicznych nałożyła na zarządców dróg ustawowy obowiązek zaprojektowania kanału technologicznego dla sieci światłowodowych. Dlatego prace dokumentacyjne należało rozszerzyć o projekt takiego kanału. Prace projektowe zostały zakończone w w/w terminie, jednak w wyniku COVID-19 decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym na wniosek gminy z 15 lutego br. została wydana przez Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach dopiero w październiku 2020 r. Ostatecznie pod koniec października został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Starosta Bydgoski odpowiednią decyzję wydał w dniu 21 grudnia 2020 r. W roku 2021 Starosta Bydgoski wszczął i prowadził postępowania administracyjne mające na celu ustalenie wartości odszkodowania za przejęte grunty pod budowę drogi. Część postępowań została zakończona wydaniem prawomocnych decyzji odszkodowawczych na podstawie których gmina przejęła i wypłaciła odszkodowania byłym właścicielom nieruchomości. W przypadku nieruchomości będącej własnością skarbu państwa, gmina złożyła wniosek do KOWR w Bydgoszczy o zrzeczenie się kwoty odszkodowania w wyniku czego gmina została zwolniona z zapłaty w kwocie 16 110 zł. Dwa postępowania nie zostały zakończone wydaniem decyzji ostatecznej, dlatego sprawy te zostaną zakończone w roku 2022. W sierpniu br. został uruchomiony Rządowy program inwestycji strategicznych Polski Ład, w ramach którego gmina zgłosiła o dofinansowanie m.in. tego odcinka drogi. Wniosek gminy został rozpatrzony pozytywnie i w listopadzie otrzymaliśmy Promesę wstępną na kwotę 9497341,90 zł przeznaczoną na poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy, w tym na rozbudowę drogi gminnej w Szczutkach. Przyznanie dofinansowania w wysokości 95% wartości zadania sprawiło, że jeszcze w grudniu 2021 roku został przygotowany i rozpisany przetarg na budowę dróg objętych dofinansowanym projektem. Otwarcie ofert przetargowych nastąpiło w dniu 23 grudnia 2021 r. Zakończenie postępowania przetargowego, podpisanie umowy i realizacja inwestycji nastąpi w roku 2022.


#### Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Dokumentacja techniczna z kosztorysem inwestorskim	kpl. 1
2.	Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	kpl. 1
3.	Wykup części gruntu pod budowę drogi	592 m <sup>2</sup>

#### Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (2021)
68 211,81 zł	6 900,00 zł






### 1.5. Rozbudowa drogi gminnej w Trzcińcu, w tym wykup gruntów.

## Przebieg inwestycji

Zadanie projektowe rozpoczęte w roku 2019. Decyzją Rady Gminy wyrażoną w uchwale Nr XIV/120/19 z 28 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019, zadanie zostało zakończone w roku 2020. Po zakończeniu prac projektowych został złożony do Starosty Bydgoskiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Decyzja taka została wydana w dniu 15.10.2020 r. W styczniu 2021 roku gmina przygotowała i złożyła trzy wnioski do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie planowanych inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, realizowanych w miejscowościach, w których w przeszłości funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Jednym z tych wniosków dotyczył rozbudowy drogi do Trzeńca. Spośród trzech złożonych wniosków dotację otrzymał wniosek dotyczący budowy drogi w Wojnowie. Również w roku 2021 Starosta Bydgoski wszczął i prowadził postępowania administracyjne mające na celu ustalenie wartości odszkodowania za przejęte grunty pod budowę drogi. Postępowania te zostały zakończone w IV kw. roku 2021. W związku z tym gmina wypłaciła odszkodowania za przejęte grunty pod budowę drogi w kwocie 38 650,00 zł.

**Efekt rzeczowy inwestycji na koniec 2021 r.**

1.	Dokumentacja techniczna	1 kpl.
2.	Decyzja ZRID	1 szt.
3.	Wykupione grunty niezbędne pod rozbudowę drogi	4 189 m <sup>2</sup>



Fot.53. Zdjęcie pierwszej strony wydanej przez Starostę Decyzji ZRID.

**Struktura finansowania zadania**

Wartość całkowita	Budżet Gminy (2021)
85 537,60 zł	38 650,00 zł

**1.6. Rozbudowa drogi gminnej G 50305C Samsieczno-Marynin, od km 0+180 do km 2+ 547, etap I od km 0+180 do km 0+603,60.****Przebieg inwestycji**

W roku 2021 inwestycja nie była realizowana rzeczowo, natomiast realizowana była w wymiarze finansowym. Wynika to z tego, że wszystkie roboty budowlane związane z budową drogi zostały wykonane w roku 2020 i w listopadzie zostały odebrane. Zadanie realizowane było przy wsparciu finansowym jakie gmina uzyskiwała na jego realizację z Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie zadanie zostało zakwalifikowane jako zadanie wieloletnie. Za wykonane w roku 2020 prace część środków – udział gminy został wypłacony wykonawcy robót w roku 2020, natomiast pozostała część wynagrodzenia – dofinansowanie z FDS zostało wypłacone w I kwartale 2021 roku. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowaniu. Kolejny etap inwestycji realizowany będzie w roku 2023.

**Efekt rzeczowy inwestycji na koniec roku 2021**

1.	Droga o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,0 m	423,60 m
2.	Zjazdy na nieruchomości przyległe do drogi o nawierzchni bitumicznej	50 m <sup>2</sup>
3.	Przepusty pod drogą i zjazdami	70 m
4.	Kształtowanie terenów zielonych (humusowanie z obsianiem trawą)	1 348 m <sup>2</sup>
5.	Instalowanie znaków drogowych – oznakowanie pionowe	11 szt.
6.	Kompensacja przyrodnicza – nasadzenia drzew (lipa, klon, jarząb)	18 szt.



Fot.54. Pierwszy odcinek rozbudowanej drogi.



Fot.55. Tablica pamiątkowa na drodze.



Fot.56. Droga Samsieczno – Marynin (odcinek 1) po przebudowie wykonanej w roku 2020.



## Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita na koniec 2021 r.	Budżet Gminy	BP - FDS	BP - FDS
	Rok 2020	Rok 2020	Rok 2021
996 337,19 zł	310 333,61zł.	8 000,00 zł	246 077,00 zł


### 1.7. Przebudowa drogi gminnej w Pawłótku- budowa ul. Leśnej - aktualizacja dokumentacji.

## Przebieg inwestycji

Dokumentacja techniczna na budowę drogi została wykonana w latach poprzednich. Wykonany później projekt na budowę drogi ekspresowej S5 w Pawłótku ingerował w projekt gminy. Z tego względu niezbędnym stało się dostosowanie posiadanej dokumentacji do nowej rzeczywistości w terenie po wybudowaniu drogi S5 z rondem i fragmentem (ok. 150m) ul. Leśnej. W ciągu roku dokumentacja techniczna została dostosowana do nowych okoliczności. W sierpniu br. został uruchomiony Rządowy program inwestycji strategicznych Polski Ład, w ramach którego gmina zgłosiła o dofinansowanie m.in. przebudowę ul. Leśnej w Pawłótku. Wniosek gminy został rozpatrzony pozytywnie i w listopadzie otrzymaliśmy Promesę wstępną na kwotę 9 497 341,90 zł przeznaczoną na poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy, w tym na przebudowę ul. Leśnej w Pawłótku. Przyznanie dofinansowania w wysokości 95% wartości zadania sprawiło, że jeszcze w grudniu 2021 roku został przygotowany i rozpisany przetarg na budowę dróg objętych dofinansowanym projektem. Otwarcie ofert przetargowych nastąpiło w dniu 23 grudnia 2021 r. Zakończenie postępowania przetargowego, podpisanie umowy i realizacja inwestycji nastąpi w roku 2022.

## Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Dokumentacja techniczna z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim	1 kpl.
2.	Wniosek o dofinansowanie inwestycji z programu Polski Ład	1 kpl.



Fot.57. Wyrys z dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Leśnej w Pawłótku.

**Struktura finansowania zadania**

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2021)
113 790,58 zł	6 150,00 zł


### 1.8. Rozbudowa drogi gminnej G50335C na odcinku Szczutki - Droga krajowa nr 25 – opracowanie dokumentacji.

**Przebieg inwestycji**

W ramach budowy drogi ekspresowej S5 wykonany został wiadukt drogowy nad S5 w ciągu drogi gminnej G 50335C w Szczutkach. Ponadto droga ta została mocno zniszczona przez ciężkie pojazdy pracujące przy budowie S5. Droga ta od wielu lat jest bardzo mocno obciążona ruchem. Z tego względu w budżecie gminy na rok 2021 zostały zabezpieczone środki finansowe na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi. W ramach zadania wykonana została mapa do celów projektowych, projekt budowlany i techniczny oraz wykonano niezbędne podziały geodezyjne. Po zakończeniu prac projektowych został złożony wniosek do Starosty Bydgoskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zrid). W sierpniu br. został uruchomiony Rządowy program inwestycji strategicznych Polski Ład, w ramach którego gmina zgłosiła o dofinansowanie m.in. tego odcinka drogi. Wniosek gminy został rozpatrzony pozytywnie i w listopadzie otrzymaliśmy Promesę wstępną na kwotę 9 497 341,90 zł, przeznaczoną na poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy, w tym na rozbudowę drogi gminnej w Szczutkach. Przyznanie dofinansowania w wysokości 95% wartości zadania sprawiło, że jeszcze w grudniu 2021 roku został przygotowany i rozpisany przetarg na budowę dróg objętych dofinansowanym projektem. Otwarcie ofert przetargowych nastąpiło w dniu 23 grudnia 2021 r. Zakończenie postępowania przetargowego, podpisanie umowy i realizacja inwestycji nastąpi w roku 2022.

**Efekt rzeczowy inwestycji**

1	Projekt budowlany na rozbudowę drogi	1 kpl.
---	--------------------------------------	--------




Fot.58. Wyrys z projektu budowlanego na rozbudowę drogi w Szczutkach.

Struktura finansowania zadania	
Wartość całkowita	Budżet Gminy
47 527,20 zł	47 527,20 zł

### 1.9. Przebudowa dróg gminnych w Osówcu- budowa ul. Przy Lesie - opracowanie dokumentacji.

Przebieg inwestycji		
<p>W ramach budowy drogi ekspresowej S 5 wykonana została droga serwisowa nr 27. Jest to droga od ronda, na wysokości Karczmy Rzym w Pawłótku do Osówcza Wyb. gdzie płynnie przechodzi w ulicę Przy Lesie i dalej łączy się z drogą powiatową nr 1929C Bydgoszcz – Wojnowo. Z tego względu podjęto decyzję o wykonaniu w roku 2020 dokumentacji technicznej na przebudowę tej ulicy. W ramach prac projektowych wykonany został m.in. projekt budowlano-wykonawczy na budowę drogi o szerokości 5,5 m, ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2,5 m, przewidziano rozbudowę oświetlenia drogowego na przejściu dla pieszych oraz budowę kanału technologicznego dla potrzeb światłowodu. Projekt przewiduje elementy uspokojenia ruchu na drodze poprzez wyspę progi zwalniające. Zaprojektowano także zjazdy do wszystkich nieruchomości. W roku 2021 wystąpiono z wnioskiem do Starosty Bydgoskiego, który w dniu 09.04.2021 r. wydał decyzję zrid na budowę drogi. Wydanie tej decyzji umożliwiło wyniesienie w terenie nowych podziałów geodezyjnych i przejęcie od Lasów Państwowych części terenu niezbędnego dla wykonania drogi. Jednocześnie Starosta Bydgoski wszczął postępowanie administracyjne w celu wyliczenia wartości odszkodowania za przejęte działki. Postępowanie to nie zostało zakończone do końca br. W celu pozyskania środków zewnętrznych na budowę drogi, gmina w sierpniu 2021 r. złożyła wniosek do rządowego programu inwestycji strategicznych pn. Polski Ład o dofinansowanie realizacji projektu w roku 2022. Wniosek gminy został rozpatrzony pozytywnie i w listopadzie otrzymaliśmy Promesę wstępną na kwotę 9 497 341,90 zł przeznaczoną na poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy, w tym na przebudowę ul. Przy Lesie w Osówcu. Przyznanie dofinansowania w wysokości 95% wartości zadania sprawiło, że jeszcze w grudniu 2021 roku został przygotowany i rozpisany przetarg na budowę dróg objętych dofinansowanym projektem. Otwarcie ofert przetargowych nastąpiło w dniu 23 grudnia 2021 r. Zakończenie postępowania przetargowego, podpisanie umowy i realizacja inwestycji nastąpi w roku 2022.</p>		
Efekt rzeczowy inwestycji na koniec 2021 r.		
1	Projekt budowlany na przebudowę drogi	1 kpl.
2	Decyzja zrid	1 szt.
3	Podziały geodezyjne, wyniesione w terenie i przejęcie gruntów od LP	1 272 m <sup>2</sup>
4	Wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych	2 szt.





Fot.59. Wyrys z projektu budowlanego na przebudowę ulicy Przy Lesie w Osówcu.

### Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy 2021
40 530,50 zł	0,00 zł

### 1.10. Budowa ulic w Kruszynie - rozbudowa ul. Leśnej w Kruszynie-- etap II – opracowanie dokumentacji.


#### Przebieg inwestycji

W roku 2013 został zaprojektowany i wykonany pierwszy odcinek ulicy Leśnej w Kruszynie. Z upływem kolejnych lat nowe tereny ciężące do tej drogi zostały zabudowane. Powstała nowa zabudowa mieszkaniowa na ul: Akacjowej, Bukowej i Świerkowej, które skomunikowane są poprzez ulicę Leśną. W ostatnim czasie została także wybudowana kanalizacja sanitarna na tej ulicy. Dlatego mieszkańcy w/w ulicy wnioskuje o pilną budowę ulicy Leśnej. W odpowiedzi na wnioski mieszkańców Rada Gminy Sicienکو wprowadziła do budżetu nowe zadanie podczas sesji w dniu 28 października 2020 r. Następnie w trybie zapytania ofertowego został wyłoniony autor dokumentacji technicznej, który zgodnie z warunkami umowy przygotował oraz przedstawił koncepcję budowy drogi. Właściwe prace projektowe wykonane zostały w roku 2021. Projekt budowlany został przekazany gminie w dniu 15 grudnia 2021 roku. Po jego weryfikacji, w styczniu 2022 roku zostanie złożony do Starosty Bydgoskiego wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (zrid). Celem projektu jest wykonanie nowej nawierzchni drogi, jej odwodnienie oraz skomunikowanie z ulicami przyległymi. Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (zrid) i

zapewnieniem środków finansowych na ich wykonanie. Wstępnie planuje się, że rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w roku 2022.

### Efekt rzeczowy inwestycji

#### 1. Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi w Kruszyń, ul. Leśna.



Fot.60. Wyrzys z wykonanego w 2021 r. projektu technicznego rozbudowy drogi w Kruszyń, ul. Leśna.

### Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (2021)
32 592,54 zł.	19 308,54 zł.

#### 1.11. Przebudowa drogi gminnej w Trzemiętówku – opracowanie dokumentacji technicznej.


### Przebieg inwestycji

Potrzebę przebudowy drogi przez wieś Trzemiętówko zgłaszali mieszkańcy tej miejscowości podczas zebrań wiejskich. Jest to droga, przy której występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa. Podczas zebrania wiejskiego w dniu 15.09.2020 r. mieszkańcy postanowili przeznaczyć część funduszu sołeckiego na rok 2020 w kwocie 12 392,87 zł oraz fundusz sołecki na rok 2021 w kwocie 14 176,87 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi przez wieś. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy podczas sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2020 r. Następnie w trybie zapytania ofertowego został wyłoniony autor dokumentacji technicznej, który zgodnie z warunkami umowy przygotował oraz przedstawił koncepcję budowy drogi. Właściwe prace projektowe wykonane zostały w roku 2021. Celem projektu jest wykonanie nowej nawierzchni drogi, jej odwodnienie oraz skomunikowanie z drogami

przyległymi. Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (zrid) i zapewnieniem środków finansowych na ich wykonanie. Wstępnie planuje się, że rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w roku 2022.

#### Efekt rzeczowy inwestycji w 2021 r.

1.	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w Trzęmiętówku	1 kpl.
2.	Wniosek o wydanie decyzji zrid	1 szt.



Fot.61. Wyrys z wykonanej w 2021 r. dokumentacji przebudowy drogi w Trzęmiętówku.

#### Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
26 073,54 zł	14 142,54 zł

### 1.12. Budowa ulic w Sicienکو - część ul. Akacyjej - opracowanie dokumentacji.

#### Przebieg inwestycji

W ciągu ulicy Akacyjej w Sicienکو powstaje nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, stanowi dojazd do Stacji Kontroli Pojazdów i Zakładu Komunalnego w Sicienکو. Ponadto usytuowane są przy niej nieruchomości gruntowe, na terenie których w najbliższym czasie planowana jest budowa budynków wielorodzinnych w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. W ciągu roku została przygotowana mapa do celów projektowych, w formie zapytania ofertowego został wyłoniony autor dokumentacji technicznej. W grudniu zostały zakończone prace projektowe i przygotowano wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zrid).





**Struktura finansowania inwestycji**


Wartość całkowita	Budżet Gminy (2021)
33 240,10 zł	23 300,00 zł

**1.14. Budowa drogi gminnej G50334C Mochle - Osówiec- opracowanie dokumentacji.****Przebieg inwestycji**

Droga Mochle-Osówiec jest ważnym elementem sieci dróg lokalnych na terenie naszej gminy. Jej stan techniczny był powodem wielu skarg mieszkańców Mochla mieszkających w ciągu tej drogi. Wnioski o budowę drogi o nawierzchni twardej składane były m.in. podczas zebrań wiejskich od kilku lat. Z tego względu Rada Gminy Sicienko w ciągu roku 2021 wprowadziła do uchwały budżetowej środki finansowe na przystąpienie w br. do opracowania dokumentacji technicznej na budowę drogi. Zadanie zostało wpisane równocześnie do WPF. W trybie zapytania ofertowego wyłoniony został projektant oraz zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. Założenia projektowe obejmują zaprojektowanie drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5m, utwardzone pobocza oraz odwodnienie powierzchniowe do planowanych rowów i teren przyległy. W ramach prac projektowych należy przewidzieć także przebudowę i rozbudowę odcinka sieci wodociągowej. Prace projektowe kontynuowane będą w roku 2022.

**Efekt rzeczowy inwestycji**

1.	Mapa syt-wys. do celów projektowych	1 kpl.
2.	Koncepcja budowy drogi Mochle - Osówiec	1 kpl.



Fot.63.Wyrys z koncepcji budowy drogi Mochle - Osówiec.

**Struktura finansowania zadania**

Wartość całkowita	Budżet Gminy
22 937,04 zł	22 937,04 zł

**1.15. Budowa ul. Grabowej w Sicienکو.****Przebieg inwestycji**

Dokumentacja techniczna na budowę ulicy Grabowej w Sicienکو została wykonana w roku 2019. W roku 2020 gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy drogi ze środków RFRD na rok 2021. W wyniku konkursu uzyskana ilość punktów pozwoliła wpisać ten projekt na listę rezerwową na dofinansowanie. Dopiero w III kwartale br. oszczędności przetargowe na innych zadaniach współfinansowanych z RFRD pozwoliły wojewodzie na przeniesienie tego zadania na listę podstawową. Niestety dopiero w trzecim przetargu nieograniczonym, zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych udało się wybrać wykonawcę robót co było warunkiem podpisania umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dofinansowaniu inwestycji. W połowie grudnia został przekazany plac budowy. Bardzo niskie temperatury powietrza (do  $-17^{\circ}\text{C}$ ) i opady śniegu w III dekadzie grudnia uniemożliwiły rozpoczęcie prac w roku 2021. Równolegle z budową drogi prowadzone będą prace związane z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Grabowej. Wszystkie prace planuje się zakończyć w I kwartale roku 2022.

**Efekt rzeczowy inwestycji w 2021 r.**

1.	Podpisana umowa o dofinansowaniu inwestycji ze środków RFRD	1 szt.
2.	Wyłonienie i podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych	1 szt.

**Struktura finansowania zadania**

Wartość całkowita	Budżet Gminy (2021)
26 657,79 zł	3 193,08 zł



Fot.64. Ulica Grabowa w Sicienکو przed rozpoczęciem robót.



**1.16. Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie.****Przebieg inwestycji**

Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi gminnej na działce 20/2 w Wojnowie została wykonana w roku 2019. Na wniosek gminy, w maju 2020 roku Starosta Bydgoski wydał decyzję zrid. Projekt obejmuje wykonanie drogi z brukowej kostki betonowej oraz przejęcie terenu i wykonanie dojazdów do wszystkich budynków mieszkalnych w tej części wsi. W styczniu br. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków RFIL dedykowanych dla miejscowości, w których w przeszłości funkcjonowały PGR-y. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i gmina uzyskała na realizację tego zadania dotację w kwocie 450 tys. zł. Zadanie realizowane było równolegle z innym zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa systemu wodociągowo kanalizacyjnego w miejscowości Wojnowo - etap I”. Wszystkie prace wykonane zostały przez firmę wyłonioną w przetargu nieograniczonym tj. PW „ALFA” z Bydgoszczy. Efektem zrealizowanej inwestycji jest droga z brukowej kostki betonowej ułożonej na podbudowie betonowej, zjazdy do wszystkich nieruchomości ciężących do drogi, dwa ciągi drogowe dojazdowe z miejscami do zawracania zapewniające dojazd do każdego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, nowe oznakowanie pionowe oraz odwodnienie drogi wprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej.

**Efekt rzeczowy inwestycji w 2021 r.**

1.	Droga o nawierzchni z brukowej kostki betonowej o szerokości 4 m	374 m.
2.	Zjazdy z brukowej kostki betonowej do nieruchomości przyległych	1 kpl.
3.	Oznakowanie pionowe – znaki drogowe	4 szt.
4.	Kształtowanie terenów zielonych	449 m <sup>2</sup>



Fot.65,66 Stan drogi w Wojnowie przed przystąpieniem do robót.



Fot.67,68. Prace budowlane przy budowie drogi w Wojnowie.



Fot.69. Droga w Wojnowie po zakończeniu robót budowlanych.





Fot. 70. Droga w Wojnowie – w ramach prac uzupełniono chodniki i zagospodarowano tereny zielone.



Fot. 71. Droga w Wojnowie – droga dojazdowa do budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

#### Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (2021)	BP/RFIL/PGR
698 096,77 zł	216 190,57 zł	450 000,00 zł.




### 1.17. Budowa drogi wewnętrznej i odwodnienie na terenie Szkoły Podstawowej w Strzelewie- projekt techniczny.

#### Przebieg inwestycji

Planowane zadanie stanowi kontynuację rozpoczętych i wykonanych w roku 2021 prac remontowych na terenie Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie. W ramach tych robót została wykonana instalacja technologiczna wraz z separatorem tłuszczów z kuchni szkolnej, co było wymogiem narzuconym przez Sanepid, wykonano remont kanalizacji deszczowej na terenie szkoły oraz zostały wykonane prace brukarskie polegające na przełożeniu istniejącego przed frontem budynku szkoły utwardzenia terenu, które było bardzo zniszczone i pozapadane co stanowiło zagrożenie dla dzieci szkolnych. Od strony wschodniej zostało wyremontowane ogrodzenie terenu. Woda deszczowa z dachów budynków oraz z terenu utwardzonego wyremontowanymi rurociągami została wyprowadzona poza teren szkolny do przydrożnych rowów. Natomiast celem przedmiotowej inwestycji było opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie drogi dojazdowej od bramy do budynku szkoły wraz z chodnikiem, miejscami postojowymi oraz odwodnieniem utwardzonego terenu. W tym celu została wykonana mapa do celów projektowych oraz wybranemu projektantowi zlecono wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej. Dokumentacja ta została przekazana zamawiającemu w połowie grudnia br. Zadanie dofinansowane było ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Strzelewo w kwocie 4741,15 zł. Prace budowlane planowane są do wykonania w roku 2022 z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy.

#### Efekt rzeczowy inwestycji

- |    |   |        |
|----|---|--------|
| 1. | Dokumentacja techniczna na wykonanie drogi wewnętrznej z odwodnieniem | 1 kpl. |
|----|---|--------|



Fot.72. Wyrzys z wykonanej w 2021 r. dokumentacji na budowę drogi wewnętrznej z odwodnieniem w Strzelewie.

**Struktura finansowania zadania**



Wartość całkowita	Budżet Gminy
6 392,31 zł	6 392,31 zł

**1.18. Modernizacja odcinka drogi gminnej w Nowaczku-etaf II (od km 0+995 do km 1+621).****Przebieg inwestycji**

Droga gminna przebiegająca przez Nowaczko jest w złym stanie technicznym. Cienka warstwa bitumiczna jest mocno spękana. W latach wcześniejszych została wykonana nakładka bitumiczna na pierwszym odcinku drogi (od strony Witoldowa). Projektem na ten rok został objęty drugi odcinek drogi o długości 656 m. W ramach zadania została wykonana nakładka bitumiczna grubości 4 cm na całej szerokości jezdni, wykonano utwardzenie poboczy oraz remont zjazdów do posesji. Wszystkie prace wykonane zostały przez firmę EL-KAJO z Bydgoszczy.

**Efekt rzeczowy inwestycji**

1	Nakładka bitumiczna na drodze	656 m
2	Remont nawierzchni zjazdów	320,66 m <sup>2</sup>
3	Utwardzenie poboczy kruszywem	1 312 m



Fot.73,74. Droga w Nowaczku po wykonanej modernizacji w roku 2021.

**Struktura finansowania zadania**

Wartość całkowita	Budżet Gminy (2021)
477 959,23 zł	274 615,09 zł

**1.19. Zakup kruszywa do remontu dróg.****Realizacja zadania**

Na terenie gminy Sicienka duża część dróg ma nawierzchnię wykonaną z kruszywa kamiennego. Każdego roku przybywają również nowe odcinki wykonane w takiej technologii. Na ich wykonanie oraz właściwe utrzymanie stanu nawierzchni istniejących dróg zachodzi potrzeba zakupu kruszywa kamiennego. W roku 2021 gmina zakupiła na ten cel 9 000 ton kruszywa. W tym 1500 ton kruszywa granitowego oraz 7500 ton gruzu budowlanego. Ponadto przez cały rok gmina gromadziła z różnych źródeł odpady budowlane, które następnie wynajętą kruszarką zostały skruszone na kruszywo odpowiedniej granulacji, gotowe do wbudowania na drogach. Materiał ten został wbudowany w drogi gminne przez Zakład Komunalny w Sicienku.

**Efekt rzeczowy zadania**

1.	Kruszywo kamienne GRANIT	1 500 ton
2.	Gruz budowlany	7 500 ton



Fot.75. Kruszywo do naprawy i budowy dróg.

**Struktura finansowania zadania**

Wartość całkowita	Budżet Gminy
324 801,18 zł	324 801,18 zł



### 1.20. Remonty dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej przy użyciu równiarki drogowej.

#### Przebieg inwestycji

Na terenie naszej gminy jest ok. 200 km dróg o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej, które każdego roku wymagają uzupełnienia kruszywem, wyrównania, wyprofilowania i często uwalowania. Jest to nieprzerwana praca przez cały rok. Głównie po opadach deszczu każda z nich wymaga pilnej interwencji służb drogowych. Dlatego tak duża ilość zakupionego kruszywa, o którym mowa w pkt. 1.19. Kruszywo to jednak należy rozwieść na poszczególne odcinki dróg, rozplantować, wyprofilować i uwałować. Większość tych prac wykonywana jest przez Zakład Komunalny w Sicienku. Natomiast niezbędna do tych prac równiarka drogowa wynajmowana jest od firmy zewnętrznej.

#### Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Wyremontowane drogi gminne o nawierzchni tłuczniowej	1 kpl.
2.	Wyprofilowane i wyrównane drogi gruntowe na terenie gminy	1 kpl.



Fot.76. Do utrzymania i remontów dróg równiarka drogowa jest niezbędna.

#### Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
486 270,60 zł	486 270,60 zł

**1.21. Zakup i dostawa znaków do oznakowania dróg gminnych.**

Przebieg zadania		
<p>Znaki drogowe pionowego oznakowania naszych dróg każdego roku wymagają odnowienia i uzupełnienia. Ulegają zniszczeniu w wyniku kolizji i wypadków drogowych, przez warunki atmosferyczne, niestety niszczone są również przez wandalii. Dlatego każdego roku na zarządcy dróg spoczywa obowiązek ich odnawiania i uzupełniania. Również w roku 2021 na terenie naszej gminy obowiązek ten był realizowany. W ramach zadania zostały zakupione nowe znaki oznakowania pionowego dróg, zostały zakupione również tabliczki kierunkowe do nieruchomości oraz tablice z nazwami nowych ulic w miejscowościach naszej gminy.</p>		
Efekt rzeczowy inwestycji		
1.	Oznakowanie pionowe dróg- znaki drogowe, słupki i elementy mocujące	1 kpl.
		
Fot.77,78 i 79. Znaki i tabliczki drogowe przy naszych drogach.		
Struktura finansowania zadania		
Wartość całkowita		Budżet Gminy
23 125,23 zł		23 125,23 zł

**1.22. Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych na terenie gminy Sicienko.**

Realizacja zadania
<p>Jak w roku poprzednim pracownicy starostwa powiatowego w Bydgoszczy dokonali przeglądu dróg powiatowych na terenie gminy i wybrali najbardziej zniszczone odcinki dróg, które wymagają najpilniejszej naprawy poprzez wykonanie nowej nakładki bitumicznej. W tym roku wskazano na kilka odcinków dróg powiatowych wymienionych w tabeli poniżej. Na istniejących drogach został ułożony</p>

nowy dywanik asfaltowy. Prace budowlane zostały wykonane przez wykonawcę wyłonionego w przetargu nieograniczonym tj. REDON z Nakła n/Not. Na niżej wymienionych odcinkach dróg poza wykonaniem nakładki bitumicznej dokonano regulacji pobocza drogi oraz podcięcia gałęzi drzew przydrożnych oraz wycięcia zakrzaczeń.

#### Efekt rzeczowy zadania

1	Nakładka bitumiczna grubości 4 cm, regulacja poboczy oraz podcięcie drzew i wycinka zakrzaczeń na drodze Sitno – Zawada	1 150,00 m
2	Nakładka bitumiczna grubości 4 cm i regulacja poboczy na drodze Gliszcz - Trzemiętowo	1 000,00 m
3	Nakładka bitumiczna grubości 4 cm i regulacja poboczy na drodze Trzemiętówko-Sicienka	240,00 m
4	Nakładka bitumiczna grubości 4 cm i regulacja poboczy na drodze Ugoda-Strzelewo	503,00 m
5	Nakładka bitumiczna grubości 4 cm i regulacja poboczy na drodze Teresin - Goncarzewy	60,00 m

#### Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Powiat Bydgoski
598 672,46 zł	598 672,46 zł



Fot.80. Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej – odcinek Sitno - Zawada.





Fot.81. Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej – odcinek Sitno – Zawada



Fot.82. Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej – odcinek Gliszcz – Trzemiętowo.



Fot.83. Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej – odcinek Gliszcz – Trzemiętowo.


### 1.23. Remont ul. Bajkowej w Osówcu- opracowanie dokumentacji technicznej.

#### Przebieg inwestycji

Ulica Bajkowa w Osówcu usytuowana jest na pograniczu części zabudowanej oraz przestrzeni rolniczej w Osówcu. Dlatego korzystają z niej zarówno mieszkańcy ulicy oraz pojazdy rolnicze i ciężki sprzęt rolniczy, który mocno w ostatnich latach zniszczył nawierzchnię tej drogi. Z tego względu wykonanie remontu nawierzchni drogi mając na uwadze bezpieczeństwo jej zmotoryzowanych i pieszych użytkowników stało się bardzo ważne. W drugiej połowie roku została opracowana dokumentacja techniczna na prace remontowe. Dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie remontu drogi, wykonanie właściwej podbudowy na jej drugim nieutwardzonym odcinku oraz ułożenia na całym odcinku nakładki bitumicznej o grubości 4 cm. Przed wykonaniem remontu drogi, który planowany jest na rok 2022 należy wykonać remont sieci wodociągowej przebiegającej w ciągu tej ulicy.

#### Efekt rzeczowy zadania

1.	Dokumentacja techniczna na remont ul. Bajkowej w Osówcu	1 kpl.
----	---	--------



Fot.84. Wyrus z dokumentacji technicznej na remont ul. Bajkowej w Osówcu.

### Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
4 891,00 zł	4 891,00 zł

## Rozdział III. Zadania inwestycyjne i remontowe w zakresie obiektów kubaturowych.

### 1. Spis zrealizowanych inwestycji:

#### 1) OBIEKTY KOMUNALNE

- 1.1 Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku siedziby Gminy.
- 1.2 Montaż centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Gminy w Sicienکو.
- 1.3 Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach UG - ul. Sportowa 2 w Sicienکو.
- 1.4 Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach GOPS.
- 1.5 Remont konserwatorski budynku nr 60 w miejscowości Mochle - I etap.
- 1.6 Modernizacja części pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Sicienکو.

#### 2) BUDYNKI GOK

- 2.1 Modernizacja budynku świetlicy w Dąbrówce Nowej - przełożenie pokrycia dachu.
- 2.2 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gliszcz - opracowanie dokumentacji technicznej.
- 2.3 Remont budynku wielofunkcyjnego, ul. Strażacka w Kruszyne wraz z zagospodarowaniem terenu.
- 2.4 Remont budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Wojnowie oraz remont świetlicy wiejskiej w Osówcu.



**3) BUDYNKI OŚWIATOWE**

- 3.1 Renowacja elewacji oraz zewnętrznych i wewnętrznych ścian piwnic budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie - etap I.
- 3.2 Budowa przyłącza kanalizacji technologicznej z kuchni w SP Strzelewo.
- 3.3 Modernizacja obiektów oświatowych dla potrzeb przedszkolnych-Przedszkole Trzemiętowo.
- 3.4 Dostosowanie Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Kruszynie do wymogów p.poż.
- 3.5 Adaptacja pomieszczeń w budynku Trzemiętowo 2 dla potrzeb poradni specjalistycznych.
- 3.6 Modernizacja sal gimnastycznych w obiektach oświatowych Gminy Sicienko - Modernizacja Sali gimnastycznej w SP Sicienko.
- 3.7 Remont kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej w Strzelewie.
- 3.8 Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy SP Strzelewo.

**2. Efekt rzeczowy zrealizowanych zadań remontowych i inwestycyjnych:**

LP.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1.	Nowa centrala telefoniczna w budynku Urzędu Gminy	kpl.	1
2.	Klimatyzacja w biurach budynku Urzędu Gminy na ul. Sportowej 2	kpl.	1
3.	Klimatyzacja w biurach GOPS w Sicieniu	kpl.	1
4.	Nowe pokrycie dachowe na zabytkowym budynku komunalnym Mochle 60	kpl.	1
5.	Nowe pokrycie dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej	kpl.	1
6.	Dokumentacja techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w Gliszczu	szt.	1
7.	Wyremontowany wielofunkcyjny budynek komunalny wraz z zagospodarowaniem terenu w Kruszynie przy ul. Strażackiej	kpl.	1
8.	Nowa świetlica wiejska w Wojnowie	kpl.	1
9.	Wyremontowana świetlica wiejska w Osówcu	kpl.	1
10.	Zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian budynku SP w Kruszynie	kpl.	1
11.	Przyłącze kanalizacji technologicznej z kuchni SP w Strzelewie	kpl.	1
12.	Zmodernizowana i wyposażona sala gimnastyczna przy SP w Sicieniu	kpl.	1
13.	Kanalizacja deszczowa i nowe utwardzenie terenu przy SP w Strzelewie	kpl.	1

**3. Struktura finansowania zadań remontowych i inwestycyjnych w 2021 roku:**

<b>Struktura finansowania inwestycji w zakresie obiektów kubaturowych w roku 2021</b>				
<i>Wartość całkowita</i>	<i>Budżet Gminy</i>	<i>UE –PROW na lata 2014-2020</i>	<i>BP - RFIL</i>	<i>Powiat Bydgoski</i>
2 402 816,27 zł	2 074 556,49 zł	191 117,00 zł	4 087,78 zł	133 100,00 zł

**1) OBIEKTY KOMUNALNE****1.1. Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku siedziby Gminy.****Przebieg inwestycji**

Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy została przygotowana w latach poprzednich. Realizowane w roku 2020 prace ziemne związane z modernizacją energetyczną budynku urzędu gminy, spowodowały do wykonania kanalizacji deszczowej wokół budynku, z odprowadzeniem wody do istniejącej w sąsiedztwie instalacji, jako I etapu przygotowanego wcześniej projektu. Została wybudowana także instalacja elektryczna dla zasilania planowanych bram, rozebrano stare ogrodzenie od frontu budynku, przebudowano wejście do budynku urzędu gminy, likwidując przy tym niepotrzebny stopień przed wejściem głównym do budynku oraz zagospodarowano teren i nasadzono nową zieleń przed budynkiem. W roku 2021 miały być wykonane kolejne elementy przewidziane w projekcie budowlanym. Przede wszystkim planowano utwardzenie kostką brukową całego teren wokół budynku, montaż bram i furtek, cała nieruchomość miała być ogrodzona. Niestety, pomimo wielu zabiegów pracowników Urzędu Gminy, planowane przedsięwzięcie nie zostało wykonane. W wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót, który na kilka minut przed podpisaniem umowy uznał, że nie doszacował oferty i odstąpił od podpisania umowy tracąc przy tym wpłacone wadium. Wyłoniony w drugim przetargu oferent podpisał umowę na wykonanie robót, został mu przekazany teren budowy, ale ów wykonawca nie przystąpił do wykonania robót. Kilkakrotne wezwania do rozpoczęcia i wykonania prac nie przyniosły żadnego efektu. Wykonawca odstąpił od zawartej umowy wpłacając gminie karę umowną określoną w zawartej umowie. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy na rok 2022 kiedy zostaną podjęte kolejne próby wykonania zaplanowanych robót budowlanych.

**Efekt rzeczowy inwestycji**

1.	--	--
----	----	----

**Struktura finansowania inwestycji**

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2021)
84 215,03 zł	0,00 zł

**1.2. Montaż centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Gminy w Sicienku.****Przebieg inwestycji**

Sprawna i szybka łączność telefoniczna w urzędach administracji publicznej ma szczególnie ważne znaczenie. Z tego względu w budżecie gminy na rok 2021 zostały zabezpieczone środki finansowe na zakup i montaż nowej centrali telefonicznej wraz z wymianą wszystkich aparatów telefonicznych w biurach z możliwością bezpłatnych połączeń wewnętrznych co w istotny sposób zmniejszy koszty połączeń telefonicznych.

**Efekt rzeczowy inwestycji**

1.	Centrala telefoniczna z wymianą telefonicznych aparatów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Sicienku	1 kpl.
----	---	--------

**Struktura finansowania inwestycji**

Wartość całkowita	Budżet gminy
18 314,50 zł	18 314,50 zł



Fot.85. Moduł nowej centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy w Sicienku.

**1.3. Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach UG - ul. Sportowa 2 w Sicienku.**



**Realizacja zadania**

Zadanie inwestycyjne polegało na dostawie i montażu klimatyzacji w biurach na parterze budynku Urzędu Gminy przy ul. Sportowej 2 gdzie mieści się sekcja świadczeń rodzinnych. Wynikiem jego realizacji było zamontowanie klimatyzatorów we wszystkich pomieszczeniach biurowych. Prace zostały wykonane w drugim kwartale 2021 r. przez firmę wyłonioną w zapytaniu ofertowym tj. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Konsultingowe „SANIVEST” z siedzibą w Toruniu. We wszystkich pomieszczeniach biurowych zostały zamontowane klimatyzatory firmy Midea.

**Efekt rzeczowy zadania**

1.	Klimatyzacja pomieszczeń biurowych w budynku UG przy ul. Sportowej 2.	1 kpl.
----	---	--------

**Struktura finansowania zadania**

Wartość całkowita	Budżet Gminy
18 302,40 zł	18 302,40 zł



Fot.86. Montaż urządzenia wewnętrznego w budynku UG na ul. Sportowej 2

**1.4. Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach GOPS.****Realizacja zadania**

Zadanie inwestycyjne polegało na dostawie i montażu klimatyzacji w biurach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieszczących się w budynku przy ul. Sportowej 2. Wynikiem jego realizacji było zamontowanie klimatyzatorów we wszystkich pomieszczeniach biurowych. Prace zostały wykonane w drugim kwartale 2021 r. przez firmę wyłonioną w zapytaniu ofertowym tj. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Konsultingowe „SANIVEST” z siedzibą w Toruniu. We wszystkich pomieszczeniach biurowych zostały zamontowane klimatyzatory firmy Midea. Zadanie realizowane było przez GOPS w Sicienکو.

#### Efekt rzeczowy zadania

1.	Klimatyzacja pomieszczeń biurowych w GOPS przy ul. Sportowej 2 w Sicienکو	1 kpl.
----	---	--------

#### Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
18 400,80 zł	18 400,80 zł



Fot.87. Nowa klimatyzacja w GOPS w Sicienکو.

### 1.5. Remont konserwatorski budynku nr 60 w miejscowości Mochle - I etap.

#### Realizacja zadania

Budynek komunalny nr 60 w Mochlu (dawniejszy pałac) wraz z otaczającym go parkiem wpisany jest do

rejestr zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obiekt ten od wielu lat nie był remontowany, dlatego jego stan techniczny z każdym rokiem jest coraz gorszy. Do najpilniejszych zadań należało wykonać remont dachu oraz remont schodów zewnętrznych. W roku 2018 w uzgodnieniu z WKZ została wykonana przez gminę dokumentacja techniczna na wykonanie prac. Dwukrotne postępowanie przetargowe w roku 2020 nie wyłoniło wykonawcy robót. Z tego względu w br. podzielono zadanie i wyłoniono wykonawcę robót na remont dachu na budynku. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KORPOL-INVEST z Bydgoszczy. W ramach zadania zostało wymienione pokrycie dachu, zmurszałe deskowanie i elementy więźby dachowej, wymieniono obróbki blacharskie i orynnowanie, została odrestaurowana i pomalowana wieżyczka na budynku, odrestaurowano wszystkie elementy ozdobne na dachu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, wykonano nową instalację odgromową, a strop na poddaszu został ocieplony 25 cm warstwą wełny mineralnej.

Wszystkie prace prowadzone były pod ścisłym nadzorem inspektora nadzoru konserwatorskiego. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych WKZ nie wniósł żadnych uwag co do sposobu wykonania robót z konserwatorskiego punktu widzenia. Zadanie w części zostało sfinansowane z dotacji celowej uzyskanej z Powiatu Bydgoskiego na wykonanie prac remontowych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

#### Efekt rzeczowy zadania

1.	Nowe pokrycie dachu z blachy tytanowo-cynkowej o gr. 0,7 mm	1 kpl.
2.	Nowa izolacja z papy termozgrzewalnej na deskowaniu	1 kpl.
3.	Wymieniona, zniszczona część deskowania i krokwi na dachu	1 kpl.
4.	Odrestaurowane drewniane elementy ozdobne (iglice, kwiatony etc.) na dachu i w jego bliskim sąsiedztwie	1 kpl.
5.	Nowe obróbki blacharskie i orynnowanie z blachy tytanowo-cynkowej	1 kpl.
6.	Odrestaurowana i pomalowana wieżyczka na budynku	1 kpl.
7.	Nowa instalacja odgromowa	1 kpl.
8.	Izolacja cieplna z wełny mineralnej na istniejącym stropie żelbetowym poddasza	1 kpl.

#### Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy	Powiat Bydgoski
360 609,32 zł	315 609,32 zł	45 000,00 zł.






Fot.88. Przygotowanie rusztowań do pracy wokół całego budynku w Mochlu.



Fot.89. Sprawdzanie stanu technicznego odkrytego deskowania dachu na budynku w Mochlu.






Fot.90. Nowe pokrycie papowe na dachu w Mochlu. Fot.91. Czas na remont wieżyczki.




Fot.92. Dach i wieżyczka na zabytkowym budynku w Mochlu w remoncie.



Fot.93. Odrestaurowane kwiaty drewniane.



Fot.94. Nowy dach w dniu odbioru.



Fot.95. Widok z góry na pałac w Mochlu z nowym pokryciem dachowym wykonanym w roku 2021.

#### 1.6. Modernizacja części pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Sicienku.

##### Realizacja zadania

Systematycznie zwiększający się zakres spraw, do prowadzenia których samorząd gminny jest zobowiązany, zwiększająca się liczba mieszkańców gminy i związana z powyższym zmiana regulaminu organizacyjnego urzędu gminy oraz wola świadczenia usług na rzecz mieszkańców na najwyższym poziomie, a także zapewnienie pracownikom dobrych warunków pracy wywołują potrzebę modernizacji budynku urzędu gminy. Dokumentacja techniczna w zakresie ogólnobudowlanym została wykonana przez pracownika Urzędu Gminy, który posiada stosowne uprawnienia budowlane w tym zakresie, natomiast dokumentacja w zakresie modernizacji instalacji elektrycznej i oświetlenia awaryjnego, które jest konieczne w budynkach użyteczności publicznej została sporządzona przez projektanta zewnętrznego. W IV kwartale w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, który w grudniu przystąpił do realizacji zadania. Termin wykonania wszystkich prac został określony na koniec marca 2022 roku. Wszystkie prace prowadzone są przy normalnie funkcjonującym Urzędzie Gminy.

##### Efekt rzeczowy zadania

1.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie modernizacji części budynku UG	1 kpl.
2.	Wyłoniono wykonawcę robót i przystąpiono do ich wykonania	1 kpl.

##### Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
3 249,30 zł	3 249,30 zł





Fot.96. Prace remontowe w budynku Urzędu Gminy.

## 2) BUDYNKI GOK

### 2.1. Modernizacja budynku świetlicy w Dąbrówce Nowej -przełożenie pokrycia dachu.

#### Przebieg inwestycji

W roku 2020 planowano wykonać przełożenie pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej. W tym celu zostały opracowane materiały przetargowe i przeprowadzono dwukrotnie procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Niestety obydwa postępowania musiały zostać unieważnione. W pierwszym złożone oferty przekraczały kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia. W drugim postępowaniu wybrany Wykonawca odstąpił od podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych. Z tego względu oraz z uwagi na zbliżający się okres zimowy, została podjęta decyzja, aby realizację zadania przenieść na rok 2021. W pierwszym kwartale roku 2021, w trybie zapytania ofertowego udało się dokonać wyboru wykonawcy robót tj. firmę GKW-INWEST Daniel Laskowski z siedzibą w Korzeniewo koło Kwidzyna. Nadzór inwestorski sprawowany był przez Pana Michała Pogorzelskiego, firma INŻBUD z Kęsowa. Wszystkie prace budowlano-montażowe zostały wykonane bardzo sprawnie. Tym samym wykonana wcześniej świetlica wiejska uzyskała nowe i szczelne pokrycie dachowe.

#### Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
70 246,57 zł	70 246,57 zł



Fot.97. Nowe deskowanie na całej połaci dachu.



Fot.98. Nowe pokrycie dachu na budynek świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej.



Fot.99. Budynek świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej z nowym pokryciem dachu -elewacja frontowa.

## 2.2. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gliszcz - opracowanie dokumentacji technicznej.

### Przebieg inwestycji


Od kilku lat mieszkańcy Gliszczu podczas zebrań wiejskich wnioskowali o budowę nowej świetlicy wiejskiej w ich miejscowości. Ogłoszony w br. rządowy program inwestycji strategicznych Polski Ład daje możliwość dofinansowania aż w 90 % budowy tego typu obiektów. Z tego względu postanowiono aby w roku 2021 przygotować dokumentację techniczną na budowę świetlicy oraz złożyć wniosek o dofinansowanie budowy świetlicy z w/w programu. W zapytaniu ofertowym został wyłoniony projektant obiektu, który w dniu 15.10.2021 r. przekazał dokumentację zamawiającemu. Został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. W sierpniu br. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy świetlicy z programu Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Niestety wniosek nie uzyskał wsparcia w I edycji tego programu. Wniosek gminy o dofinansowanie projektu zostanie zgłoszony ponownie do edycji II, rządowego programu, która została ogłoszona w dniu 28 grudnia br.

### Efekt rzeczowy zadania

1.	Dokumentacja techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w Gliszczu	1 kpl.
2.	Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę	1 szt.


### Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
33 000,00 zł	33 000,00 zł



Fot.100. Wyrzys z projektu budowlanego na budowę świetlicy wiejskiej w Gliszczu- rzut parteru.





Fot.101. Wyrys z projektu zagospodarowania terenu planowanej świetlicy wiejskiej w Gliszczu.



Fot. 102. Wyrys z dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Gliszczu.

### 2.3. Remont budynku wielofunkcyjnego, ul. Strażacka w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu.

#### Przebieg inwestycji

Wielofunkcyjny budynek komunalny przy ul. Strażackiej 6 w Kruszynie pełni niezwykle istotną funkcję dla życia mieszkańców Kruszyna, Kruszyńca, Pawłówka, Zielonczyna, Kamieńca, Janina i Strzelewa. Mieści się w nim bowiem nie tylko biblioteka ale przede wszystkim jest to siedziba ośrodka zdrowia,

który obsługuje większość mieszkańców wymienionych wyżej miejscowości. Ponadto od lat znajduje się w nim także gabinet stomatologiczny. Obiekt ten od wielu lat nie miał większego remontu i jego wygląd zewnętrzny i stan techniczny wymagał pilnej interwencji. Dlatego w budżecie gminy na rok 2021 zostały zabezpieczone środki finansowe na wykonanie remontu tego budynku. W pierwszych miesiącach br. została przygotowana niezbędna dokumentacja techniczna, a w przetargu nieograniczonym został wyłoniony wykonawca robót budowlanych tj. firma FEMINA Agnieszka Nowak z Nowej Wsi Wielkiej. Prace budowlane trwały od 27 kwietnia do 13 lipca 2021 r. W tym czasie obiekt został całkowicie zmodernizowany: wykonano ocieplenie fundamentów, ścian i dachu budynku, zostały wymienione na nowe, stare drewniane okna w bibliotece oraz wszystkie drzwi zewnętrzne w budynku, wykonana została nowa elewacja na obiekcie i oświetlenie zewnętrzne. Teren przy budynku od strony ulicy został utwardzony, powstały dojścia, dojazdy oraz tak bardzo potrzebne tutaj miejsca parkingowe. W ramach zagospodarowania terenu zamontowano ławki, stojak na rowery, kwietniki a teren nieutwardzony został obsiany trawą.

#### **Efekt rzeczowy zadania**

1.	Wyremontowany i zmodernizowany energetycznie wielofunkcyjny budynek komunalny przy ul. Strażackiej w Kruszynie	1 szt.
2.	Wymieniona stolarka okienna (okna dotychczas nie wymienione) i drzwiowa zewnętrzna	1 kpl.
3.	Zagospodarowany teren wokół obiektu: utwardzone dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe, stajk na rowery, ławki, kwietniki, zieleń	1 kpl.

#### **Struktura finansowania zadania**

Wartość całkowita	Budżet Gminy
291 649,74 zł	291 649,74 zł



Fot.103. Wielofunkcyjny budynek komunalny w Kruszynie po remoncie – elewacja frontowa i zachodnia, chodniki i miejsca parkingowe.



Fot. 104. Tylne elewacja budynku po remoncie.



Fot.105. Budynek komunalny przy ul. Strażackiej w Kruszynie wraz z zagospodarowanym terenem.



#### 2.4. Remont budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Wojnowie oraz remont świetlicy wiejskiej w Osówcu.

##### Realizacja zadania

Na podstawie wcześniej przygotowanej dokumentacji technicznej i wyłonieniu wykonawcy robót w przetargu nieograniczonym, prace budowlane zostały rozpoczęte w grudniu 2020 roku. Jednak zdecydowana ich większość zgodnie z przyjętym harmonogramem prac została wykonana w roku 2021. Zakres robót obejmował wykonanie przebudowy budynku nr 18 w Wojnowie (budynek byłego przedszkola) na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Osówcu. O ile zakres prac w Osówcu były niewielki o tyle budynek w Wojnowie przeszedł kapitalny remont. Zostało wykonane nowe pokrycie dachowe z dachówki karpiówki wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem, zostały docieplone ściany całego budynku, przebudowano pomieszczenia wewnątrz budynku, wykonano nowe sanitariaty, sufity podwieszane oraz większość podłóg. Zaplecze kuchenne zostało wyremontowane i wyposażone w nowe meble i sprzęt, została wymieniona stolarka drzwiowa wewnętrzna i częściowo zewnętrzna. Wokół budynku została wykonana kanalizacja deszczowa. Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Osówcu polegał na częściowym uzupełnieniu tynków wewnętrznych, malowaniu ścian, uzupełnieniu zniszczonych płytek posadzkowych oraz częściowej wymianie drzwi wewnętrznych. Zadanie współfinansowane było ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020 dedykowanych LGD Trzy Doliny.

##### Efekt rzeczowy zadania

1.	Wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem w budynku Wojnowo 18	1 kpl.
2.	Ocieplenie ścian budynku w Wojnowie	1 kpl.
3.	Wymiana części stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej	1 kpl.
4.	Modernizacja budynku pod funkcję świetlicy wiejskiej w Wojnowie	1 kpl.
5.	Remont ścian i posadzek w świetlicy wiejskiej w Osówcu: sala świetlicy, komunikacja, przedsionek, zaplecze sali, toalety, kotłownia, magazyn.	1 kpl.

##### Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita		Budżet Gminy (2021 r.)	UE-PROW/LGD na lata 2014-2020
Wojnowo	473 593,58 zł	284 569,33 zł	191 117,00 zł
Osowiec	23 242,75 zł		



Fot.106 i 107. Pierwsze prace remontowe w budynku Wojnowo 18, grudzień 2020 r.



Fot. 108. Budynek świetlicy wiejskiej w Wojnowie po modernizacji wykonanej w roku 2021.



Fot. 109. Nowa elewacja i dach wojnowskiej świetlicy od strony podwórka.





Fot.110. Duża sala świetlicowa w Wojnowie.



Fot.111. Nowe sanitariaty przystosowane dla osób niepełnosprawnych są funkcjonalne i ładne.



Fot.112. Sala świetlicy wiejskiej w Osówcu po wykonanym w 2021 roku remoncie.

### 3) BUDYNKI OŚWIATY

#### 3.1. Renowacja elewacji oraz zewnętrznych i wewnętrznych ścian piwnic budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie - etap I.

##### Przebieg inwestycji

Budynek Szkoły Podstawowej w Kruszynie wpisany jest do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Niestety jak w dużej części starych budynków występuje w nim problem wilgoci, spowodowany brakiem wykonania na etapie budowy właściwej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i ścian. Pierwsza izolacja pozioma ścian metodą iniekcji ciekłokrystalicznej została wykonana w roku 1997. Po upływie ponad 20 lat koniecznym stało się ponowne wykonanie izolacji. Dlatego w roku 2019 została opracowana dokumentacja techniczna na wykonanie renowacji elewacji oraz zewnętrznych i wewnętrznych ścian piwnic budynku. Po jej uzgodnieniu z WKZ Starosta Bydgoski udzielił pozwolenia na budowę. Wartość kosztorysowa całego projektu jest bardzo duża, dlatego postanowiono podzielić zadanie na etapy, a jako pierwszy przyjąć wykonanie izolacji poziomej ścian budynku powyżej fundamentów. W roku 2020 został złożony wniosek o dofinansowanie planowanego zadania ze środków Powiatu Bydgoskiego przeznaczonych na prace remontowe i restauratorskie przy zabytkach. Rada Powiatu Bydgoskiego w lutym br. udzieliła gminie dotacji na ten cel w kwocie do 100 tys. zł. Wyłoniony w przetargu nieograniczonym Wykonawca robót, firma JAWOR sp. z o.o. z Torunia wszystkie prace wykonała w czasie wakacji letnich. Przeprowadzona w dniu 5.10.2021 r. kontrola WKZ potwierdziła prawidłowość wykonania robót. Kolejny etap prac objętych projektem z 2019 r. może być

realizowany w latach kolejnych z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy.

#### Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Izolacja pozioma ścian budynku szkoły wykonana poprzez iniekcję-przeponę hydroizolacyjną i zamknięcie otworów zaprawą wodoszczelną	1 kpl.
----	--	--------

#### Struktura finansowania inwestycji

Wartość całkowita	Budżet Gminy (2021)	Powiat Bydgoski
219 000,31 zł	93 385,31 zł	88 100,00 zł



Fot.113 i 114. W strefie przyziemia ścian nawiercone otwory, w które została wtłoczona substancja zabezpieczająca przed przechodzeniem wilgoci.

### 3.2. Budowa przyłącza kanalizacji technologicznej z kuchni w SP Strzelewo.

#### Przebieg inwestycji

W budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie, znajduje się kuchnia, w której przygotowywane jest ok. 60 obiadów dziennie dla uczniów tej placówki oświatowej. Ścieki technologiczne z kuchni dotychczas odprowadzane były bezpośrednio do gminnej kanalizacji sanitarnej bez podczyszczania w separatorze tłuszczu. Rozwiązanie takie było niewłaściwe i zostało kwestionowane przez inspektorów sanepidu. Z tego względu koniecznym było wykonanie instalacji do odprowadzania z kuchni ścieków technologicznych poprzez zaprojektowany separator tłuszczu do kanalizacji sanitarnej zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i przepisami. Dokumentacja techniczna została opracowana przez uprawnionych projektantów, a wszystkie roboty budowlano-montażowe zostały wykonane w okresie wakacji letnich przez pracowników Zakładu Komunalnego w Sicienکو.

#### Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Instalacja do odprowadzania ścieków technologicznych z kuchni poprzez separator tłuszczu do istniejącej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej.	1 kpl.
----	---	--------





przez firmę BWJ z Bydgoszczy. Po dokonaniu w ostatnich dniach grudnia 2020 r odbioru końcowego została wystawiona faktura za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, która została zapłacona w umownym terminie w styczniu bieżącego roku. Koszty nadzoru inwestorskiego w całości zostały sfinansowane z bezzwrotnej dotacji jaką gmina uzyskała ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

#### Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Rozliczenie kosztów nadzoru inwestorskiego sprawowanego w roku 2020 nad wykonaniem robót budowlano-montażowych.	1 kpl.
----	---	--------

#### Struktura finansowania inwestycji

Wartość całkowita	Budżet Gminy (2021)	BP – RFIL (2021)
1 520 703,28 zł	0,00 zł	4 087,78 zł



Fot.116 i 117. Wejście główne do Przedszkola i tablica pamiątkowa na okoliczność dofinansowania z RFIL.

### 3.4. Dostosowanie Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Kruszynie do wymogów p.poż.

#### Przebieg inwestycji

Potrzeba wykonania inwestycji wynikała z zaleceń pokontrolnych wykonywanych przez inspektorów ds. zabezpieczeń p.poż. budynków oświatowych. Głównym celem zadania było dostosowanie oddziałów przedszkolnych usytuowanych w budynku SP w Kruszynie do wymogów p.poż. W tym celu wykonawca robót TELARM-TECH Dawid Rzóśka z Bydgoszczy dokonała dostawy, montażu i uruchomienia systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach szkoły objętych projektem.

#### Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Dostawa, montaż i uruchomienie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach szkoły	1 kpl.
----	--	--------

**Struktura finansowania inwestycji**

Wartość całkowita	Budżet Gminy
69 987,00 zł	69 987,00 zł

**3.5. Adaptacja pomieszczeń w budynku Trzemiętowo 2 dla potrzeb poradni specjalistycznych.****Przebieg inwestycji**

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia opieki zdrowotnej nad uczniami wszystkich naszych szkół, władze Gminy Sicienko podjęły inicjatywę, aby w części budynku po byłej szkole w Trzemiętowie zlokalizować gabinety profilaktyki zdrowotnej dla potrzeb sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej, promocji zdrowia oraz opieki stomatologicznej nad uczniami, w zakresie o którym mowa w przepisach Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami oraz poradnie specjalistyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej. Opieka zdrowotna nad uczniami realizowana w zmodernizowanej części budynku w Trzemiętowie będzie miała na celu: ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej oraz kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie. Przystosowanie części budynku – I pietra, pod nową funkcję wymaga przeprowadzenia gruntownych prac modernizacyjnych. Dlatego została opracowana dokumentacja techniczna na wykonanie modernizacji obiektu, a Starosta Bydgoski udzielił gminie pozwolenia na budowę. Równolegle z pracami projektowymi gmina złożyła odpowiedni wniosek do Prezesa Rady Ministrów o udzielenie dotacji na wykonanie zadania ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa. Wniosek gminy został pozytywnie rozpatrzony, w wyniku czego na wykonanie modernizacji budynku gmina otrzymała bezzwrotną dotację z budżetu państwa w wysokości 430 tys. zł. W drugim przetargu nieograniczonym została wyłoniona wykonawca robót. Niestety dopiero w grudniu możliwe było zawarcie umowy na dofinansowanie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Zakończenie prac budowlanych planowane jest do końca kwietnia 2022 r. Przyznane Gminie dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa, w kwocie 430 tys. zł wypłacone zostanie w roku 2022 po zakończeniu wszystkich robót.

**Efekt rzeczowy inwestycji**

1.	Projekt budowlany i pozwolenie na budowę	1 kpl.
2.	Umowa na dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa	1 szt.
3.	Rozpoczęte prace budowlane w obiekcie	1 kpl.


**Struktura finansowania inwestycji**

Wartość całkowita	Budżet Gminy	BP – Rezerwa ogólna
117 843,84 zł	117 843,84 zł	Przyznana dotacja w kwocie 450 tys. zostanie wypłacona w roku 2022 po zakończeniu prac budowlanych





Fot.118. Roboty rozbiórkowe w przebudowywanej części budynku w Trzemiętowie.



Fot. 119. Prace rozbiórkowe i zabezpieczające na 2 kondygnacji budynku w Trzemiętowie.

### 3.6. Modernizacja sal gimnastycznych w obiektach oświatowych Gminy Sicienko – Modernizacja sali gimnastycznej w SP Sicienko.

#### Realizacja zadania

W Sicienku brakuje sali widowiskowej, w której możliwym byłaby organizacja różnego rodzaju uroczystości o zasięgu lokalnym i międzygminnym na odpowiednim poziomie. Z tego względu została podjęta decyzja, aby dokonać modernizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sicienku na taki właśnie cel, przy zachowaniu podstawowej funkcji sali gimnastycznej. W budżecie gminy na rok 2020 zostały zabezpieczone środki finansowe na przygotowanie dokumentacji technicznej na wykonanie zadania. Natomiast w budżecie gminy na rok 2021 zabezpieczone zostały środki finansowe na wykonanie robót budowlanych. W ramach inwestycji została całkowicie przebudowana scena w sali gimnastycznej, ściany i sufit zostały wygipsowane i pomalowane. Całkowicie zostały zmodernizowane (mocno zużyte) szatnie i sanitariaty, wymieniona została stolarka drzwiowa w modernizowanych pomieszczeniach, na podłodze został położony tarkett. W ramach wykonanych robót została całkowicie wymieniona instalacja elektryczna w sali gimnastycznej; wykonano nowy wzl od rozdzielni głównej szkoły, ułożono setki metrów kabli do zasilania oświetlenia i gniazdek w modernizowanych pomieszczeniach oraz nie mniej przewodów niskonapięciowych do sterowania oświetleniem i dźwiękiem, wykonana została konstrukcja stalowa do podwieszenia belki trawersowej oraz kolumn głośnikowych.

W związku z wykonaniem zadania inwestycyjnego w szkole niezbędnym okazało się dostosować ruchome wyposażenie sali gimnastycznej w nowe instalacje i sprzęt. W ramach wydatków bieżących szkoły zostały zamówione i zakupione następujące instalacje i wyposażenie: kosze do koszykówki sterowane zdalnie, kurtyna zabezpieczająca scenę, odnowiono drabinki na sali gimnastycznej, został wycyklinowany i polakierowany wraz z oliniowaniem parkiet, zamontowano rolety zewnętrzne na oknach sali gimnastycznej, wyremontowano wentylację mechaniczną, wykonano remont rozdzielni głównej w szkole oraz uziemienia całego obiektu.

#### Efekt rzeczowy zadania

1.	Remont sali gimnastycznej ze sceną, szatniami i sanitariatami w zakresie robót budowlanych oraz instalacji elektrycznej i sterowniczej	1 kpl.
2.	Zakup i montaż kurtyny	1 szt.
3.	Zakup i montaż koszy do koszykówki zdalnie sterowanych	2 kpl.
4.	Cyklinowanie i lakierowanie parkietu z oliniowaniem boisk	1 kpl.
5.	Naprawa, czyszczenie i lakierowanie drabinek gimnastycznych	1 kpl.
6.	Nowe wyposażenie szatni przy sali gimnastycznej	2 kpl.
7.	Zakup i montaż rolet zewnętrznych zdalnie sterowanych na oknach sali gimnastycznej	1 kpl.
8.	Remont GTR szkoły oraz uziemienia	1 kpl.
9.	Remont wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej	1 kpl.
10.	Czyszczenie elewacji budynku szkoły	1 kpl.



## Struktura finansowania zadania

Zakres robót	Wartość całkowita	Budżet Gminy (2021)
Remont sali gimnastycznej ze sceną, szatniami i sanitariatami	453 004,22	446 172,02
Zakup i montaż kurtyny zabezpieczającej scenę przed wpadającymi piłkami	11 070,00	11 070,00
Dostawa i montaż kpl. konstrukcji do koszykówki w sali gimnastycznej	24 132,60	24 132,60
Renowacja parkietu w Sali gimnastycznej z oliniowaniem	24 354,00	24 354,00
Remont istniejących drabinek gimnastycznych	9 800,00	9 800,00
Dostawa i montaż piłkochwyty w sali gimnastycznej	3 918,78	3 918,78
Montaż rolet zewnętrznych w sali gimnastycznej	56 826,00	56 826,00
Wykonanie przeglądu i poprawa stanu uziemienia budynku SP w Sicienku	7 870,39	7 870,39
Przebudowa rozdzielni głównej w budynku SP Sicienko	7 932,73	7 932,73
Remont wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej	33 210,00	33 210,00
Czyszczenie elewacji budynku SP Sicienko	10 000,00	10 000,00
<b>Razem koszty modernizacji i remontu sali gimnastycznej</b>	<b>642 118,72</b>	<b>635 286,52</b>



Fot.120. Sala gimnastyczna przed modernizacją.



Fot.121. Pierwsze prace remontowe i modernizacyjne



Fot.122. Modernizacja sceny i konstrukcja pod trawersy.



Fot.123. Łazienki w trakcie modernizacji.





Fot.124. Scena w nowej odsłonie.



Fot.125. Nowe rolety zewnętrzne.



Fot.126. Czas na gości i pierwsze okolicznościowe (Gminny Dzień Edukacji Narodowej) występy artystyczne w zmodernizowanym obiekcie.

### 3.7. Remont kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej w Strzelewie.

#### Przebieg inwestycji

Woda opadowa z dachu budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie (chcąc uniknąć zalewania terenu szkoły) poprzez system rynnowy trafiała (niestety) do kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni ścieków w Bydgoszczy co generowało zwiększoną ilość ścieków zrzuconych do kanalizacji miasta, a tym samym podnosiło koszty zrzutu ścieków. Z tego względu została podjęta decyzja o wykonaniu remontu kanalizacji



wcześniej wykonanej kanalizacji deszczowej. Utwardzony teren przed frontem budynku szkoły został zamknięty dla ruchu pojazdów samochodowych.

W ramach prowadzonych w roku 2021 prac remontowo porządkowych na terenie Szkoły Podstawowej w Strzelewie, zostało częściowo wymienione ogrodzenie terenu (od strony wschodniej) oraz uzupełniono o nowe urządzenia siłownię zewnętrzną usytuowaną w sąsiedztwie boiska szkolnego i placu zabaw dla dzieci.

#### Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Utwardzenie terenu przed frontem budynku szkoły	1 kpl.
2.	Ogrodzenie terenu od strony wschodniej	1 kpl.
3.	Doposażenie siłowni zewnętrznej	1 kpl.

#### Struktura finansowania inwestycji

	Wartość całkowita	Budżet gminy
1.	65 231,82 zł	65 231,82 zł
2.	8 800,04 zł	8 800,04 zł
3.	11 000,00 zł	11 000,00 zł



Fot. 128. Nowe utwardzenie terenu z odwodnieniem przed frontem budynku SP w Strzelewie.



## Rozdział IV. Inwestycje w zakresie sportu, turystyki i rekreacji.

### 1. Spis zrealizowanych inwestycji:

- 1.1 Budowa siłowni zewnętrznej w Zielonczynie.
- 1.2 Zakup i montaż altany na boisku w Wierzchucicach dz.169/...
- 1.3 Zakup i montaż altany przy świetlicy wiejskiej w Wierzchucinku.
- 1.4 Przebudowa i rozbudowa centrum sportu w Sicienکو - opracowanie dokumentacji technicznej.
- 1.5 Budowa plaży gminnej - dokumentacja projektowa.
- 1.6 Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Osówcو.

### 2. Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji:

LP.	Nazwa	Ilość
1.	Siłownia zewnętrzna - Zielonczyn	1 kpl.
2.	Altana rekreacyjna w Wierzchucicach	1 szt.
3.	Altana rekreacyjna w Wierzchucinku	1 szt.
4.	Rozbudowany plac zabaw w Osówcو	1 kpl.
5.	Dokumentacje techniczne	2 szt.

### 3. Struktura finansowania inwestycji w 2021 roku:

Struktura finansowania inwestycji w zakresie sportu,	
Wartość całkowita	Budżet Gminy 2021
157 296,29 zł	140 727,69 zł

#### 1.1. Budowa siłowni zewnętrznej w Zielonczynie.

##### Przebieg inwestycji

Dokumentacja techniczna i zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę zostało dokonane w roku 2020. W roku bieżącym, wczesną wiosną w publicznym, nieograniczonym zapytaniu ofertowym został wyłoniony wykonawca robót. Dostawa i montaż wszystkich urządzeń został wykonany w II kwartale br. W ramach zadania zostało zamontowanych 6 urządzeń podwójnych do rekreacji plenerowej, 2 ławki parkowe, kosz na śmieci oraz tablica z regulaminem. Całe zadanie zostało sfinansowane ze środków Funduszu sołeckiego, sołectwa Zielonczyn. Nowa siłownia zewnętrzna została pobudowana w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu sportowo-rekreacyjnego ORLIK i stanowi jego doskonałe uzupełnienie.

**Efekt rzeczowy inwestycji**

1.	Siłownia zewnętrzna składająca się z 6 podwójnych urządzeń rekreacyjnych, ławki, śmietnik, tablica z regulaminem korzystania z obiektu	1 kpl.
----	--	--------

**Struktura finansowania zadania**

Wartość całkowita	Budżet Gminy (2021)
22 736,77 zł	22 000,00 zł



Fot.129,130. Nowa siłownia zewnętrzna w Zielonczynie.



Fot.131. Siłownia w Zielonczynie stanowi dobre dopełnienie kompleksu sportowo-rekreacyjnego ORLIK.

**1.2. Zakup i montaż altany na boisku w Wierzchucicach.**

Przebieg inwestycji		
W roku 2020 ze środków funduszu sołeckiego, sołectwa Wierzchucice została opracowana dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu działki 169 pod funkcję rekreacyjną dla mieszkańców wsi. Również w roku ubiegłym została zakupiona i zamontowana zjeżdżalnia linowa dla dzieci. W ramach kontynuacji tego projektu na rok 2021 mieszkańcy zaplanowali pobudowanie altany biesiadnej. Na ten cel przeznaczyci znaczną część funduszu sołeckiego na rok 2021 – 16 472,16 zł, co w 100% pokryło koszty wykonanego zadania. Na rok kolejny mieszkańcy planują utwardzenie terenu oraz wyposażenie wiaty w stoły i ławki.		
Efekt rzeczowy inwestycji		
1.	Altana biesiadna na działce 169 w Wierzchucicach	1 szt.
Struktura finansowania inwestycji		
Wartość całkowita		Budżet Gminy (2021)
32 303,99 zł		16 472,16 zł



Fot.132. Nowa wiata biesiadna w Wierzchucicach.



**1.3. Zakup i montaż altany na boisku w Wierzhucinku.**

Przebieg inwestycji		
<p>Podczas zebrania wiejskiego jakie odbyło się w Wierzhucinku, we wrześniu 2020 r., mieszkańcy podjęli uchwałę o przeznaczeniu części funduszu sołectkiego na rok 2021 w kwocie 20 000,00 zł na wykonanie i zamontowanie wiaty biesiadnej na terenie przylegającym do boiska sportowego w Wierzhucinku. Dopiero w trzecim przetargu udało wyłonić się wykonawcę wiaty. Z tego względu dopiero w grudniu 2021 roku dokonano montażu i odbioru wykonanych prac. Wiata została wyposażona w stoły i ławki biesiadne. Utwardzenie terenu pod wiatą planuje się wykonać w roku następnym. Całkowity koszy zadania to 19 998,57 zł został sfinansowany ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Wierzhucinek.</p>		
Efekt rzeczowy inwestycji		
1.	Wiata biesiadna na boisku w Wierzhucinku	1 szt.
Struktura finansowania inwestycji		
Wartość całkowita		Budżet Gminy
19 998,57 zł		19 998,57 zł



Fot. 133. Nowa wiata biesiadna w Wierzhucinku

#### 1.4. Modernizacja i rozbudowa centrum sportu w Sicienکو - opracowanie dokumentacji technicznej.

##### Przebieg inwestycji

„Gmina Sicienکو sportem stoi”, coraz częściej można w różnych miejscach usłyszeć takie stwierdzenie. Jest to zasługa głównie utalentowanych i pracowitych młodych sportowców z naszej gminy oraz zaangażowanych rodziców, trenerów i opiekunów. Rozwój sportu oraz stworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej dla wszystkich mieszkańców gminy wymaga nowych i kosztownych inwestycji w tym zakresie. Uruchomiony w roku 2021 Rządowy fundusz inwestycji strategicznych „Polski Ład” stworzył możliwość sfinansowania w 90% inwestycji z obszaru sportu. Z tego względu w ciągu br. na wniosek wójta, Rada Gminy zabezpieczyła w na wykonanie dokumentacji rozbudowę centrum sportu w projektowanej inwestycji modernizacji istniejącego wykonanie głównego oraz boiska zostanie wymieniona odpowiednio zdrenowane i system nawadniania. Obiekt odpowiednie oświetlenie i nagłośnienie, nowe trybuny systemowe, wiaty dla zawodników oraz tablice wyników. W ramach projektu w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu zostanie pobudowany nowy budynek, w którym w jednej części mieścić się będzie zaplecze szatniowe i sanitarne dla piłkarzy, trenerów i sędziów. W pozostałej części budynku zaplanowano dużą salę dla sekcji zapaśniczej, siłownię, kort do squasha, salę do tenisa stołowego, która może pełnić również funkcję sali konferencyjnej. Całe przedsięwzięcie jest bardzo ambitne, ale uzyskanie wsparcia finansowego z w/w funduszu daje nadzieję na realizację tak okazałego obiektu w Sicienکو. Nabór wniosków do programu Polski Ład (edycja 2 i 3) został ogłoszony w dniu 28 grudnia 2021 r. W pierwszych tygodniach rok 2022 gmina złoży odpowiednie wnioski o dofinansowanie.



budżecie gminy środki finansowe technicznej na przebudowę i Sicienکو. W ramach planuje się wykonanie boiska piłkarskiego poprzez pełnowymiarowego boiska treningowego, na których nawierzchnia. Boisko zostanie wyposażone w automatyczny zostanie wyposażony w

Za przygotowanie projektu budowlanego gmina w roku 2021 zapłaciła 70% wartości projektu. Pozostała kwota zostanie wypłacona w roku 2022 po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

##### Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Dokumentacja techniczna na budowę centrum sportu w Sicienکو	1 kpl.
2.	Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę	1 szt.

##### Struktura finansowania zadania


Wartość całkowita	Budżet Gminy
71 945,16 zł	71 945,16 zł



Fot.134. Wyrzys z Planu zagospodarowania terenu przeznaczónego pod Centrum sportu w Sicienکو.

#### ELEWACJA ZACHODNIA


1:200



Fot.135. Elewacja frontowa planowanego budynku Centrum sportu w Sicienکو.


#### ELEWACJA POŁUDNIOWA

1:200



#### ELEWACJA PÓŁNOCNA

1:200



Fot.136. Elewacje boczne planowanego budynku Centrum sportu w Sicienکو.



**1.5. Budowa plaży gminnej - dokumentacja projektowa.****Przebieg inwestycji**

Od wielu lat zwyczajowe kąpielisko nad jeziorem Wierzchucińskim dużym w Wierzchucinku jest miejscem licznie odwiedzanym w okresie letnim przez mieszkańców gminy, działkowców oraz mieszkańców sąsiednich gmin. Niestety infrastruktura turystyczna w tym miejscu jest dalece niewystarczająca, a nawet można śmiało powiedzieć, że jest jej brak. Z tego względu w roku 2021 zostały rozpoczęte działania mające na celu w najbliższych latach, uczynić z tego miejsca atrakcyjne i bezpieczne miejsce do wypoczynku letniego nad wodą. W tym celu w pierwszej kolejności pozyskano od prywatnych właścicieli teren bezpośrednio przylegający do jeziora oraz uruchomiono procedurę i wydano decyzje o warunkach zabudowy na budowę plaży gminnej. Prace projektowe planuje kontynuować się w roku następnym.

**Efekt rzeczowy inwestycji**

1.	Teren pod budowę plaży gminnej	1 kpl.
2.	Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	1 kpl.

**Struktura finansowania zadania**

Wartość całkowita	Budżet Gminy
164,30 zł	164,30 zł



Fot.137. Teren planowany pod budowę plaży gminnej w Wierzchucinku.

**1.6. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Osówcu.****Przebieg inwestycji**

Teren w Osówcu, na którym usytuowana jest świetlica wiejska jest stosunkowo duży. Poza budynkiem świetlicy jest tam wielofunkcyjne boisko sportowe, miejsce do grillowania, zamontowane są elementy siłowni zewnętrznej. Jest również odpowiednio dużo miejsca pod montaż elementów placu zabaw dla dzieci. W związku z prośbą mieszkańców Osówcza w roku 2021, w tym miejscu zamontowano elementy placu zabaw dla dzieci. Na ten cel zostały przeznaczone środki z funduszu sołeckiego sołectwa Osówiec na rok 2021.

**Efekt rzeczowy inwestycji**

1.	Elementy placu zabaw dla dzieci w Osówcu	1 kpl.
----	--	--------

**Struktura finansowania zadania**

Wartość całkowita	Budżet Gminy (2021)
10 147,50 zł	10 147,50 zł



Fot.138.Teren świetlicy wiejskiej w Osówcu, na którym w roku 2021 montowany był plac zabaw dla dzieci.

## Rozdział V. Zakupy inwestycyjne.

### 1. Spis zrealizowanych inwestycji:

- 1.1. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kruszyn.
- 1.2. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Koronowie.
- 1.3. Zakup ciągnika.
- 1.4. Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla OSP Wojnowo.
- 1.5. Dofinansowanie zakupu samochodu ciężarowego - piaskarko-solarka dla ZK.
- 1.6. Dofinansowanie zakupu pojazdu ciężarowego z przeznaczeniem dla brygady budowlanej ZK.

### 2. Efekt rzeczowy zrealizowanych inwestycji:

LP.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1.	Lekki samochód pożarniczy dla OSP Kruszyn	szt.	1
2.	Radiowóz policyjny dla Komisariatu Policji w Koronowie	szt.	1
3.	Ciągnik ogrodniczy na potrzeby Urzędu Gminy	szt.	1
4.	Zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla OSP Wojnowo	kpl.	1
5.	Samochód ciężarowy piaskarko - solarka dla potrzeb wykonywania zadań przez ZK w Sicienکو	szt.	1
6.	Samochód ciężarowy dla potrzeb brygady budowlanej ZK w Sicienکو	szt.	1

### 3. Struktura finansowania zakupów inwestycyjnych w 2021 roku:

Struktura finansowania inwestycji w zakresie zakupów inwestycyjnych			
Wartość całkowita	Budżet Gminy	Zakład Komunalny	Budżet państwa i inne j.s.t.
518 834,00zł	350 731,13 zł	66 000,00 zł	102 102,87zł

#### 1.1. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kruszyn.

Przebieg inwestycji
Jednostka OSP Kruszyn, jako jedna z dwóch na terenie naszej gminy włączona jest w struktury KSRG. Każdego roku wyjeżdża kilkadziesiąt razy do różnych akcji i zdarzeń, w tym do różnego rodzaju wypadków i kolizji drogowych. Sprawny sprzęt na wyposażeniu jednostki oraz dobrze



wyszkoleni strażacy ochotnicy do jego obsługi i stosowania niejednokrotnie ratują ludzkie zdrowie i życie. Z tego względu należy dochoować szczególnej troski o to, aby jednostki OSP wyposażone były w nowoczesny sprzęt. W roku 2021 jednostka OSP w Kruszynie otrzymała wsparcie od osoby prywatnej w kwocie 12 500,00 zł, na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego. Warunkiem przekazania darowizny było uzyskanie pozostałej kwoty niezbędnej do zakupu samochodu. Z tego względu władze samorządowe naszej gminy postanowiły brakującą kwotę przekazać ze środków budżetu gminy na rok 2021.



Fot.139. Samochód pożarniczy marki Ford zakupiony w roku 2021 dla OSP Kruszyn.

#### Struktura finansowania inwestycji

Wartość całkowita	Budżet Gminy	Inwestor prywatny
25 000,00 zł	12 500,00 zł	12 500,00 zł

### 1.2. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Koronowie.

#### Przebieg inwestycji

Podobnie jak w roku 2020 Gmina Sicienکو również w roku 2021 dofinansowała zakup nowego radiowozu na potrzeby Policji Lokalnej. Z prośbą taką zwrócił się Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy. Nowy samochód policyjny zakupiony został dla potrzeb Komisariatu Policji w Koronowie. Nowy radiowóz, wykorzystywany będzie m.in. przez policjantów, którzy zabezpieczają teren naszej gminy. Dzięki temu mieszkańcy gminy mogą czuć się bezpieczniej.

**Struktura finansowania zadania**

Wartość całkowita	Gmina Sicienko	Gmina Dobrcz	Gmina Koronowo	BP – KG Policji
94 529,00 zł	14 926,13 zł	17 412,24 zł	14 926,13 zł	47 264,50 zł

**Efekt rzeczowy zadania**

1.	Samochód osobowy Kia NOWY CEED M, rok produkcji 2021, pojemność 1482 cm <sup>3</sup>	szt. 1
----	--	--------



Fot.140. Kolejny radiowóz jaki został zakupiony dla potrzeb Policji Lokalnej m.in. ze środków finansowych Gminy Sicienko.

**1.3. Zakup ciągnika.****Przebieg inwestycji**

W celu właściwego utrzymania naszych dróg, chodników i terenów zielonych, zarówno w okresie letnim i zimowym jest niezwykle ważnym i potrzebnym działaniem służb komunalnych. Aby temu podołać niezbędny jest odpowiedni sprzęt. Z tego względu w roku 2021 został zakupiony ciągnik komunalny marki JOHN DEERE typ – 1026 R. Przyłączając do niego odpowiednie oprzyrządowanie możliwe jest wykonywanie prac komunalnych w zakresie: koszenia trawy, zamykanie ulic i chodników oraz odśnieżanie ulic i chodników.



Fot.141. Ciągnik rolniczy zakupiony w roku 2021 na potrzeby Urzędu Gminy w Sicienکو.

#### Struktura finansowania inwestycji

Wartość całkowita	Budżet Gminy
86 100,00 zł	86 100,00 zł

#### 1.4. Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla OSP Wojnowo.

#### Przebieg inwestycji

Jednostka OSP Wojnowo, jako jedna z dwóch na terenie naszej gminy włączona jest w struktury KSRG. Każdego roku wyjeżdża kilkadziesiąt razy do różnych akcji i zdarzeń, w tym do różnego rodzaju wypadków i kolizji drogowych. Sprawny sprzęt na wyposażeniu jednostki oraz dobrze wyszkoleni strażacy ochotnicy do jego obsługi i stosowania, niejednokrotnie ratują ludzkie zdrowie i życie. Z tego względu należy dochować szczególnej troski o to, aby jednostki OSP wyposażone były w nowoczesny sprzęt. W roku 2021 jednostka OSP w Wojnowie uzyskała dotację z budżetu państwa na zakup zestawu hydraulicznego. Warunkiem dofinansowania był wkład własny samorządu. Dlatego w budżecie gminy zostały zabezpieczone środki finansowe na ten cel.

#### Struktura finansowania inwestycji

Wartość całkowita	Budżet Gminy	Budżet Państwa
26 000,00 zł	16 000,00 zł	10 000,00 zł



**Efekt rzeczowy zadania**

Fot.142. Jednostka OSP Wojnowo została doposażona w sprzęt hydrauliczny.

### 1.5. Dofinansowanie zakupu samochodu ciężarowego, piaskarko - solarki dla potrzeb Zakładu Komunalnego w Sicienکو.

**Przebieg inwestycji**

Świadczenie usług komunalnych na rzecz mieszkańców naszej gminy wymaga nie tylko kompetentnych i dobrze wyszkolonych pracowników, ale także sprawnego i nowoczesnego sprzętu do wykonywania tych usług. Z tego względu w roku 2021 Zakład Komunalny dokonał zakupu nowego samochodu ciężarowego, który wykorzystywany będzie w okresie zimowym jako piaskarko-solarka, a w pozostałym okresie roku wykorzystywany będzie jako skrzyniowy samochód ciężarowy przy wykonywaniu statutowych zadań Zakładu Komunalnego w Sicienکو.

**Struktura finansowania zadania**

Wartość całkowita	Budżet Gminy	Zakład Komunalny
246 000,00 zł	180 000,00 zł	66 000,00 zł

**Efekt rzeczowy inwestycji**

1.	Samochód ciężarowy Mercedes-Benz 1323 wywrotka 4x4, silnik EURO 3, moc 230	szt. 1
----	--	--------

	KM, ładowność 6 530 kg, rok produkcji 2002 r.	
2.	Pług do zimowego utrzymania dróg – SCHMIDT SL30, o szerokości 3 m.	szt. 1
3.	Piaskarko-solarka, taśmowa SCHMIDT STRATOS, pojemność: 2,5 m <sup>3</sup> , solanka 1210 l.	



Fot.143. Piaskarko -solarka dla potrzeb Zakładu Komunalnego w Sicieniu.

#### 1.6. Dofinansowanie zakupu pojazdu ciężarowego, z przeznaczeniem dla brygady budowlanej Zakładu Komunalnego w Sicieniu.

Przebieg inwestycji	
<p>W roku 2021 w ramach struktur Zakładu Komunalnego w Sicieniu powstała brygada budowlana. Do jej głównych zadań należy wykonywanie drobnych napraw i remontów obiektów komunalnych administrowanych przez różne jednostki organizacyjne gminy. Brygadę tą należy wyposażać w podstawowe narzędzia, sprzęt i środki transportu. Z tego względu w ramach dotacji podmiotowej udzielonej dla Zakładu Komunalnego został zakupiony w IV kwartale br. samochód na wyposażenie tej brygady.</p>	
Struktura finansowania zadania	
Wartość całkowita	Budżet Gminy
41 205,00 zł	41 205,00 zł

**Efekt rzeczowy inwestycji**

1.

Samochód ciężarowy FIAT DUCATO 2014, CG 8921C

szt. 1



Fot.144. Samochód zakupiony dla brygady budowlanej Zakładu Komunalnego w Sicienku.



## **Rozdział VI. Zadania inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulicznego.**

### **1. Spis zrealizowanych inwestycji:**

#### **1) Budowa nowego oświetlenia ulicznego:**

- 1.1 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jesionowej i Jaworowej w Sicienku - etap I, ul. Jaworowa.
- 1.2 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wiśniowej i Wiatrakowej w Sicienku.
- 1.3 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Grabowej w Sicienku - opracowanie dokumentacji technicznej.
- 1.4 Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Przy Lesie w Osówcu.
- 1.5 Budowa oświetlenia drogowego w Maryninie - etap I.
- 1.6 Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244, dz. nr 163/2 w Nowej Rudzie - etap II.
- 1.7 Budowa oświetlenia drogowego w Nowaczkowie (w kierunku budynku nr 17) - etap I.
- 1.8 Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej Strzelewo - Zielonczyn - opracowanie dokumentacji technicznej.
- 1.9 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Polnej w Zielonczynie (2 pkt świetlne).
- 1.10 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Modrzewiowej w PawłóWKu - etap I.
- 1.11 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Nad Torem w PawłóWKu - etap I.
- 1.12 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej w PawłóWKu- opracowanie dokumentacji technicznej.
- 1.13 Budowa oświetlenia drogowego w PawłóWKu ul. Dębowa - etap III.
- 1.14 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Szlacheckiej i Magnackiej w Dąbrówce Nowej - opracowanie dokumentacji technicznej.
- 1.15 Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki - Osowiec - etap II.
- 1.16 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Osowieckiej w Kruszyńcu - etap II.
- 1.17 Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Młyńskiej w Kruszyńcu, na odcinku od ul. Wiatrakowej do ul. Noteckiej.
- 1.18 Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gliszcz Kolonia.

#### **2) Podniesienie standardu oświetlenia – podwieszenia wykonane przez ENEA Oświetlenie:**

- 1.1 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na ul. Starowiejskiej w Osówcu poprzez podwieszenie 3 nowych pkt świetlnych.
- 1.2 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 2 pkt świetlnych przy drodze gminnej działka nr 101 w Trzemiętowie.
- 1.3 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 2 pkt świetlnych przy drodze gminnej pomiędzy posesjami 26 - 28 w Trzemiętowie.
- 1.4 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 1 pkt świetlnego przy drodze powiatowej w rejonie skrzyżowania z drogą gminną dz. nr 3/33 w Trzemiętowie.
- 1.5 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na drodze gminnej poprzez zamontowanie 4 punktów świetlnych w Łukowcu (w kierunku posesji nr 39B).

- 1.6 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 2 punktów świetlnych w Zawadzie pomiędzy posesjami nr 6 i 7A.
- 1.7 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 1 punktu świetlnego w Zawadzie pomiędzy posesjami nr 13 i 14.
- 1.8 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 1 punktu świetlnego w Ugodzie na wysokości przystanku autobusowego.
- 1.9 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zmianę lokalizacji istniejącej oprawy w Samsiecznie.
- 1.10 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 1 punktu świetlnego w Samsiecznie.
- 1.11 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na ul. Strażackiej w Kruszynie poprzez zamontowanie 2 nowych punktów świetlnych.

### 3) Podniesienie standardu oświetlenia –w ramach Umowy PUO na 2021 r:

- 3.1 Podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości Sicienko, ul. Ogrodowa.
- 3.2 Podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości Dąbrówczyn.
- 3.3 Podniesienie standardu oświetlenia drogowego w Teresinie poprzez zamontowanie 1 punktu świetlnego w ciągu drogi powiatowej przebiegającej przez wieś.

## 2. Efekt rzeczowy zrealizowanych zadań:

Lp.	Miejsce realizowanego zadania	Długość linii zasilającej [m]	Ilość pkt. świetlnych [szt]
1.	ul. Jaworowa w Sicienku	165	4
2.	ul. Wiśniowa i Wiatrakowa w Sicienku	72	2
3.	ul. Grabowa w Sicienku	dok. tech.	1
4.	ul. Przy Lesie w Osówc	0	2
5.	Marynin, droga przez wieś	200	2
6.	Nowa Ruda - dw. Nr 244, dz. 163/2	346	3
7.	Nowackowo, droga w kierunku budynku nr 17	116	1
8.	Strzelewo – droga w kierunku Zielonczyna	dok. tech.	1
9.	ul. Polna w Zielonczynie	134	2
10.	ul. Modrzewiowa w Pawłótku	158	3
11.	ul. Nad Torem w Pawłótku	213	2
12.	ul. Brzozowa w Pawłótku	dok. tech.	1
13.	ul. Dębowa w Pawłótku	60	1
14.	ul. Szlachecka i Magnacka w Dąbrówce Nowej	dok. tech.	1
15.	Droga gminna Szczutki - Osowiec	0	2
16.	ul. Osowiecka w Kruszynie	63	2
17.	ul. Młyńska w Kruszyńcu	178	3
18.	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gliszcz Kolonia	dok. tech.	1

19.	ul. Starowiejska w Osówcو	0	3
20.	Droga gm. dz. nr 101 w Trzemiętowie	320	3
21.	Droga gm. pomiędzy posesjami 26-28 w Trzemiętowie	101	2
22.	Droga powiatowa w Trzemiętowie (skrz, z dr. dz. 33/3)	0	1
23.	Łukowiec, droga w kierunku posesji 39B	504	3
24.	Zawada dr. pow. pomiędzy posesjami 6 i 7A	0	2
25.	Zawada dr. pow. pomiędzy posesjami 13 i 14	0	1
26.	Ugoda przystanek autobusowy przy drodze powiatowej	151	1
27.	Samsieczno droga powiatowa przez wieś	0	1
28.	ul. Strażacka w Kruszynie	0	2
29.	Podniesienie standardu oświetlenia na ul. Ogrodowej w Sicienکو	0	1
30.	Podniesienie standardu oświetlenia w Dąbrówczynie	0	2
31.	Podniesienie standardu oświetlenia w Teresinie	0	1
<b>Razem</b>		<b>2 781</b>	<b>52</b>

### 3. Struktura finansowania zadań w 2021 roku:

Struktura finansowania inwestycji w zakresie oświetlenia	
<i>Wartość całkowita</i>	<i>Budżet Gminy</i>
309 624,43 zł	309 624,43 zł

#### 1.1. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jesionowej i Jaworowej w Sicienکو - etap I ul. Jaworowa.

Przebieg inwestycji		
<p>Inwestycja oświetleniowa została w całości sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego na lata 2020 i 2021. Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia na ul. Jesionowej i Jaworowej w Sicienکو została wykonana w roku 2020. Z uwagi na duży zakres przedsięwzięcia uzgodniono z Panem sołtysem, że w roku 2021 zostanie wykonany I etap projektu tj. oświetlenie na ul. Jaworowej. Wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych i ich wykonanie nastąpiło w II kwartale bieżącego roku. W ramach tegorocznego zadania wybudowano 165 m linii kablowej oraz postawiono 4 latarnie uliczne z oprawami typu LED z redukcją mocy w porze nocnej; tym samym ulica Jaworowa jest ładnie oświetlona. Budowę oświetlenia na ul. Jesionowej w ramach opracowanej dokumentacji planuje się na lata kolejne.</p>		
Efekt rzeczowy inwestycji w roku 2021		
1.	Linia kablowa	165 m
2.	Słup oświetleniowy stalowy o wys. 7 m, z wysięgnikiem	4 szt.
3.	Oprawa oświetleniowa LED o mocy 55 W, 6 100 lm z redukcją mocy	4 szt.



**Struktura finansowania zadania**

Wartość całkowita	Budżet gminy (2021)	Środki zewnętrzne
26 439,47 zł	19 926,00 zł	0,00 zł



Fot.145. Nowe oświetlenie drogowe na ul. Jaworowej w Sicieniu.

**1.2. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wiśniowej i Wiatrakowej w Sicieniu.****Przebieg inwestycji**

O realizację zadania wnioskowali mieszkańcy tej części miejscowości Sicienko podczas zebrania wiejskiego ws. podziału środków funduszu sołeckiego na rok 2020 oraz na rok 2021. W roku 2020 została opracowana dokumentacja techniczna oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Środki funduszu sołeckiego na roku 2021 wykorzystano na wykonanie robót budowlano – montażowych. Wszystkie prace budowlane zostały wykonane już na przełomie I i II kwartału br. Ich wykonawcą była wyłoniona w przetargu publicznym firma „ELJAN” Jarosław Rodziak z Książa Wielkopolskiego. Równolegle trwały prace projektowe, a później budowlano-montażowe prowadzone przez Enea Operator mające na celu wybudowanie złącza kablowo-pomiarowego i podanie zasilania do wybudowanej linii oświetlenia drogowego. Jesienią 2021 roku ul. Wiatrakowa i Wiśniowa w Sicieniu zostały oświetlone.

**Efekt rzeczowy inwestycji**

1.	Linia kablowa typu YAKXS 4x35 mm <sup>2</sup>	72 m.
2.	Słup oświetleniowy stalowy o wys. 7 m, z wysięgnikiem	2 szt.
3.	Oprawa oświetleniowa LED o mocy 53W, 6100 lm z redukcją mocy	2 szt.
4.	Szafka oświetleniowa jednofazowa	1 szt.

#### Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy 2021
16 407,29 zł	12 105,36 zł



Fot.146. Oświetlenie na ul. Wiśniowej w Sicienku.

### 1.3. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Grabowej w Sicienku - opracowanie dokumentacji technicznej.

#### Przebieg inwestycji

Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sicienko. Podczas zebrania wiejskiego w dniu 4.09.2020 r., mieszkańcy na ten cel z funduszu sołeckiego na 2021 rok przeznaczyli 7 tys. zł. W ciągu roku została wykonana mapa do celów projektowych, a wyłoniony w przetargu projektant opracował dokumentację techniczną na budowę oświetlenia. W dniu 21 września 2021 roku Starosta Bydgoski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę zaprojektowanego oświetlenia. Budowa

oświetlenia zrealizowana będzie równolegle z budową nawierzchni drogi na ulicy Grabowej. W ostatnich tygodniach roku przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót. Rozpoczęcie prace budowlanych w zakresie drogi i oświetlenia planuje się od początku stycznia 2022 r.


Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia została w całości sfinansowana ze środków FS sołectwa Sicienko na rok 2021.

### Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem inwestorskim	1 kpl.
----	---	--------

### Struktura finansowania inwestycji

Wartość całkowita	Budżet Gminy
4 916,93 zł	4 916,93 zł



Fot.147. Wyrys z dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia na ul. Grabowej w Sicieniu.

## 1.4. Budowa oświetlenia w Osówcu ul. Przy Lesie – etap VIII.

### Przebieg inwestycji

Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia na ul. Przy Lesie w Osówcu została wykonana w roku 2011. Od tego czasu projekt jest realizowany. Co roku montowane są kolejne latarnie uliczne. W roku bieżącym na wniosek mieszkańców oraz wsparcie finansowe ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Osowiec na 2021 r. w kwocie 6 000,00 zł zostały wybudowane dwie kolejne latarnie uliczne w miejscach wskazanych za pośrednictwem Pani sołtys przez mieszkańców ulicy. Prace budowlano - montażowe zostały wykonane przez firmę P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne z Bartlewa w pierwszej połowie br.

### Efekt rzeczowy inwestycji



1.	Słup oświetleniowy stalowy 8 m wraz z wysięgnikiem	2 szt.
2.	Oprawa oświetleniowa z lampą sodową 70 W	2 szt.

#### Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2021)
88 881,00 zł	6 888,00 zł



Fot.148. Nowa latarnia na ul. Przy Lesie w Osówcu.

### 1.5. Budowa oświetlenia drogowego w Maryninie - etap I.

#### Przebieg inwestycji

Podczas zebrania wiejskiego w dniu 11.09.2019 r. w Samsiecznie, mieszkańcy sołectwa postanowili, aby część funduszu sołeckiego na rok 2020 przeznaczyć na podniesienie standardu oświetlenia drogowego w sołectwie, w tym na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogowego w Maryninie. Na wykonanie projektu technicznego przeznaczono kwotę 6 500,00 zł i postanowiono, że zadanie będzie kontynuowane w roku 2021. Tak też się stało; mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się w dniu 14.09.2020 r. postanowili przeznaczyć z funduszu sołeckiego na rok 2021 kwotę 15 tys. na wykonanie I etapu zaprojektowanego oświetlenia w Maryninie. Wiosną br. w przetargu publicznym został wyłoniony wykonawca robót budowlano-montażowych tj. PPHU ELJAN s.c. z Książa Wielkopolskiego, który za kwotę 16 346,70 zł w pierwszej połowie br. wykonał I etap zaprojektowanego


wcześniej oświetlenia. Planuje się, że kolejny odcinek oświetlenia tej drogi realizowany będzie w latach kolejnych w miarę możliwości finansowych gminy.

#### Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Linia kablowa typu YAKY 4x35 mm <sup>2</sup>	200 m.
2.	Słup oświetleniowy stalowy o wys. 8 m, z wysięgnikiem	2 szt.
3.	Oprawa oświetleniowa LED o mocy 55W, 6 100 lm, z redukcją mocy	2 szt.
4.	Szafka oświetleniowa trójfazowa	1 szt.

#### Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy 2021
23 765,62 zł	16 516,00 zł



Fot.149,150. Wyrys z dokumentacji technicznej i wykonanie I etapu oświetlenia w Maryninie.

### 1.6. Budowa oświetlenia ulicznego na dz. 163/2 w Nowej Rudzie - etap II.

#### Przebieg inwestycji

Konieczność realizacji zadania inwestycyjnego została zgłoszona przez mieszkańców Nowej Rudy na zebraniu wiejskim sołectwa Mochle w roku 2018. Mieszkańcy postanowili część funduszu sołeckiego sołectwa Mochle na rok 2019 w kwocie 5 tys. zł przeznaczyć na wykonanie dokumentacji technicznej. Podczas zebrania wiejskiego w dniu 6.09.2019 r. mieszkańcy z funduszu sołeckiego na rok 2020, kwotę 8 tys. przeznaczyli na wykonanie I etapu oświetlenia. W wyniku zmian ws. podziału funduszu sołeckiego

na ten cel została przeznaczona ostatecznie kwota 15 773,58 zł. Natomiast podczas zebrania wiejskiego w dniu 3.09.2020 r. mieszkańcy z funduszu sołectkiego na rok 2021, kwotę 15 tys. przeznaczili na wykonanie II etapu oświetlenia. Wiosną został wyłoniony wykonawca robót, który w III kwartale wybudował uzgodniony z Panią sołtys odcinek linii kablowej, na której zostały zamontowane trzy nowe latarnie uliczne. Nowe oświetlenie powstało na zabudowanym (końcowym w gminie Sicienko) odcinku drogi wojewódzkiej nr 244. Tym samym można powiedzieć, że miejscowość Nowa Ruda jest ładnie oświetlona.

#### Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Linia kablowa typu YAKY 4x35 mm <sup>2</sup>	346 m.
2.	Słup oświetleniowy stalowy o wys. 8 m, z wysięgnikiem	3 szt.
3.	Oprawa oświetleniowa LED o mocy 55W, 6 100 lm z redukcją mocy	3 szt.

#### Struktura finansowa inwestycji

Wartość całkowita	Budżet Gminy 2021
59 309,83 zł	23 652,90 zł



Fot.151. Nowe latarnie z oprawą LED przy drodze wojewódzkiej nr 244 w Nowej Rudzie.

### 1.7. Wykonanie projektu na budowę oświetlenia w Nowaczku (przy zjeździe z drogi asfaltowej w kierunku domu nr 17).

#### Przebieg inwestycji

Konieczność realizacji zadania inwestycyjnego została zgłoszona przez mieszkańców Nowaczku na zebraniu wiejskim sołectwa, które odbyło się w dniu 20.09.2019 r. Mieszkańcy postanowili część




funduszu sołectwa Nowaczkowo na rok 2020 w kwocie 5 831,07 zł przeznaczyć na wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia drogowego. Z uwagi na niższe od planowanych, koszty prac projektowych, zmniejszyła się również kwota funduszu sołectwa do 4 056,54 zł. Natomiast podczas zebrania wiejskiego w dniu 17.09.2020 r. mieszkańcy z funduszu sołectwa na rok 2021, kwotę 7 tys. postanowili przeznaczyć na wykonanie I etapu oświetlenia. Wiosną 2021 roku w przetargu publicznym został wyłoniony wykonawca robót, który w maju wybudował zaplanowany na br. odcinek linii oświetleniowej, w ciągu której na skrzyżowaniu dróg została posadowiona nowa latarnia uliczna z oprawą LED z redukcją mocy w godzinach nocnych.

### Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Linia kablowa typu YAKY 4x35 mm <sup>2</sup>	116 m.
2.	Słup oświetleniowy stalowy o wys. 7 m, z wysięgnikiem	1 szt.
3.	Oprawa oświetleniowa LED o mocy 55W, 6 100 lm, z redukcją mocy	1 szt.
4.	Szafka oświetleniowa	1 szt.

### Struktura finansowania inwestycji

Wartość całkowita	Budżet Gminy 2021
14 587,50 zł	10 530,96 zł





Fot.153. ZKP i szafka oświetleniowa do oświetlenia na skrzyżowaniu dróg w Nowaczku.

#### 1.8. Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej Strzelewo - Zielonczyn - opracowanie dokumentacji technicznej

##### Przebieg inwestycji


Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Strzelewo. Podczas zebrania wiejskiego w dniu 8.09.2020 r. mieszkańcy na ten cel z funduszu sołeckiego na 2021 rok przeznaczyli 15 tys. Natomiast podczas zebrania wiejskiego jakie odbyło się w maju 2021 r. kwota ta została zmniejszona do 6 758,85 zł, która w całości pokryła koszty przygotowania dokumentacji technicznej. W ciągu roku została wykonana mapa do celów projektowych, a wyłoniony w przetargu projektant opracował dokumentację techniczną na budowę oświetlenia. W październiku 2021 roku został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Starosta Bydgoski decyzję o pozwoleniu na budowę wydał w dniu 17.11.2021 r. Realizację projektu planuje się w kolejnych latach w miarę możliwości finansowych gminy.

##### Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem inwestorskim	1 kpl.
2.	Pozwolenie na budowę	1 szt.

### Struktura finansowania inwestycji

Wartość całkowita	Budżet Gminy
6 758,85 zł	6 758,85 zł



Fot.154. Wyrzys z dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia w Strzelewie.

## 1.9. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Polnej w Zielonczynie.

### Przebieg inwestycji

Pierwszy odcinek ul. Polnej w Zielonczynie został oświetlony w roku 2011. W następnych latach powstała zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na dalszym odcinku tej ulicy. Dlatego podczas zebrania wiejskiego sołectwa Zielonczyn, które odbyło się w dniu 10.09.2020 r. mieszkańcy postanowili przeznaczyć kwotę 12 tys. zł ze środków funduszu sołeckiego na rok 2021 na rozbudowę oświetlenia na tej ulicy. W ciągu roku została wykonana dokumentacja techniczna, na podstawie której Starosta Bydgoski udzielił pozwolenia na budowę. Następnie w przetargu publicznym został wyłoniony wykonawca robót budowlano – montażowych. Prace budowlane zostały wykonane w IV kwartale 2021 r. Tym samym cała ulica Polna jest obecnie ładnie oświetlona.

### Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Linia kablowa	134 m
2.	Słup oświetleniowy stalowy o wys. 7 m wraz z wysięgnikiem	2 szt.
3.	Oprawa oświetleniowa z lampą LED 55 W, 6100 lm	2 szt.

### Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
16 509,06 zł	16 509,06 zł





Fot.155,156. Nowe oświetlenie na ul Polnej w Zielonczynie.

#### 1.10. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Modrzewiowej w Pawłóku - etap I.

##### Przebieg inwestycji


Mieszkańcy Pawłówka podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się 13.09.2019 roku, postanowili część funduszu sołeckiego na rok 2020, w kwocie 10 tys. zł przeznaczyć na wykonanie w roku 2020 dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia drogowego w ciągu ul. Modrzewiowej w Pawłóku. W roku 2020 kwota ta została pomniejszona do faktycznie potrzebnej na sfinansowanie dokumentacji technicznej tj. 8 970,39 zł. Starosta Bydgoski w dniu 30 grudnia 2020 r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. Podczas zebrania wiejskiego w dniu 18.09.2020 r. mieszkańcy podjęli uchwałę, w której kwotę 10 tys. z funduszu sołeckiego na rok 2021 przeznaczyli na wykonanie I etapu zaprojektowanego wcześniej oświetlenia. Z uwagi na fakt, że nowe oświetlenie przyłączone będzie do istniejącej szafki oświetleniowej koniecznym było, aby budowę oświetlenia rozpocząć od strony ul. Leśnej. Prace budowlano-montażowe zostały wykonane w II kwartale br. przez wykonawcę wyłonionego w przetargu publicznym tj. P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne z Bartlewa. Do oświetlenia zastosowano oprawę typu LED z redukcją mocy w godzinach nocnych.

##### Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Linia kablowa	158 m
2.	Słup oświetleniowy stalowy o wys. 7 m wraz z wysięgnikiem	3 szt.
3.	Oprawa oświetleniowa z lampą LED 55 W, 6100 lm z redukcją mocy	3 szt.

### Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy 2021
24 468,39 zł	15 498, 00 zł



Fot.157. Plan sytuacyjny oświetlenia na ul. Modrzewiowej w Pawłówku.



Fot. 158. Nowe oświetlenie na ul Modrzewiowej w Pawłówku.



**1.11. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Nad Torem w Pawłótku - etap I****Przebieg inwestycji**

Zadanie zgłoszone przez mieszkańców Pawłótku podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się w dniu 18.09.2020 r. Na jego realizację zebranie wiejskie postanowiło przeznaczyć ze środków funduszu sołeckiego na rok 2021 kwotę 20 tys. zł. W ciągu roku uzyskano warunki przyłączenia do sieci Enea Operator. Następnie została wykonana mapa do celów projektowych i dokumentacja techniczna z kosztorysem inwestorskim. Proces uzgadniania dokumentacji technicznej zgodnie z przewidywaniami był bardzo trudny i długi z uwagi na fakt, że trasa planowanej linii oświetleniowej przebiega przez tereny leśne będące w zarządzie lasów państwowych. Pozwolenie na budowę zostało wydane dopiero w IV kwartale br. Wykonawca robót został wyłoniony w publicznym i nieograniczonym zapytaniu ofertowym. Wszystkie prace budowlano-montażowe zostały zakończone w połowie grudnia 2021 r., a ich odbiór nastąpił w dniu 28.12.2021 r. W ramach zadania został oświetlony kolejny odcinek drogi, przebiegający przez tereny leśne.

**Efekt rzeczowy inwestycji**

1.	Linia kablowa	213 m
2.	Słup oświetleniowy stalowy o wys. 8 m wraz z wysięgnikiem	2 szt.
3.	Oprawa oświetleniowa z lampą LED 55 W, 6100 lm z redukcją mocy	2 szt.

**Struktura finansowania zadania**

Wartość całkowita	Budżet Gminy
25 331,85 zł	25 331,85 zł



Fot.159. Nowe oświetlenie na ul. Nad Torem w Pawłótku.



### 1.12. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej w Pawłówku- opracowanie dokumentacji technicznej.

#### Przebieg inwestycji


Zgodnie z wolą mieszkańców, wyrażoną na zebraniu wiejskim w dniu 18 września 2020 r. część funduszu sołectkiego sołectwa Pawłówek na rok 2021, w kwocie 4,0 tys. zł zostało przeznaczone na wykonanie w br. dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia drogowego w ciągu ul. Brzozowej w Pawłówku. W ciągu roku uzyskano warunki przyłączenia do sieci Enea Operator i podpisano umowę przyłączeniową. Następnie została wykonana mapa do celów projektowych, dokumentacja techniczna z kosztorysem inwestorskim i została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Dokumentacja techniczna obejmuje budowę linii kablowej oraz latarni ulicznych. Roboty budowlano-montażowe w zakresie opracowanej dokumentacji technicznej wykonane będą w kolejnych latach z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy.

#### Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Dokumentacja techniczna	1 kpl.
2.	Pozwolenie na budowę	1 szt.

#### Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
5 162,31 zł	5 162,31 zł



Fot.160. Wyrys z dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia na ul. Brzozowej w Pawłówku.

**1.13. Budowa oświetlenia drogowego w Pawłótku, ul. Dębowa - etap III.****Przebieg inwestycji**

Zadanie rozpoczęto w roku 2019 i było realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 sołectwa Pawłówek. Jego celem była budowa nowej linii oświetlenia drogowego na terenie nowej zabudowy w ciągu ulicy Dębowej i Wrzosowej. W ramach zadania sporządzono mapę do celów projektowych, uzyskano warunki przyłączenia do sieci energetycznej, następnie została wykonana dokumentacja techniczna, którą po uzgodnieniu z sołtysiem skierowano do Starosty Bydgoskiego celem wydania pozwolenia na budowę. Po jego uzyskaniu wykonawca robót wyłoniony w przetargu wykonał roboty budowlano – montażowe w zakresie przewidzianym do wykonania w roku 2019, jako I etap realizacji inwestycji. W wyniku realizacji I etapu, na ul. Dębowej i Wrzosowej w Pawłótku powstała nowa infrastruktura oświetlenia ulicznego z trzema latarniami z oprawami typu LED z redukcją mocy. W roku 2020 mieszkańcy ul. Dębowej uznali, że do właściwego oświetlenia ulicy brakuje jednej latarni, która rozwiązałaby problem. Dlatego zaproponowali współudział mieszkańców ulicy w pokryciu kosztów montażu latarni, deklarując wpłatę darowizny w kwocie 1 500 zł. Wniosek został przyjęty przez władze gminy. W połowie roku wyłoniona w przetargu firma P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne z Bartlewa dokonała montażu jednej latarni ulicznej z oprawą typu LED w miejscu zgodnym z opracowanym w ubiegłym roku projekcie budowlanym. Podczas zebrania wiejskiego jakie odbyło się w Pawłótku w dniu 18.09.2020 r. mieszkańcy postanowili przeznaczyć kwotę 1000,00 zł z funduszu sołeckiego na zakończenie projektu poprzez wybudowanie w roku 2021 ostatniego odcinka linii kablowej zakończonego latarnią uliczną. Wiosną br. został wyłoniony wykonawca robót budowlano – montażowych, który w II kw. wybudował zaplanowany odcinek oświetlenia. Zastosowano oświetlenie LED z redukcją mocy.

**Efekt rzeczowy inwestycji**

1.	Linia kablowa YAKY 4x35 mm <sup>2</sup>	60 m
2.	Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 7 m	1 szt.
3.	Oprawa oświetleniowa z lampą LED 55 W, 6100 lm. z redukcją mocy	1 szt.

**Struktura finansowania zadania**

Wartość całkowita	Budżet Gminy (2021)
36 905,38 zł	6 408,30 zł



Fot.160. Nowe oświetlenie na ul. Dębowej z oprawą LED z redukcją mocy firmy LUG.

#### **1.14. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Szlacheckiej i Magnackiej w Dąbrowce Nowej - opracowanie dokumentacji technicznej.**

##### **Przebieg inwestycji**

Zgodnie z wolą mieszkańców, wyrażoną na zebraniu wiejskim w dniu 22 września 2020 r. duża część funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrowka Nowa na rok 2021, bo aż w kwocie 21,0 tys. zł została przeznaczona na wykonanie w br. dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia drogowego w ciągu ul. Szlacheckiej i Magnackiej w Dąbrowce Nowej. W ciągu roku uzyskano warunki przyłączenia do sieci Enea Operator i podpisano umowę przyłączeniową. Następnie została wykonana mapa do celów projektowych, dokumentacja techniczna z kosztorysem inwestorskim. W grudniu został złożony wniosek o pozwoleniu na budowę. Dokumentacja techniczna obejmuje budowę linii kablowej oraz latarni ulicznych z oprawami w technologii LED z redukcją mocy w godzinach nocnych. Prace projektowe w całości zostały sfinansowane ze środków FS sołectwa Dąbrowka Nowa. Roboty budowlano-montażowe w zakresie opracowanej dokumentacji technicznej planuje wykonać się w kolejnych latach z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy.


##### **Efekt rzeczowy inwestycji**

1.	Dokumentacja techniczna	1 kpl.
----	-------------------------	--------



**Struktura finansowania zadania**

Wartość całkowita	Budżet Gminy
19 666,47 zł	19 666,47 zł



Fot.161. Wyrzys z dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia na ul. Szlacheckiej i Magnackiej w Dąbrówce Nowej.

### 1.15. Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki - Osówiec – etap II.

**Przebieg inwestycji**

Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2019, kiedy został opracowany projekt budowlany i wykonano I etap budowy oświetlenia. Podczas zebrania wiejskiego w dniu 21.09.2020 r., mieszkańcy sołectwa Szczutki postanowili przeznaczyć część funduszu sołeckiego na rok 2021 w kwocie 7 tys. zł na realizację II etapu zaprojektowanego wcześniej oświetlenia. Wczesną wiosną w drodze przetargowej został wyłoniony wykonawca robót, który zgodnie z projektem budowlanym na wybudowanej w I etapie linii kablowej zamontował 2 kolejne latarnie uliczne z oprawami typu LED z redukcją mocy. W obecności Pani sołtys sołectwa Szczutki dokonano odbioru końcowego wykonanych prac i włączono oświetlenie na kolejnym odcinku drogi.

**Efekt rzeczowy inwestycji**

1.	Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 8 m	2 szt.
2.	Oprawa oświetleniowa LED o mocy 55W i strumieniu świetlnym 6100 lm z redukcją mocy	2 szt.

**Struktura finansowania zadania**

Wartość całkowita	Budżet Gminy 2021
36 156,31 zł	7 380,00 zł



Fot.162. Nowe oświetlenie w ciągu drogi gminnej Osówek - Szczutki.

### 1.16. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Osowieckiej w Kruszynie - etap II.

#### Przebieg inwestycji

Pierwszy odcinek drogi powiatowej Kruszyn- Osówek na odcinku ul. Osowieckiej w Kruszynie został oświetlony w roku 2018, na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę uzyskanego w roku 2017. O kontynuację oświetlenia wnioskowali mieszkańcy tej miejscowości podczas zebrania wiejskiego w Kruszynie, które odbyło się w dniu 10 września 2020 r. Mieszkańcy sołectwa, z funduszu sołeckiego na rok 2021 na wykonanie zadania przeznaczili kwotę 3,5 tys. zł. Kwota ta w ciągu roku budżetowego stosowną uchwałą zebrania wiejskiego została zwiększona do 5 645,01 zł. Prace budowlane zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KALA” Usługi Elekroinstalacyjne z Bartlewa wiosną br. W ramach tego zadania została wybudowana linia kablowa o długości 63 m i dwie nowe latarnie uliczne z oprawami ledowymi. Tym samym odcinek drogi w granicach wsi Kruszyn jest całkowicie oświetlony, a cały projekt został zakończony.

#### Efekt rzeczowy inwestycji

1.	Linia kablowa YAKY 4 x 16 mm <sup>2</sup>	63 m
2.	Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 7 m	2 szt.
3.	Oprawa oświetleniowa z lampą LED 55 W, 5500 lm.	2 szt.

**Struktura finansowania inwestycji**

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2021)
35 232,58 zł	9 717,00 zł




Fot.163. Oświetlenie drogowe na ul. Osowieckiej w Kruszyniu.

**1.17. Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Młyńskiej w Kruszyńcu, na odcinku od ul. Wiatrakowej do ul. Noteckiej.**

**Przebieg inwestycji**

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane na wniosek mieszkańców Kruszyńca, którzy podczas zebrania wiejskiego sołectwa Kruszyn, które odbyło się w dniu 10.09.2020 r. postanowili, aby część funduszu sołectwa w kwocie 12,5 tys. na rok 2021 przeznaczyć na realizację tego zadania. W ramach realizacji zadania, uzyskano warunki przyłączenia do sieci energetycznej, zakupiono mapę do celów projektowych, wykonano projekt budowlano-wykonawczy, a po uzyskaniu pozwolenia na budowę, firma wykonawcza wyłoniona w przetargu publicznym wybudowała przedmiotowe oświetlenie. Wybudowano linię kablową z trzema punktami świetlnymi z wykorzystaniem opraw typu LED z redukcją mocy.



Efekt rzeczowy inwestycji		
1.	Linia kablowa YAKY 4x35 mm <sup>2</sup>	178 m
2.	Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 8 m	3 szt.
3.	Oprawa oświetleniowa LED z redukcją mocy - 55 W, 6100 lm.	3 szt.
4.	Szafka oświetleniowa jednofazowa	1 szt.
Struktura finansowania zadania		
Wartość całkowita		Budżet Gminy
24 911,83 zł		24 911,83 zł
		
Fot.164. Nowe oświetlenie w Kruszyńcu.		

#### 1.18. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gliszcz Kolonia- opracowanie dokumentacji technicznej.

Przebieg inwestycji
<p>Podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się w dniu 08.09.2021 r., mieszkańcy sołectwa podjęli uchwałę ws. zmiany przeznaczenia środków Funduszu sołeckiego na rok 2021, przeznaczając je na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogowego w Gliszcz Kolonia. Po zaakceptowaniu woli mieszkańców przez Radę Gminy, która dokonała stosownych zmian w budżecie gminy na br. została zamówiona mapa do celów projektowych oraz w zapytaniu ofertowym został</p>



4 000,00 zł, zostało sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

#### Efekt rzeczowy zadania

1.	Oprawa oświetleniowa typu LED (49,5 W x2 i 42 W)	3 szt.
2.	Wysięgnik	3 szt.

#### Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy (Rok 2021)
9 627,75 zł	4 141,75 zł



Prace montażowe w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego w Osówcu wykonano na istniejącej instalacji energetycznej stanowiącej własność ENEA w ramach zawartej umowy Nr 2995 /OP/UI/2021//P z 09.06.2021 na wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Sicienka.

Fot.166. Nowe oświetlenie na ul. Starowiejskiej w Osówcu.

## 2.2. Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 2 pkt świetlnych przy drodze gminnej działka nr 101 w Trzęmiętowie.

#### Przebieg zadania

Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców, którzy podczas zebrania wiejskiego w dniu 16.09.2020 r. przeznaczyli część funduszu sołeckiego, sołectwa Trzęmiętowo na rok 2021 na ten cel. Celem przedsięwzięcia było zamontowanie na istniejącej linii energetycznej, opraw oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej (działka nr 101) na odcinku od budynku Przedszkola w kierunku zabudowy mieszkaniowej przy tej drodze. Miejsca podwieszenia nowych opraw oświetleniowych uzgodniono z Panem sołtysem. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne zadanie mogło być zrealizowane tylko przez właściciela istniejącego majątku energetycznego. Dlatego gmina zleciła jego wykonanie firmie Enea Oświetlenie Sp. z o.o. w Poznaniu. Na wykonanie zadania wykorzystano środki z



funduszu sołeckiego w kwocie 9 000,00 zł.

#### Efekt rzeczowy zadania

1.	Linka sterująca typu AsXSn 2x25mm <sup>2</sup>	320 m
2.	Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 49,5 W	3 szt.
3.	Wysięgnik	3 szt.



*Prace montażowe w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sicienko wykonano na istniejącej instalacji oświetlenia dróg stanowiącej własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach zawartej umowy Nr 2995/OP/UI/2021//P z 09.06.2021 na wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Sicienko.*

#### Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
14 001,58 zł	14 001,58 zł



Fot.167. Nowe oprawy oświetlenia drogowego na drodze w Trzemiętowie.

### 2.3. Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 2 pkt świetlnych przy drodze gminnej pomiędzy posesjami 26 - 28 w Trzemiętowie.

#### Przebieg zadania

Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców, którzy podczas zebrania wiejskiego w dniu 16.09.2020 r. przeznaczyli część funduszu sołeckiego, w kwocie 10 tys. sołectwa Trzemiętowo na rok 2021 na ten cel. Celem przedsięwzięcia było zamontowanie na istniejącej linii energetycznej, opraw oświetlenia drogowego przy drodze prowadzącej do budynków mieszkalnych nr 26 i 28 w Trzemiętowie. Miejsca podwieszenia nowych opraw oświetleniowych uzgodniono z Panem sołtysiem z uwzględnieniem uwag wniesionych przez przedstawiciela ENEA Oświetlenie. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne zadanie mogło być zrealizowane tylko przez właściciela istniejącego majątku energetycznego. Dlatego gmina zleciła jego wykonanie firmie Enea Oświetlenie Sp. z o.o. w Poznaniu.

#### Efekt rzeczowy zadania

1.	Linka sterująca typu AsXSn 2x25mm <sup>2</sup>	101 m
2.	Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 42 W	2 szt.
3.	Wysięgnik	3 szt.
4.	Szafka sterująco - pomiarowa	1 szt.



Prace montażowe w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sicienکو wykonano na istniejącej instalacji oświetlenia dróg stanowiącej własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach zawartej umowy Nr **2995/OP/UI/2021//P** z 09.06.2021 na wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Sicienکو.

#### Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
9 476,12 zł	9 476,12 zł



Fot.168,169. Nowe oprawy oświetlenia drogowego na drodze w Trzemiętowie.

#### 2.4. Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 1 pkt świetlnego przy drodze powiatowej w rejonie skrzyżowania z drogą gminną dz. nr 3/33 w Trzemiętowie.

Przebieg zadania		
<p>Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców, którzy podczas zebrania wiejskiego w dniu 16.09.2020 r. przeznaczyli część funduszu sołeckiego, w kwocie 1,5 tys. sołectwa Trzemiętowo na rok 2021 na ten cel. Celem przedsięwzięcia było zamontowanie na istniejącej linii energetycznej 1 nowej oprawy oświetlenia drogowego. Nowa lampa została zamontowana na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną dz. nr ewid. 3/33. Miejsce zamontowania nowej oprawy uzgodniono z Panem sołtysem. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne zadanie mogło być zrealizowane tylko przez właściciela istniejącego majątku energetycznego. Dlatego gmina zleciła jego wykonanie firmie Enea Oświetlenie Sp. z o.o. w Poznaniu.</p>		
Efekt rzeczowy zadania		
1.	Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 45,5 W	1 szt.
2.	Wysięgnik	1 szt.
<div>  <p>Prace montażowe w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sicienka wykonano na istniejącej instalacji oświetlenia dróg stanowiącej własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach zawartej umowy Nr 2995/OP/UI/2021//P z 09.06.2021 na wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Sicienka.</p> </div>		
Struktura finansowania zadania		
Wartość całkowita		Budżet Gminy
1 427,49 zł		1 427,49 zł
		
Fot.170. Nowa oprawa oświetlenia drogowego na drodze w Trzemiętowie.		



## 2.5. Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na drodze gminnej poprzez zamontowanie punktów świetlnych w Łukowcu (w kierunku posesji nr 39B).

### Przebieg zadania

Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Łukowca, którzy podczas zebrania wiejskiego w dniu 09.09.2020 r. przeznaczyli część funduszu sołeckiego, sołectwa Łukowiec na rok 2021 na ten cel. Celem przedsięwzięcia było zamontowanie na istniejącej linii energetycznej, opraw oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej prowadzącej w kierunku zabudowań oznaczonych nr 39B. Jest to stosunkowo długi odcinek nieoświetlonej drogi. Z tego względu miejsca podwieszenia nowych opraw oświetleniowych uzgodniono z Panem sołtysiem i mieszkańcami tej części miejscowości. Uzgodniono, że z uwagi na duży koszt zadania zostaną zamontowane w ramach tego zadania 3 oprawy LED. Nowe oświetlenie zostanie przyłączone do istniejącej linii oświetlenia w ciągu drogi asfaltowej. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne zadanie mogło być zrealizowane tylko przez właściciela istniejącego majątku energetycznego. Dlatego gmina zleciła jego wykonanie firmie Enea Oświetlenie Sp. z o.o. w Poznaniu. Na wykonanie zadania wykorzystano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 12 500,00 zł.

### Efekt rzeczowy zadania

1.	Linka sterująca typu AsXS <sub>n</sub> 2x25mm <sup>2</sup>	504 m
2.	Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 45,5 W na wysięgniku	3 szt.



*Prace montażowe w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sicienka wykonano na istniejącej instalacji oświetlenia dróg stanowiącej własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach zawartej umowy Nr 2995/OP/UI/2021//P z 09.06.2021 na wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Sicienka.*

### Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
19 590,06 zł	19 590,06 zł



Fot.171,172. Nowe oprawy oświetlenia drogowego na drodze w Łukowcu.

## 2.6. Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 2 punktów świetlnych w Zawadzie pomiędzy posesjami nr 6 i 7A.

### Przebieg zadania

Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców, którzy podczas zebrania wiejskiego w dniu 08.09.2020 r. przeznaczyli część funduszu sołectkiego w kwocie 3 tys. zł, sołectwa Zawada-Ugoda na rok 2021 na ten cel. Celem przedsięwzięcia było zamontowanie na istniejącej linii oświetlenia drogowego, rozbudowanej w roku 2019 w ciągu drogi powiatowej dwóch nowych opraw świetlnych. Miejsca podwieszenia nowych opraw oświetleniowych uzgodniono z sołtysem i mieszkańcami tej części miejscowości. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne zadanie mogło być zrealizowane tylko przez właściciela istniejącego majątku oświetlenia drogowego. Dlatego gmina zleciła jego wykonanie firmie Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Zawada-Ugoda.

### Efekt rzeczowy zadania

1.	Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 45,5 W	2 szt.
2.	Wysięgnik	2 szt.



*Prace montażowe w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sicienko wykonano na istniejącej instalacji oświetlenia dróg stanowiącej własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach zawartej umowy Nr 2995/OP/UI/2021//P z 09.06.2021 na wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Sicienko.*

### Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
2 854,99 zł	2 854,99 zł



Fot.173. Nowe oprawy oświetlenia drogowego na drodze w Zawadzie.

## 2.7. Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 1 punktu świetlnego w Zawadzie pomiędzy posesjami nr 13 i 14.

### Przebieg zadania

Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców, którzy podczas zebrania wiejskiego w dniu 08.09.2020 r. przeznaczyli część funduszu sołeckiego w kwocie 6 tys. zł, sołectwa Zawada-Ugoda na rok 2021 na ten cel. Pierwotnym założeniem przedsięwzięcia było zamontowanie na istniejącej linii energetycznej od istniejącej szafki oświetleniowej przewodu sterującego i jednej oprawy LED na istniejącym słupie na wysokości posesji 13 i 14 w Zawadzie. Po analizie możliwości technicznych okazało się, że takie rozwiązanie nie może być zastosowane z uwagi na wysokość i wytrzymałość istniejących słupów. Z tego względu koniecznym było zamontowanie nowej szafki sterująco-pomiarowej, z której zasilana będzie nowa oprawa oświetleniowa. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne zadanie mogło być zrealizowane tylko przez właściciela istniejącego majątku oświetlenia drogowego. Dlatego gmina zleciła jego wykonanie firmie Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zawada-Ugoda.

### Efekt rzeczowy zadania

1.	Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 45,5 W	1 szt.
2.	Wysięgnik	1 szt.
3.	Szafka sterująco - pomiarowa	1 szt.



*Prace montażowe w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sicienکو wykonano na istniejącej instalacji oświetlenia dróg stanowiącej własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach zawartej umowy Nr 2995/OP/UI/2021//P z 09.06.2021 na wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Sicienکو.*

### Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
5 072,16 zł	5 072,16 zł





Fot.174. Nowe oprawy oświetlenia drogowego na drodze w Zawadzie.

## 2.8. Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 1 punktu świetlnego w Ugodzie na wysokości przystanku autobusowego.

### Przebieg zadania

Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców, którzy podczas zebrania wiejskiego w dniu 08.09.2020 r. przeznaczyli część funduszu sołeckiego w kwocie 5 tys. zł, sołectwa Zawada-Ugoda na rok 2021 na ten cel. Celem przedsięwzięcia było zamontowanie na istniejącej linii energetycznej jednej nowej oprawy oświetlenia drogowego. W tym celu należało na istniejącej linii podwiesić linkę sterującą o długości 151 m, na odcinku od istniejącej szafki oświetleniowej do słupa usytuowanego przy przystanku autobusowym przy drodze powiatowej w Ugodzie. Miejsce podwieszenia nowej oprawy oświetleniowej uzgodniono z sołtysem z uwzględnieniem uwag wniesionych przez przedstawiciela ENEA Oświetlenie. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne zadanie mogło być zrealizowane tylko przez właściciela istniejącego majątku energetycznego. Dlatego gmina zleciła jego wykonanie firmie Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zawada-Ugoda.

### Efekt rzeczowy zadania

1.	Linka sterująca typu AsXSn 2x25mm <sup>2</sup>	151 m
2.	Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 49,5 W	1 szt.
3.	Wysięgnik	1 szt.



Prace montażowe w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sicienko wykonano na istniejącej instalacji oświetlenia dróg stanowiącej własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach zawartej umowy Nr 2995/OP/UI/2021//P z 09.06.2021 na wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Sicienko.

#### Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
6 013,69 zł	6 013,69 zł



Fot.175. Nowa oprawa oświetlenia drogowego przy przystanku autobusowym w Ugódzie.

## 2.9. Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w sołectwie Samsieczno.

### Przebieg zadania

Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców, którzy podczas zebrania wiejskiego w dniu 14.09.2020 r. uznali za konieczne przeniesienie istniejącej oprawy oświetleniowej przy drodze powiatowej Samsieczno-Samsiecznynek na inny (sąsiedni) słup. Zabieg ten ma przyczynić się do równomiernego oświetlenia drogi. Zebranie wiejskie na ten cel przeznaczyło część funduszu sołectkiego, sołectwa Samsieczno na rok 2021 w kwocie 650 zł. Miejsce przeniesienia oprawy uzgodniono z Panią sołtys. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne zadanie mogło być zrealizowane tylko przez właściciela istniejącego majątku oświetlenia drogowego. Dlatego gmina zleciła jego wykonanie firmie

Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Zadanie w części zostało sfinansowane ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Samsieczno.

#### Efekt rzeczowy zadania

1.	Oprawa oświetleniowa typu SGS 104/100 o mocy 100 W (przeniesienie)	1 szt.
2.	Wysięgnik	1 szt.



*Prace montażowe w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sicienko wykonano na istniejącej instalacji oświetlenia dróg stanowiącej własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach zawartej umowy Nr 2995/OP/UI/2021//P z 09.06.2021 na wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Sicienko.*

#### Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
835,24 zł	835,24 zł



Fot.176. Oświetlenie drogowe w Samsiecznie.

#### 2.10. Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 1 punktu świetlnego w Samsiecznie.



**Przebieg zadania**

Dowieszenie nowej oprawy na istniejącej linii oświetlenia drogowego w Samsiecznie ma na celu poprawę oświetlenia w ciągu drogi powiatowej w obszarze zwartej zabudowy wsi Samsieczno. Zdaniem mieszkańców na drodze jest duże natężenie ruchu i ze względów bezpieczeństwa wymaga doświetlenia. Dlatego mieszkańcy postanowili część funduszu sołeckiego na rok 2021 w kwocie 1,2 tys. zł przeznaczyć na ten właśnie cel. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne zadanie mogło być zrealizowane tylko przez właściciela istniejącego majątku oświetlenia drogowego. Dlatego gmina zleciła jego wykonanie firmie Enea Oświetlenie Sp. z o.o.

**Efekt rzeczowy zadania**

1.	Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 42 W	1 szt.
2.	Wysięgnik	1 szt.



*Prace montażowe w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sicienکو wykonano na istniejącej instalacji oświetlenia dróg stanowiącej własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach zawartej umowy Nr 2995/OP/UI/2021//P z 09.06.2021 na wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Sicienکو.*

**Struktura finansowania zadania**

Wartość całkowita	Budżet Gminy
1 381,93 zł	1 381,93 zł



Fot.177. Nowa latarnia na drodze w Samsiecznie.

### 2.11. Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na ul. Strażackiej w Kruszynie poprzez zamontowanie 2 nowych punktów świetlnych.

#### Przebieg zadania

Przy ulicy Strażackiej w Kruszynie znajduje się WDK, Ośrodek zdrowia, biblioteka oraz remiza strażacka. Z tego względu jest to bardzo ważne miejsce w Kruszynie. Niestety ulica nie jest dobrze oświetlona. Dlatego dowieszenie kolejnych opraw w ciągu ul. Strażackiej zostało zgłoszone przez mieszkańców Kruszyna podczas zebrania wiejskiego w dniu 10.09.2020 r. jako pilne do wykonania w roku 2021. Mieszkańcy na jego realizację postanowili przeznaczyć część funduszu sołeckiego na rok 2021. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne zadanie mogło być zrealizowane tylko przez właściciela istniejącego majątku oświetlenia drogowego. Dlatego gmina zleciła jego wykonanie firmie Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 2 854,99 zł.

#### Efekt rzeczowy zadania

1.	Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 45,5 W	2 szt.
2.	Wysięgnik	2 szt.

#### Struktura finansowania zadania

Wartość całkowita	Budżet Gminy
2 854,99 zł	2 854,99 zł



*Prace montażowe w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego w Osówcu wykonano na istniejącej instalacji energetycznej stanowiącej własność ENEA w ramach zawartej umowy Nr 2995/OP/UI/2021//P z 09.06.2021 na wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Sicienka.*

Fot.178. Nowe oświetlenie na ul. Strażackiej w Kruszynie.

### 3) Podniesienie standardu oświetlenia – w ramach Umowy PUO na 2021 r.

#### 3.1. Podniesienie standardu oświetlenia drogowego w Sicienku, ul. Ogrodowa.

Przebieg zadania		
<p>Na wniosek mieszkańców Sicienka w roku 2021 została zaontowana nowa oprawa oświetleniowa w miejscu niedoświetlonym na ul. Ogrodowej. Prace te zostały wykonane w ramach zawartej przez gminę Umowy PUO na rok 2021 z firmą Enea Oświetlenie. Koszty tych prac zostały rozliczone w ramach tej umowy, która ma charakter ryczałtowy w zakresie konserwacji infrastruktury oświetleniowej.</p>		
		
Efekt rzeczowy zadania		
1.	Oprawa oświetleniowa sodowa o mocy 100 W	1 szt.
Struktura finansowania zadania		
Wartość całkowita		Budżet Gminy
Oświetlenie zostało wykonane przez firmę Enea Oświetlenie w ramach zawartej umowy na Pełną Usługę Oświetleniową na 2021 rok.		
		
Fot.179. Nowy punkt świetlny na ul. Ogrodowej w Sicienku.		



**3.2. Podniesienie standardu oświetlenia na skrzyżowaniu dróg w Dąbrówczynie.****Przebieg zadania**

W ramach rozbudowy drogi gminnej Sicienکو-Dąbrówka Nowa realizowanej w roku 2021, w rejonie skrzyżowania dróg w miejscowości Dąbrówczyn powstały zatoki autobusowe. Projekt drogowy nie przewidywał ich oświetlenia. Z tego względu postanowiono poprawić oświetlenie tego miejsca poprzez wymianę istniejącej jednej oprawy sodowej na dwie oprawy typu LED co poprawi widoczność w tym miejscu po zmroku. Prace te zostały wykonane w ramach zawartej przez gminę Umowy PUO na rok 2021 z firmą Enea Oświetlenie. Koszty tych prac zostały rozliczone w ramach tej umowy, która ma charakter ryczałtowy w zakresie konserwacji infrastruktury oświetleniowej. Zdemontowana w tym miejscu oprawa sodowa została zamontowana w celu poprawienia standardu oświetlenia drogi w Teresinie.

**Efekt rzeczowy zadania**

1.	Oprawa oświetleniowa typu LED	2 szt.
----	-------------------------------	--------

**Struktura finansowania zadania**

Wartość całkowita	Budżet Gminy
Oświetlenie zostało wykonane przez firmę Enea Oświetlenie w ramach zawartej umowy na Pełną Usługę Oświetleniową na 2021 rok.	



Fot.180. Nowe oprawy oświetleniowe typu LED na skrzyżowaniu dróg w Dąbrówczynie.

**3.3. Podniesienie standardu oświetlenia drogowego w Teresinie.****Przebieg zadania**

Zadanie zostało zrealizowane na wniosek mieszkańców Teresina, którzy zgłosili problem braku właściwego oświetlenia odcinka drogi w rejonie wiaty autobusowej, na której głównie oczekują na autobus dzieci szkolne. W związku z modernizacją oświetlenia na skrzyżowaniu dróg w Dąbrówczynie, zdemontowana tam lampa sodowa znaczny sposób poprawiło standard. Prace te zostały wykonane w PUO na rok 2021 z firmą Enea rozliczone w ramach tej umowy, konserwacji infrastruktury oświetleniowej.



została zamontowana w Teresinie, co w oświetlenia zatoki i wiaty autobusowej. ramach zawartej przez gminę Umowy Oświetlnie. Koszty tych prac zostały która ma charakter ryczałtowy w zakresie

**Efekt rzeczowy zadania**

1.	Oprawa oświetleniowa sodowa o mocy 100 W
----	--

1 szt.
--------

**Struktura finansowania zadania**

Oświetlenie zostało wykonane przez firmę Enea Oświetlenie w ramach zawartej umowy na Pełną Usługę Oświetleniową na 2021 rok.



Fot.181. Nowy punkt świetlny na drodze powiatowej w miejscowości Teresin.

## **Rozdział VII. Inne ważne – strategiczne, ponadlokalne inwestycje realizowane na terenie Gminy Sicienکو w roku 2021.**

### **1. Spis zrealizowanych inwestycji:**

- 1.1 Budowa drogi ekspresowej S 5.
- 1.2 Budowa drogi ekspresowej S 10 - opracowanie STEŚ.
- 1.3 Budowa gazociągu Dąbrówka Nowa – Osówiec – Szczutki – Mochle.
- 1.4 Nowa zabudowa mieszkaniowa na terenie gminy.

#### **1.1. Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Tryszczyn” (bez węzła) do węzła „Białe Błota” (bez węzła) o długości około 13,5 km.**

##### **Przebieg inwestycji – Wykonawca robót**

**POLAQUA Sp. z o.o. (lider)**  
**ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno**  
**DRAGADOS S.A. (partner)**  
**Avda. Del Camino de Santiago 50, 28050 Madryt, Hiszpania**

W dniu 31 grudnia 2020 roku, w samo południe pierwsze samochody przejechały drogą ekspresową S 5 na odcinku przebiegającym przez teren gminy Sicienکو. Można powiedzieć „w końcu jest długo oczekiwana ekspresówka”. A czekaliśmy na nią wiele lat. Wieloletnie planowanie i przygotowywanie inwestycji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zaowocowało rozpoczęciem robót w roku 2017. Inwestorem zadania jest GDDKiA Oddział w Bydgoszczy. Przedstawiciele gminy Sicienکو bardzo aktywnie uczestniczyli w procesie ostatecznego wyboru trasy i szczegółowych rozwiązań projektowych dbając o to, aby nowa droga ekspresowa była możliwie mało uciążliwa dla mieszkańców naszej gminy, mieszkających w jej bliskim sąsiedztwie. Jest to jedna z największych inwestycji realizowanych w kraju. Trasa biegnąca z południa w kierunku północnym spinać będzie cztery wielkie aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz Gdańsk, stając się tym samym jedną z głównych dróg o podstawowym charakterze dla gospodarki kraju. Budowa drogi na odcinku Nowe Marzy–Bydgoszcz–granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego” realizowana jest z podziałem na siedem odcinków. Odcinek 4 - od węzła „Tryszczyn” (bez węzła) do węzła „Białe Błota” (bez węzła) o długości około 13,5 km przebiega w części przez teren gminy Sicienکو. Od drogi krajowej nr 25 w Tryszczynie przebiega przez Szczutki gdzie usytuowane jest miejsce obsługi podróżnych (MOP) dalej przez Osówiec, a następnie przez Pawłówek do granicy z gminą Białe Błota. W Pawłówku jest duży węzeł drogowy „Bydgoszcz Zachód”, który spina drogę S 5, planowaną S 10 oraz drogę krajową nr 80 (w części ul. Grunwaldzka w Bydgoszczy, w ostatnim czasie też rozbudowana). W ramach realizacji S 5 wykonane zostały drogi serwisowe oznaczone nr 27 i 29 w Pawłówku. Droga serwisowa nr 27 płynie przechodzi w ul. Przy Lesie w Osówcو.





Fot.182. Bezkolizyjne skrzyżowanie drogi powiatowej Bydgoszcz – Wojnowo z drogą S 5 w Osówcu.



Fot.183. Węzeł drogowy „Bydgoszcz Zachód” spinający drogi: S5, DK nr 10 i DK nr 80 w Pawłówku.





Fot.184. S 5 na odcinku Szczutki - Osówiec.



Fot.185. MOP w Szczutkach już obecnie obsługuje wielu podróżujących drogą S5.


## 1.2. Budowa drogi ekspresowej S 10 – przygotowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno – Środowiskowego oraz materiałów do decyzji środowiskowej.

### Przebieg zadania

**Inwestor:**  
**GDDKiA oddział w Bydgoszczy**  
**ul. Fordońska 6**

**Wykonawca STES:**  
**MOSTY KATOWICE Sp. z o.o.,**  
**ul. Rolna 12, 40 - 555 Katowice**

Przez cały rok 2021 kontynuowane były prace związane z przygotowaniem i wyborem ostatecznego wariantu przebiegu planowanej drogi ekspresowej S 10 na odcinku Pawłówek – Wyrzysk. Już na początku marca 2021 r., odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych, który po dokonaniu oceny przygotowanego przez specjalistów STES i przedstawionej w nim analizy wielokryterialnej dokonał wyboru trzech najkorzystniejszych wariantów przebiegu planowanej drogi S10. W pracach ZOPI uczestniczyli przedstawiciele wszystkich gmin, przez teren których droga ekspresowa ma przebiegać, w tym przedstawiciele naszej gminy. ZOPI do dalszych prac rekomendował wariant czerwony, czarny i niebieski (tzw. społeczny). Do rekomendowanego wariantu Wójt Gminy Sicienکو po raz kolejny wniósł kilka uwag szczegółowych, które mogą usprawnić proponowane rozwiązania techniczne oraz lepiej skomunikować drogi lokalne, głównie w Kruszyńcu i Pawłowku z planowaną drogą S10. W czerwcu 2021 r., odbyło się posiedzenie KOPI, która dokonała wyboru najbardziej korzystnego wariantu. Jest to wariant niebieski i z taką rekomendacją został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia budowy drogi S10. Do końca br. decyzja środowiskowa nie została wydana.



Fot.186. Planowany przebieg drogi S10 (wariant niebieski) przez teren Gminy Sicienکو.



### 1.3. Budowa gazociągu Dąbrówka Nowa – Osówiec – Szczutki – Mochle.

#### Przebieg zadania

Od wielu lat mówiło się o budowie gazociągu średniego ciśnienia do Osówca i Szczutek. Pomysł miał tyle samo zwolenników jak i przeciwników. Ale przede wszystkim brakowało zgody i finansowania inwestycji ze strony spółki PSG. Jak już decyzja o przygotowaniu inwestycji zapadła to rozpoczęła się budowa drogi ekspresowej S 5 co w znaczący sposób spowolniło prace projektowe i wydanie niezbędnych decyzji administracyjnych. W końcu udało się zakończyć bardzo długi proces przygotowania zadania, uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz decyzji i w roku 2021 został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. Jest nim lokalna firma Zis-Gaz. Krzysztof Szczesik z Osówca. W ramach projektu budowana jest sieć gazowa z Dąbrówki Nowej do Osówca (w ciągu ul. Dąbrowieckiej) oraz z Osówca Wyb. do Osówca (w ciągu ul. Szosa Bydgoska) i dalej do Szczutek i Mochla do połączenia z istniejącym gazociągiem. Jest to duża i ambitna inwestycja, ale w wyniku jej realizacji kolejna część gminy będzie zgazyfikowana co umożliwi mieszkańcom tych miejscowości korzystanie z niskoemisyjnych źródeł ciepła. Inwestycja zakończy się w roku 2022.



Fot. 187. Sterty takich rur, w II połowie roku 2021 można było oglądać w Osówcu i Dąbrówce Nowej.

#### 1.4. Nowa zabudowa mieszkaniowa na terenie Gminy Sicienko

##### Informacja o nowej zabudowie

W ostatnich kilku latach intensywnie rozwija się zabudowa mieszkaniowa na terenie naszej gminy. Dotychczas było to kilka ulubionych przez inwestorów miejscowości: Kruszyn, Dąbrówka Nowa, Osówek, Mochle, Szczutki i Sicienko. Nowe domy mieszkalne budowane były głównie przez ich przyszłych mieszkańców. Jednak w ostatnich 2-3 latach na terenie gminy obserwujemy nowe zjawisko, zabudowę deweloperską. Tylko w roku 2021 można było zaobserwować budowę nowego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Nakielskiej w Sicienku, budowę 9 domów jednorodzinnych w Mochlu, oddane do użytku osiedle kilku domów w Dąbrówce Nowej. W Sicienku deweloper realizuje również budowę budynku wielolokalowego (18 lokali mieszkalnych) i zapowiada już budowę kolejnego budynku w sąsiedztwie. W najbliższym czasie zapowiadane są również kolejne realizacje przez innych inwestorów, w tym osiedle bloków mieszkalnych w Wojnowie, gdzie ustalone zostały warunki zabudowy, a dla kolejnego obszaru procedowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz osiedle domów jednorodzinnych w Dąbrówce Nowej. Przygotowywana jest także realizacja wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Sicienku w ramach Samorządowej Inicjatywy Mieszkaniowej na realizację której Gmina otrzymała 3 mln dotację.

Poniżej przedstawione są zdjęcia obrazujące realizację nowej zabudowy deweloperskiej w ostatnim czasie na terenie naszej gminy.



Fot. 188. Nowe (w budowie) osiedle domków jednorodzinnych w Sicienku.





Fot. 189. Nowa, wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa w Sicieniu.



Fot. 190. Osiedle domów jednorodzinnych w Dąbrówce Nowej,






Fot. 191. Osiedle domów jednorodzinnych (w budowie) w Mochlu.

## Rozdział VIII. Struktura finansowania inwestycji i remontów zrealizowanych w Gminie Sicienko w 2021 roku.


### 1. Struktura wydatków na realizację zadań w roku 2021

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota (zł)	Udział w wydatkach całkowitych (%)	Udział w wartości środków zewnętrznych
1	Gmina Sicienko	12 900 327,89	60,63	
2	Budżet Państwa	4 075 975,65	19,16	48,66
3	Unia Europejska	2 889 429,60	13,58	34,49
4	Powiat Bydgoski	824 767,14	3,88	9,85
5	Zakład Komunalny w Sicienku	76 077,03	0,36	0,91
6	Inwestorzy prywatni	510 559,81	2,40	6,09
<b>RAZEM</b>		<b>21 277 137,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

### 2. Źródła finansowania zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych na terenie gminy Sicienko w 2021 roku.



### 3. Struktura wydatków inwestycyjnych i remontowych w roku 2021





**4. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE W ROKU 2021 NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY**

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania w roku 2021 zł	Kwota dotacji zł	Źródło dotacji	Uwagi
1	2	3	4	5	
<b>I</b>	<b>Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, na realizację których pozyskano środki zewnętrzne</b>				
1	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko, w tym: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kruszynie - etap IV	728 099,17	325 125,00	UE-FS -POIiŚ 2014-2020	Zadanie zakończone. Kwota dofinansowania zostanie wpłacona na rachunek gminy w roku 2022, po rozliczeniu końcowym projektu POIiŚ
2	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - I etap	6 747 349,24	2 042 281,50	UE -RPO WK-P/ZIT 2014-2020	Zadanie zakończone. Rozliczenie końcowe inwestycji nastąpi w roku 2022 w wyniku czego nastąpi refundacja pozostałej kwoty dotacji. Całkowita dotacja 3 890 650,20 zł. W roku 2020 wpłynęło na rachunek gminy 1 399 388,59 zł.
3	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - II etap	1 416 563,10	1 320 000,00	RFIL	Zadanie w toku. Planowane zakończenie w roku 2022. Przyznana dotacja całkowita z RFIL to 3 500 000,00
4	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - III etap - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	612 757,96	330 906,10	UE -RPO WK-P/ZIT 2014-2020	Zadanie zakończone. Kwota dofinansowania zostanie wpłacona na rachunek gminy w roku 2022, po rozliczeniu końcowym projektu przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Podana kwota dotacji jest kwotą wnioskowaną.
5	Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko-Dąbrówka Nowa.	3 987 842,54	1 966 208,00	RFRD na rok 2021	Zadanie zakończone.
6	Rozbudowa drogi gminnej G 50305C Samsieczno-Marynin, od km 0+180 do km 2+ 547, etap I od km 0+180 do km 0+603,60	0,00	246 077,00	Budżet Państwa -FDS	Zadanie w toku jako zadanie wieloletnie dofinansowane z FDS na rok 2019. W roku 2021 wpłynęło dofinansowanie za prace wykonane w roku 2020.
7	Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie	666 190,57	450 000,00	RFIL/PGR	Zadanie zakończone.
8	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Sicienko	598 672,46	598 672,46	Powiat Bydgoski	Zadanie poprawiło stan dróg powiatowych na terenie Gminy Sicienko. W całości sfinansowane ze środków Powiatu.
9	Remont chodnika w ciągu drogi nr 1910C w miejscowości Teresin	55 972,68	55 972,68	Powiat Bydgoski	Zadanie w całości sfinansowane przez Powiat Bydgoski.
10	Remont konserwatorski budynku nr 60 w miejscowości Mochle - I etap	360 609,32	45 000,00	Powiat Bydgoski	Zadanie zakończone w zakresie etapu I.
11	Remont budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Wojnowie oraz remont świetlicy wiejskiej w Osówcu	475 686,33	191 117,00	UE - PROW/LGD 2014-2020	Zadanie zakończone. Wniosek o płatność jest procedowany.
12	Renowacja elewacji oraz zewnętrznych i wewnętrznych ścian piwnic budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie - etap I	181 485,31	88 100,00	Powiat Bydgoski	Zadanie zakończone w zakresie etapu I.
13	Modernizacja obiektów oświatowych dla potrzeb przedszkolnych - Przedszkole Trzemiętowo	0,00	4 087,78	RFIL - Nabór 1/2020/RFIL	Rozliczenie końcowe zadania wykonanego w roku 2020
14	Zakup nieruchomości na potrzeby gminy	651 837,50	651 837,50	RFIL	Został zakupiony budynek po były GS w Sicienko
<b>RAZEM środki zewnętrzne jakie pozyskano na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021</b>		<b>16 483 066,18</b>	<b>8 315 385,02</b>	<b>50,45 %</b>	

II	Planowane zadania inwestycyjne na lata kolejne, na realizację których w roku 2021 pozyskano środki zewnętrzne				
Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Kwota dotacji zł	Źródło dotacji	Uwagi
1	Budowa ul. Grabowej w Sicienku	596 830,91	298 415,00	RFRD na rok 2021	Zadanie kontynuowane będzie w roku 2022. Umowa została zawarta na 353 478,00. Jednak dotacja nie może przekroczyć 50% wartości zadania.
2	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - II etap	3 101 510,94	2 180 000,00	RFIL	Zadanie realizowane od roku 2021.
3	Przebudowa drogi gminnej w Pawłówku- budowa ul. Leśnej	1 561 255,48	1 473 611,01	Program inwestycji strategicznych Polski Ład	Zadanie realizowane będzie w roku 2022
4	Przebudowa dróg gminnych w Osówcu- rozbudowa ul. Przy Lesie	1 993 090,97	1 876 843,72	Program inwestycji strategicznych Polski Ład	Zadanie realizowane będzie w roku 2022
5	Rozbudowa drogi gminnej G50335C na odcinku Szczutki - Droga krajowa nr 25	2 842 331,67	2 765 209,19	Program inwestycji strategicznych Polski Ład	Zadanie realizowane będzie w roku 2022
6	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00	Budżet państwa	Gmina otrzymała 3 mln dotacji na objęcie udziałów w spółce SIM, która realizować będzie m.in.. w Sicienku budownictwo mieszkaniowe
7	Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Sicienko	1 870 237,00	1 870 237,00	Budżet państwa	Subwencja z budżetu państwa na poprawę stanu infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy.
RAZEM środki zewnętrzne jakie pozyskano na planowane zadania inwestycyjne		14 965 256,97	13 464 315,92	89,97 %	
III	Zadania nie inwestycyjne wykonywane w roku 2021, na realizację których pozyskano środki zewnętrzne				
1	Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko – edycja 2	100 000,00	95 000,00	UE-RPO WKO/ZIT-2014-2020-85 000,00 Budżet Państwa - 10 000,00	Udział gminy polegał na wkładzie rzeczowym w postaci udostępnienia sal na prowadzenie zajęć. Projekt rozpoczęty w roku 2021, a jego zakończenie planowane jest w czerwcu roku 2022
2	Laboratoria Przyszłości	293 800,00	293 800,00	Budżet Państwa (środki z funduszu COVID)	W ramach projektu zostały doposażone wszystkie szkoły na terenie gminy.
3	Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020/2024 „Aktywna Tablica”	43 749,87	34 999,89	Budżet Państwa	Zakupiono tablice interaktywne dla SP w Kruszyńcu
4	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	45 000,00	36 000,00	Budżet Państwa	Doposażenie bibliotek szkolnych.
5	Projekt “Aktywni mieszkańcy Gminy Sicienko”	105 720,15	105 720,15	UE-RPO WK-P 2014-2020/EFS	Projekt realizowany przez GOPS. Wkład własny gminy poprzez udostępnienie sal w świetlicach.
6	Projekt “Centrum Opieki i Rozwoju Seniora w Mochlu”	481 342,59	481 342,59	UE-RPO WK-P 2014-2020/EFS	Projekt realizowany przez GOPS we współpracy z WSG Bydgoszcz. Wkład własny gminy poprzez udostępnienie obiektu w Mochlu.
7	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażanie RPO WK-P na lata 2014-2020, poprzez realizację ZIT wojewódzkiego dla BTOF	3 367,47	160,47	UE-POPT-2014-2020	Koordynacja działań związanych z realizacją zadań współfinansowanych w ramach ZIT BTOF
8	Program „Opieka wytchnieniowa”	48 957,75	48 957,75	Fundusz Solidarnościowy	Projekt realizowany przez GOPS. Ilość osób objętych pomocą - 7

9	Posiłki w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności	156 244,49	124 995,59	Budżet państwa	Projekt realizowany przez GOPS. Ilość osób objętych pomocą - 234
10	Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”	48 768,00	48 768,00	Fundusz Solidarnościowy	Projekt realizowany przez GOPS. Ilość osób objętych pomocą - 5
11	Usługi opiekuńcze „Opieka 75+”	13 618,20	6 809,10	Budżet państwa	Projekt realizowany przez GOPS. Ilość osób objętych pomocą - 4.
12	Stypendia szkolne	25 959,89	20 767,91	Budżet państwa	Projekt realizowany przez GOPS. Ilość osób objętych pomocą – 26.
13	Prace społecznie użyteczne	7 888,50	4 733,10	Budżet państwa. Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy	Projekt realizowany przez GOPS. Ilość przepracowanych godzin - 4195
<b>Razem zadania nie inwestycyjne realizowane w 2021 r.</b>		<b>1 072 980,08</b>	<b>1 047 023,10</b>	<b>97,58 %</b>	
<b>SUMA I-III</b>		<b>32 521 303,23</b>	<b>22 826 724,04</b>	<b>70,19 %</b>	



## ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH W ROKU 2021

Lp.	Zakres wykonanych robót	Miejsce realizacji	Termin	Jednostka miary	Ilość	Wartość PLN	Źródło finansowania		Uwagi
							Budżet gminy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I/21	ZADANIA WODOCIĄGOWE - 2021								
1	Przebudowa systemu wodociągowo kanalizacyjnego w miejscowości Wojnowo- etap I	Wojnowo	2021	kpl.	1	722 998,99	722 998,99	0,00	Zadanie zakończone - I etap
		sieć kanalizacyjna		m	708,17				
		sieć wodociągowa		m	331,35				
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Mochlu (dz. nr 161/65)	Mochle	2021	m Ø110 Ø90	183,55 2,05	22 226,42	22 226,42	0,00	Zadanie zakończone
3	Rozbudowa sieci wodociągowej w Mochlu dz. nr 278/..... - etap I- opracowanie dokumentacji technicznej	Mochle	2021	kpl.	1	3 802,92	3 802,92	0,00	Dotacja dla ZK Dokumentacja techniczna
4	Budowa wodociągu na terenach zabudowy mieszkaniowej w Sicienku - ul. Wiatrakowa - opracowanie dokumentacji	Sicienka	2021	kpl.	1	3 603,50	3 603,50	0,00	Dokumentacja techniczna
5	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Ogrodowa w Kruszynie - Dąbrówka Nowa- opracowanie dokumentacji technicznej	Kruszyn - Dąbrówka Nowa	2021	kpl.	1	34 465,34	34 465,34	0,00	Zadanie w toku
6	Budowa indywidualnych przyłączy wodociągowych	Gmina Sicienka	2021	szt m	93 1160,55	289 513,90	0,00	289 513,90	Inwestorzy prywatni
7	Wykonanie sieci wodociągowych dla prywatnych inwestorów	Nowa Ruda	2021	m	990,75	143 126,39	0,00	143 126,39	Inwestor prywatny

Inwestycje i remonty zrealizowane na terenie Gminy Sicienko

2021

8	Wykonanie monitoringu- wizualizacji pracy SUW w Wojnowie	Wojnowo	2021	kpl.	1	10 077,03	0,00	10 077,03	ZK
9	Wykup sieci wodociągowej usytuowanej na dz. 38/21 i 60 w Kruszynie	Kruszyn	2021	kpl.	1	26 862,22	26 862,22	0,00	
RAZEM ZADANIA WODOCIĄGOWE		sieć wodociągowa		mb.	1507,70	1 256 676,71	813 959,39	442 717,32	Inwestorzy prywatni ZK
		przyłącza wodociągowe		szt.	93				
		dokumentacja techniczna		szt.	3				
II/21	ZADANIA KANALIZACYJNE - 2021								
1	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko, w tym: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kruszynie - etap IV	Kruszyn	2021	Kanalizacja grawitacyjna- 679,83 m; kanalizacja tłoczna- 729,14 m; przykanaliki - 147,03 m 25 szt; studnie betonowe -25; studnie PCV - 3., tłocznie ścieków szt. 1					
a	sieć kanalizacyjna			mb.	1556,00	728 099,17	402 974,17	325 125,00	UE - POIŚ - dofinansowanie będzie wypłacone w 2022 r. Zakończono
b	przykanaliki			szt.	25				
c	tłocznie			szt.	1				
2	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko - etap II - opracowanie dokumentacji		2021	kpl.	5	52 029,00	52 029,00	0,00	Dokumentacja techniczna
a	Budowa kanalizacji sanitarnej na części ul. Szlacheckiej, ul. Magnackiej, ul. Słowiańskiej i ul. Królowej Marysieńki w miejscowości Dąbrówka Nowa.	Dąbrówka Nowa	2021	kpl.	1	17 220,00	17 220,00	0,00	Dokumentacja techniczna
b	Budowa sieci wodociągowej na części ul. Słowiańskiej i ul. Królowej Marysieńki w Dąbrówce Nowej z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej.	Dąbrówka Nowa	2021	kpl.	1	3 075,00	3 075,00	0,00	Dokumentacja techniczna

Inwestycje i remonty zrealizowane na terenie Gminy Sicienko

2021

c	Budowa kanalizacji sanitarnej na części ul. Północnej w miejscowości Kruszyn z włączeniem do istniejącej kanalizacji w ulicy Północnej w Kruszynie oraz wykonaniem przykanalików do granicy nieruchomości.	Kruszyn	2021	kpl.	1	5 535,00	5 535,00	0,00	Dokumentacja techniczna
d	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul: Szosa Bydgoska, Wrzosowa, Storczykowa i Konwaliowa z włączeniem do istniejącej kanalizacji w Osówcem oraz wykonaniem przykanalików do granicy nieruchomości.	Osówek	2021	kpl.	1	14 760,00	14 760,00	0,00	Dokumentacja techniczna
e	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od ul. Ogrodowej w Kruszynie do ul. Grodzkiej w Dąbrowce Nowej.	Kruszyn-Dąbrowka Nowa	2021	kpl.	1	11 439,00	11 439,00	0,00	Dokumentacja techniczna
3	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - I etap	Wojnowo	2021	kpl.	1	6 747 349,24	4 705 067,74	2 042 281,50	UE -RPO/ZIT
4	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - II etap	Wojnowo	2021	kpl.	1	1 416 563,10	96 563,10	1 320 000,00	RFIL Prace w toku
5	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - III etap - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Wojnowo	2021	kpl.	1	612 757,96	281 851,86	330 906,10	RPO WK-P/ZIT na lata 20214-2020 Inwestycja zakończona



Inwestycje i remonty zrealizowane na terenie Gminy Sicienko

2021

6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja	Mochle - 4 Kruszyn - 1 Kruszyniec - 1 Zielonczyn - 1	2021	szt.	7	61 294,17	14 000,00	47 294,17	Inwestorzy prywatni
7	Budowa indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych	Gmina Sicienko	2021	szt. m	81 642	18 125,35	0,00	18 125,35	Inwestorzy prywatni
8	Budowa indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych ciśnieniowych z dotacją gminy	Gmina Sicienko	2021	szt.	0	0,00	0,00	0,00	Nie było
9	Modernizacja sieci kanalizacji ściekowej na terenie Gminy Sicienko	Osówie, Dąbrówka Nowa, Wojnowo	2021	kpl.	1	86 570,92	86570,92	0,00	Dotacja dla ZK
RAZEM ZADANIA KANALIZACYJNE		sieć kanalizacyjna		mb.	2198,00	9 722 788,91	5 639 056,79	4 083 732,12	UE - POIŚ, RPO WK-P, RFIL Inwestorzy prywatni
		sieć kanaliz. -Wojnowo (R I)		mb.	708,17				
		przykanaliki		szt.	106				
		tłocznie		szt.	1				
		przydomowe oczyszczalni ścieków		szt.	7				
III/21	INWESTYCJE I REMONTY DROGOWE								
1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1534C Zielonczyn – stacja kolejowa - budowa chodnika, pomoc finansowa dla Powiatu -opracowanie dokumentacji	Zielonczyn	2021	kpl.	1	45 000,00	7 978,00	37 022,00	Dokumentacja techniczna Powiat Bydgoski

Inwestycje i remonty zrealizowane na terenie Gminy Sicienka

2021

2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1909C w miejscowości Samsieczno ( budowa chodnika)	Samsieczno	2021	m	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Bydgoski nie przystąpił do realizacji zadania
3	Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienka-Dąbrówka Nowa, w tym wykup gruntów	Sicienka-Dąbrówka Nowa	2021	m	2412,00	3 987 842,54	2 021 634,54	1 966 208,00	RFRD Zadanie zakończone
4	Rozbudowa drogi gminnej w Trzciniecu, w tym wykup gruntów	Trzciniec	2021	m <sup>2</sup>	4189,00	38 650,00	38 650,00	0,00	Wykup gruntu pod drogę
5	Rozbudowa drogi gminnej G 50305C Samsieczno-Marynin, od km 0+180 do km 2+ 547, etap I od km 0+180 do km 0+603,60	Samsieczno-Marynin	2021	m	0,00	246 077,00	0,00	246 077,00	FDS Zadanie zakończone - I odcinek
6	Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie- budowa ul. Leśnej- aktualizacja dokumentacji	Pawłówka	2021	kpl.	1	6 150,00	6 150,00	0,00	Dokumentacja techniczna. Wniosek o dofinansowanie.
7	Rozbudowa drogi gminnej G50335C na odcinku Szczutka - Droga krajowa nr 25 - opracowanie dokumentacji	Szczutka	2021	kpl.	1	54 427,20	54 427,20	0,00	Dokumentacja techniczna. Wniosek o dofinansowanie.
8	Przebudowa dróg gminnych w Osowiecu- rozbudowa ul. Przy Lesie	Osowiec	2021	kpl.	1	0,00	0,00	0,00	Decyzja zRID Wniosek o dofinansowanie
9	Budowa ulic w Kruszynie - rozbudowa ul. Leśnej w Kruszynie-- etap II - opracowanie dokumentacji	Kruszyna	2021	kpl.	1	19 308,54	19 308,54	0,00	Dokumentacja techniczna Wniosek o zRID
10	Budowa drogi gminnej w Trzemiętowie- opracowanie dokumentacji	Trzemiętówko	2021	kpl.	1	14 142,54	14 142,54	0,00	Dokumentacja techniczna Wniosek o zRID

Inwestycje i remonty zrealizowane na terenie Gminy Sicienko

2021

11	Budowa ulic w Sicienku - część ul. Akacyjowej - opracowanie dokumentacji	Sicienko	2021	kpl.	1	23 664,15	23 664,15	0,00	Dokumentacja techniczna
12	Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni- przebudowa drogi gminnej w Mochlu (dz. nr 161/32;161/44; 161/53 i 161/65) - wykup gruntów	Mochle	2021	kpl.	1	23 300,00	23 300,00	0,00	Wykup gruntu pod drogę
13	Budowa drogi gminnej G50334C Mochle - Osówiec- opracowanie dokumentacji.	Mochle - Osówiec	2021	kpl.	1	22 937,04	22 937,04	0,00	Prace projektowe w toku
14	Budowa ul. Grabowej w Sicienku	Sicienko	2021	m	0,00	3 193,08	3 193,08	0,00	Podpisano umowę na wykonanie robót
15	Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie	Wojnowo	2021	m	374	666 190,57	216 190,57	450 000,00	RFIL-PGR Inwestycja zakończona
16	Budowa drogi wewnętrznej i odwodnienie na terenie Szkoły Podstawowej w Strzelewie- projekt techniczny	Strzelewo	2021	kpl.	1	6 392,31	6 392,31	0,00	Projekt budowlany
17	Modernizacja odcinka dr. gminnej w Nowaczku- etap II (od km 0+995 do km 1+621)	Nowaczko	2021	m	656	274 615,09	274 615,09	0,00	zakończono etap II
18	Zakup gruzu i kruszywa do remontu dróg	Gmina Sicienko	2021	ton	9 000	324 801,18	324 801,18	0,00	1,5 tys ton-kruszy. 7,5 tys ton - gruz
19	Remonty dróg o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej	Gmina Sicienko	2021	kpl.	1	486 270,60	486 270,60	0,00	W tym wynajęta równiarka drogowa: - 123 000,00
20	Wykonanie i dostawa znaków i tabliczek do oznakowania dróg gminnych i ulic	Gmina Sicienko	2021	kpl.	1	23 125,23	23 125,23	0,00	



Inwestycje i remonty zrealizowane na terenie Gminy Sicienکو

2021

21	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Sicienko	Trzemiętówko-Sicienko Ugoda - Strzelewo Sitno - Zawada Samsieczno - Trzemiętowo Teresin-Goncarzewy	2021	m	240 503 1 150 1000 60	598 672,46	0,00	598 672,46	Powiat Bydgoski
22	Remont chodnika w ciągu drogi nr 1910C w miejscowości Teresin	Teresin	2021	m	230,00	55 972,68	0,00	55 972,68	Powiat Bydgoski
23	Remont ul. Bajkowej w Osówcu- opracowanie dokumentacji technicznej	Osówiec	2021	kpl.	1	4891,90	4891,90	0,00	Projekt budowlany
RAZEM INWESTYCJE I REMONTY DRODOWE		nowe drogi	mb.		2786,00	6 925 624,11	3 571 671,97	3 353 952,14	Powiat Bydgoski BP- FDS, RFRD,RFIL
		nowe nakładki bitumiczne	mb.		3609,00				
		nowe chodniki	mb.		230,00				
		ścieżki pieszo-rowerowe	mb.		2412,00				
		kanalizacja deszczowa	mb.		0,00				
		dokumentacje techniczne	szt.		9				
		kruszywo do remontu dróg	ton		9 000				
IV/21	OBIEKTY KOMUNALNE								
1	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku siedziby Gminy	Sicienko	2021	kpl.	1	0,00	0,00	0,00	Odstąpienie od umowy
2	Montaż centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Gminy w Sicienku	Sicienko	2021	szt.	1	18 314,50	18 314,50	0,00	Zadanie zakończone
3	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach UG - ul. Sportowa 2 w Sicienku	Sicienko	2021	kpl.	1	18302,40	18302,40	0,00	Zadanie zakończone

Inwestycje i remonty zrealizowane na terenie Gminy Sicienko

2021

4	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach GOPS	Sicienko	2021	kpl.	1	18 400,80	18 400,80	0,00	Zadanie zakończone
5	Remont konserwatorski budynku nr 60 w miejscowości Mochle - I etap	Mochle	2021	kpl.	1	360 609,32	315 609,32	45000,00	Powiat Bydgoski Zadanie zakończone I etap
6	Modernizacja części pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Sicieniu	Sicienko	2021	kpl.	1	3 249,30	3 249,30	0,00	Prace w toku
RAZEM OBIEKTY KOMUNALNE		Zmodernizowane obiekty		szt.	2	418 876,32	373 876,32	45 000,00	Powiat Bydgoski
		Dokumentacje techniczne		szt.	0				
V/21	OBIEKTY GOK								
1	Modernizacja budynku świetlicy w Dąbrówce Nowej -przełożenie pokrycia dachu	Dąbrówka Nowa	2021	szt.	1	70 246,57	70 246,57	0,00	Zadanie zakończone
2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gliszcz - opracowanie dokumentacji technicznej	Gliszcz	2021	kpl.	1	33 000,00	33 000,00	0,00	Dokumentacja techniczna
3	Remont budynku wielofunkcyjnego, ul. Strażacka w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu.	Kruszyn	2021	kpl.	1	291 649,74	291 649,74	0,00	Zadanie zakończone
4	Remont budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Wojnowie oraz remont świetlicy wiejskiej w Osówcu	Wojnowo	2021	szt.	1	452 443,58	284 569,33	191 117,00	PROW/LGD 2014-2020 Zadanie zakończone
		Osówiec	2021	szt.	1	23 242,75			

RAZEM OBIEKTY GOK		Nowe budynki GOK	szt.	0	870 582,64	679 465,64	191 117,00	PROW/LGD 2014-2020	
		Dokumentacje techniczne	szt.	1					
		Zmodernizowane budynki GOK	szt.	4					
VI/21	OBIEKTY OŚWIATY								
1	Renowacja elewacji oraz zewnętrznych i wewnętrznych ścian piwnic budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie - etap I	Kruszyn	2021	kpl.	1	181 485,31	93 385,31	88 100,00	Powiat Bydgoski
2	Budowa przyłącza kanalizacji technologicznej z kuchni w SP Strzelewo	Strzelewo	2021	kpl.	1	9 880,00	9 880,00	0,00	Zadanie realizowane przez SP
3	Modernizacja obiektów oświatowych dla potrzeb przedszkolnych -Przedszkole Trzemiętowo	Trzemiętowo	2021	kpl.	1	4 087,78	0,00	4 087,78	RFIL Nabór 1/2020/RFIL
4	Dostosowanie Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Kruszynie do wymogów p.poż.	Kruszyn	2021	kpl.	1	69 987,00	69 987,00	0,00	Zadanie realizowane przez SP
5	Adaptacja pomieszczeń w budynku Trzemiętowo 2 dla potrzeb poradni specjalistycznych	Trzemiętowo	2021	kpl.	1	117 843,84	117 843,84	0,00	Dofinansowanie z BP będzie do prac planowanych na rok 2022
6	Remont pomieszczeń sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sicienku	Sicienko	2021	szt.	1	446 172,02	446 172,02	0,00	zadanie zakończone
7	Remont i doposażenie SP w Sicienku w tym:	Sicienko	2021	kpl.	1	121 218,50	121 218,50	0,00	Zadanie realizowane przez SP



Inwestycje i remonty zrealizowane na terenie Gminy Sicienko

2021

7.1.	Remont zużytej technicznie instalacji zasilającej system wentylacji w Sali gimnastycznej SP Sicienko	Sicienko	2021	kpl.	1	33 210,00	33 210,00	0,00	
7.2.	Czyszczenie elewacji budynku SP Sicienko	Sicienko	2021	kpl.	1	10 000,00	10 000,00	0,00	
7.3.	Remont istniejących drabinek gimnastycznych na sali Gimnastycznej w SP Sicienko	Sicienko	2021	kpl.	1	9 800,00	9 800,00	0,00	
7.4.	Wykonanie przeglądu i poprawa stanu uziemienia budynku SP w Sicieniu	Sicienko	2021	kpl.	1	7 870,39	7 870,39	0,00	
7.5.	Renowacja parkietu w sali gimnastycznej SP Sicienko z oliniowaniem	Sicienko	2021	kpl.	1	24 354,00	24 354,00	0,00	
7.6.	Przebudowa rozdzielni głównej w budynku SP w Sicieniu	Sicienko	2021	szt.	1	7 932,73	7 932,73	0,00	
7.7.	Dostawa i montaż kompletnej konstrukcji do koszykówki w sali gimnastycznej SP Sicienko	Sicienko	2021	kpl.	2	24 132,60	24 132,60	0,00	
7.8.	Dostawa i montaż piłkochwyków na sali gimnastycznej w SP Sicienko	Sicienko	2021	kpl.	1	3 918,78	3 918,78	0,00	
8	Montaż rolet zewnętrznych w sali gimnastycznej w SP w Sicieniu	Sicienko	2021	kpl.	1	56 826,00	56 826,00	0,00	Zadanie realizowane przez SP
9	Montaż kurtyny zabezpieczającej scenę w sali gimnastycznej w SP w Sicieniu przed wpadającymi piłkami	Sicienko	2021	kpl.	1	11 070,00	11 070,00	0,00	Zadanie realizowane przez SP
10	Remont kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej w Strzelewie	Strzelewo	2021	kpl.	1	9 800,00	9 800,00	0,00	Zadanie realizowane przez SP
11	Wymiana części ogrodzenia terenu SP w Strzelewie	Strzelewo	2021	kpl.	1	8 800,04	8 800,04	0,00	Zadanie realizowane przez SP
12	Utwardzenie terenu przed frontem SP Strzelewo	Strzelewo	2021	kpl.	1	65 231,82	65 231,82	0,00	Zadanie realizowane przez SP

Inwestycje i remonty zrealizowane na terenie Gminy Sicienka

2021

13	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej na terenie SP Strzelewo	Strzelewo	2021	kpl.	1	11 000,00	11 000,00	0,00	Zadanie realizowane przez SP ze środków FS
RAZEM OBIEKTY OŚWIATY		Zmodernizowane budynki		szt.	4	1 113 402,31	1 021 214,53	92 187,78	RFIL, Powiat Bydgoski
VII/21	INWESTYCJE W ZAKRESIE SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI								
1	Budowa siłowni zewnętrznej w Zielonczynie	Zielonczyn	2021	szt.	1	22 000,00	22 000,00	0,00	Zadanie zakończone FS - 22 000,00
2	Zakup i montaż altany na boisku w Wierzchucicach dz.169/..	Wierzchucice	2021	szt.	1	16 472,16	16 472,16	0,00	Zadanie zakończone FS - 16 472,16
3	Zakup i montaż altany przy świetlicy wiejskiej w Wierzchucinku	Wierzchucinek	2021	szt.	1	19 998,57	19 998,57	0,00	Zadanie zakończone FS- 19 998,57
4	Przebudowa i rozbudowa centrum sportu w Sicienku - opracowanie dokumentacji technicznej	Sicienko	2021	kpl.	1	71 945,16	71 945,16	0,00	Dokumentacja techniczna
5	Budowa plaży gminnej - dokumentacja projektowa	Wierzchucinek	2021	kpl.	1	164,30	164,30	0,00	warunki zabudowy
6	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Osówcu etap I	Osówiec	2021	kpl.	1	10 147,50	10 147,50	0,00	zakończono etap I
RAZEM S,T I R		Nowe obiekty do rekreacji i wypoczynku		szt.	4	140 727,69	140 727,69	0,00	x
		dokumentacje techniczne		szt.	2				
VIII/20	ZAKUPY INWESTYCYJNE								

Inwestycje i remonty zrealizowane na terenie Gminy Sicienko

2021

1	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kruszyn	Kruszyn	2021	szt.	1	25 000,00	12 500,00	12 500,00	osoba prywatna
2	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Koronowie	Gmina Sicienko	2021	szt.	1	94 529,00	14 926,13	79 602,87	BP Inne jst.
3	Zakup ciągnika	Gmina Sicienko	2021	szt.	1	86 100,00	86 100,00	0,00	Zakupiono ciągnik John Deere 1026R
4	Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla OSP Wojnowo	Wojnowo	2021	kpl.	1	26 000,00	16 000,00	10 000,00	BP
5	Dofinansowanie zakupu samochodu ciężarowego - piaskarko-solarka dla ZK	Gmina Sicienko	2021	szt.	1	246 000,00	180 000,00	66 000,00	ZK
6	Dofinansowanie zakupu pojazdu ciężarowego z przeznaczeniem dla brygady budowlanej ZK	Gmina Sicienko	2021	szt.	1	41 205,00	41 205,00	0,00	
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		Nowe pojazdy		szt.	5	518 834,00	350 731,13	168 102,87	BP, JST, ZK
IX/21	OŚWIETLENIE DROGOWE								
1	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na ul. Starowiejskiej w Osówcu poprzez podwieszenie 3 nowych pkt świetlnych.	nowa linia	2021	mb.	0	4 141,75	4 141,75	0,00	FS- 4 000,00 Zakończone
		nowe pkt. świetlne		szt.	3				
2	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 2 pkt świetlnych przy drodze gminnej działka nr 101 w Trzemiętowie.	nowa linia	2021	mb.	320	14001,58	14001,58	0,00	FS- 9 000,00 Zakończone
		nowe pkt. świetlne		szt.	3				
3	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 2 pkt	nowa linia	2021	mb.	101	9 476,12	9 476,12	0,00	FS- 9 476,12 Zakończone



## Inwestycje i remonty zrealizowane na terenie Gminy Sicienko

2021

	światlnych przy drodze gminnej pomiędzy posesjami 26 - 28 w Trzemiętowie.	nowe pkt. świetlne		szt.	2				
4	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 1 pkt świetlnego przy drodze powiatowej w rejonie skrzyżowania z drogą gminną dz. nr 3/33 w Trzemiętowie.	nowa linia	2021	mb.	0	1 427,49	1 427,49	0,00	FS- 1 427,49 Zakończone
		nowe pkt. świetlne		szt.	1				
5	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na drodze gminnej poprzez zamontowanie 4 punktów świetlnych w Łukowcu (w kierunku posesji nr 39B).	nowa linia	2021	mb.	504	19 590,06	19 590,06	0,00	FS- 12 500,00 Zakończone
		nowe pkt. świetlne		szt.	3				
6	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 2 punktów świetlnych w Zawadzie pomiędzy posesjami nr 6 i 7A	nowa linia	2021	mb.	0	2 854,99	2 854,99	0,00	FS- 2 854,99 Zakończone
		nowe pkt. świetlne		szt.	2				
7	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 1 punktu świetlnego w Zawadzie pomiędzy posesjami nr 13 i 14	nowa linia	2021	mb.	0	5 072,16	5 072,16	0,00	FS- 5 072,16 Zakończone
		nowe pkt. świetlne		szt.	1				
8	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 1 punktu świetlnego w Ugodzie na wysokości przystanku autobusowego	nowa linia	2021	mb.	151	6013,69	6013,69	0,00	FS- 5 000,00 Zakończone
		nowe pkt. świetlne		szt.	1				
9	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zmianę lokalizacji istniejącej oprawy w Samsiecznie	nowa linia	2021	mb.	0	835,24	835,24	0,00	FS- 650,00 Zakończone
		nowe pkt. świetlne		szt.	0				
10	Podniesienie standardu oświetlenia	nowa linia	2021	mb.	0	1381,93	1381,93	0,00	FS- 1 200,00 Zakończone

Inwestycje i remonty zrealizowane na terenie Gminy Sicienka

2021

	drogowego poprzez zamontowanie 1 punktu świetlnego w Samsiecznie	nowe pkt. świetlne		szt.	1				
11	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na ul. Strażackiej w Kruszyńcu poprzez zamontowanie 2 nowych punktów świetlnych.	nowa linia	2021	mb.	0	2854,99	2854,99	0,00	FS- 2 854,99 Zakończone
		nowe pkt. świetlne		szt.	2				
12	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jesionowej i Jaworowej w Sicienku - etap I ul. Jaworowa.	nowa linia	2021	mb.	165	19 926,00	19 926,00	0,00	FS- 19 926,00 Zakończone
		nowe pkt. świetlne		szt.	4				
13	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wiśniowej i Wiatrakowej w Sicienku	nowa linia	2021	mb.	72	12 105,36	12 105,36	0,00	FS- 12 105,36 Zakończone
		nowe pkt. świetlne		szt.	2				
14	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Grabowej w Sicienku - opracowanie dokumentacji technicznej	dokumentacja techniczna	2021	kpl.	1	4 916,93	4 916,93	0,00	FS - 4 916,93 Dokument. Tech.
15	Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Przy Lesie w Osówcu - 2 pkt. świetlne	nowa linia	2021	mb.	0	6 888,00	6 888,00	0,00	FS- 6 000,00 Zakończ0. etap VII
		nowe pkt. świetlne		szt.	2				
16	Budowa oświetlenia drogowego w Maryninie - etap I	nowa linia	2021	mb.	200	16 516,00	16 516,00	0,00	FS- 15 000,00 Zakończone
		nowe pkt. świetlne		szt.	2				
17	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244, dz. nr 163/2 w Nowej Rudzie - etap II	nowa linia	2021	mb.	346	23 652,90	23 652,90	0,00	FS - 15 000,00 Zakończono etap II
		nowe pkt. świetlne		szt.	3				
18	Budowa oświetlenia drogowego w Nowaczku (w kierunku budynku nr 17)- etap I	nowa linia	2021	mb.	116	10 530,96	10 530,96	0,00	FS - 7 000,00 Zakończono etap I
		nowe pkt. świetlne		szt.	1				
19	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej Strzelewo - Zielonczyn - opracowanie dokumentacji technicznej	dokumentacja techniczna	2021	kpl.	1	6 758,85	6 758,85	0,00	FS - 6 758,85 Dokument. Tech.
20	Budowa oświetlenia drogowego na ul.	nowa linia	2021	mb.	134	16 509,06	16 509,06	0,00	FS - 12 000,00

Inwestycje i remonty zrealizowane na terenie Gminy Sicienka

2021

	Polnej w Zielonczynie (2 pkt świetlne)	nowe pkt. świetlne		szt.	2				Projekt zakończony
21	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Modrzewiowej w PawłóWKu - etap I	nowa linia	2021	mb.	158	15 498,00	15 498,00	0,00	FS - 10 000,00 Zakończono I etap
		nowe pkt. świetlne		szt.	3				
22	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Nad Torem w PawłóWKu - etap I	nowa linia	2021	mb.	213	25 331,85	25 331,85	0,00	FS - 20 000,00 Zakończono I etap
		nowe pkt. świetlne		szt.	2				
23	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej w PawłóWKu- opracowanie dokumentacji technicznej	dokumentacja techniczna	2021	kpl.	1	5 162,31	5 162,31	0,00	FS - 4 000,00 Dokument. Tech.
24	Budowa oświetlenia drogowego w PawłóWKu ul. Dębowa - etap III	nowa linia	2021	mb.	60	6 408,30	6 408,30	0,00	FS - 1 000,00 Zakończono
		nowe pkt. świetlne		szt.	1				
25	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Szlacheckiej i Magnackiej w Dąbrówce Nowej - opracowanie dokumentacji technicznej	dokumentacja techniczna	2021	kpl.	1	19 666,47	19 666,47	0,00	FS - 19 666,47 Dokument. Tech.
26	Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki - Osówiec - etap II	nowa linia	2021	mb.	0	7 380,00	7 380,00	0,00	FS - 7 000,00 Zakończono
		nowe pkt. świetlne		szt.	2				
27	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Osowieckiej w Kruszynie - etap II	nowa linia	2021	mb.	63	9 717,00	9 717,00	0,00	FS - 5 645,01 Zakończono
		nowe pkt. świetlne		szt.	2				
28	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Młyńskiej w Kruszyńcu, na odcinku od ul. Wiatrakowej do ul. Noteckiej	nowa linia	2021	mb.	178	24 911,83	24 911,83	0,00	FS - 12 500,00 Zakończono
		nowe pkt. świetlne		szt.	3				
29	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gliszcz Kolonia- opracowanie dokumentacji technicznej	dokumentacja techniczna	2021	kpl.	1	10 094,61	10 094,61	0,00	FS - 10 094,61 Dokument. Tech.
30	Podniesienie standardu oświetlenia w m. Sicienka, ul. Ogrodowa	nowa linia	2021	mb.	0	Zadanie zostało wykonane i sfinansowane w ramach umowy PUO na rok 2021			
		nowe pkt. świetlne		szt.	1				



Inwestycje i remonty zrealizowane na terenie Gminy Sicienko

2021

31	Podniesienie standardu oświetlenia w m. Dąbrówczyn	nowa linia	2021	mb.	0	Zadanie zostało wykonane i sfinansowane w ramach umowy PUO na rok 2021			
		nowe pkt. świetlne		szt.	2				
32	Podniesienie standardu oświetlenia w m. Teresin	nowa linia	2021	mb.	0	Zadanie zostało wykonane i sfinansowane w ramach umowy PUO na rok 2021			
		nowe pkt. świetlne		szt.	1				
RAZEM OŚWIETLENIE ULICZNE		nowa linia	2021	mb.	2781	309 624,43	309 624,43	0,00	x
		nowe pkt. świetlne		szt.	52				
		dokumentac. technicz		szt.	5				
RAZEM INWESTYCJE I REMONTY		GMINA SICIENKO	2021	X	X	21 277 137,12	12 900 327,89	8 376 809,23	UE 2014-2020 4 562 637,12

Opracowanie wykonano w Urzędzie Gminy w Sicienku  
ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko  
Referat Inwestycji i Rozwoju  
Marzec 2022 rok.

Opracował: Krzysztof Kula